



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 11:34:55
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institucion: 0122 Fondo Vial

Misión:

SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESTINADA A PLANIFICAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR SOSTENIBLE Y TRANSPARENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE OPORTUNO DE PERSONAS Y MERCANCIA, CON MENOS COSTOS DE OPERACIÓN, EN MENOR TIEMPO Y CON MENOS COSTO DE RIESGO DE ACCIDENTES VIALES; ASÍ MISMO PROMOVER EL EMPLEO EN LAS REGION

Objetivos:

03

GARANTIZAR UNA CONSERVACION SOSTENIBLE Y OPORTUNA DE LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE EMPRESAS NACIONALES Y MICROEMPRESAS.

04

PROMOVER A NIVEL NACIONAL LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Actividad Obra: 001-MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEOS ASFALTICOS

Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO	53	KILÓMETRO	S	111.02	0.00	0.00	70.22	0.00	3,768,877.00	66.35	0.00	1,982,300.00	69.24	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					111.02		0.00	70.22		3,768,877.00	66.35		1,982,300.00	69.24		0.00

Actividad Obra: 002-SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 004-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES

Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	8,710,070.00	0.22	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.88		8,710,070.00	0.22		0.00	0.40		0.00

Actividad Obra: 005-ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION (RVP)

Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION	388	EMERGENCIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,973,311.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 001-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVP)

Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 003-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL	53	KILÓMETRO	S	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.05		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 002-MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 004-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.86	0.00	26,204,651.00	285.86	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					260.86		0.00	0.00		0.00	285.86		26,204,651.00	285.86		0.00

Actividad Obra: 003-OBRAS DE DRENAJE MENOR

Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 004-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	ESTRUCTURAS DE OBRAS DE DRENAJE MENOR	53	KILÓMETRO	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	542,301.00	0.30	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.00		0.00	0.30		542,301.00	0.30		0.00

Actividad Obra: 004-OPERATIVOS DE LIMPIEZA

Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 004-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	OPERATIVOS DE LIMPIEZA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 001-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVNP)

Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 006-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
01	ATENCION DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL EN LA RVNP	53	KILÓMETRO	S	275.63	0.00	0.00	289.80	0.00	0.00	275.63	0.00	4,411,877.00	332.80	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					275.63		0.00	289.80		0.00	275.63		4,411,877.00	332.80		0.00
Total Institución:					649.56		0.00	360.90		12,478,947.00	342.20		8,367,488.00	688.60		0.00
Totales del Reporte:					649.56		0.00	360.90		12,478,947.00	342.20		8,367,488.00	688.60		0.00