



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3**



Institución: 0122 Fondo Vial																						
Misión:																						
SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESTINADA A PLANIFICAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR SOSTENIBLE Y TRANSPARENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE OPORTUNO DE PERSONAS Y MERCANCIA, CON MENOS COSTOS DE OPERACIÓN, EN MENOR TIEMPO Y CON MENOS COSTO DE RIESGO DE ACCIDENTES VIALES; ASÍ MISMO PROMOVER EL EMPLEO EN LAS REGION																						
Objetivos:																						
03 GARANTIZAR UNA CONSERVACION SOSTENIBLE Y OPORTUNA DE LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE EMPRESAS NACIONALES Y MICROEMPRESAS.																						
04 PROMOVER A NIVEL NACIONAL LA GENERACIÓN DE EMPLEO.																						
Proyecto: 001-SERVICIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo						
01	SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA Y FINANCIERA	149	INFORME	S	3.00	0.00	6,088,979.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,509,297.00	2.00	0.00	4,509,297.00	66.67	0.00	74.06			
Total Actividad - Obra:							6,088,979.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,509,297.00	2.00	0.00	4,509,297.00	66.67	0.00	74.06			
Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																						
Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																						
Sub Programa: 00--																						
01	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	111.02	0.00	48,930,100.00	71.10	0.00	12,478,947.00	66.55	0.00	3,955,611.00	69.64	0.00	50,250,411.00	207.29	0.00	66,684,969.00	136.29		
Total Actividad - Obra:							48,930,100.00	71.10	0.00	12,478,947.00	66.55	0.00	3,955,611.00	69.64	0.00	50,250,411.00	207.29	0.00	66,684,969.00	136.29		
Proyecto: 003-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIO																						
Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																						
Sub Programa: 00--																						
01	MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyecto: 004-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA																						
Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA																						
Sub Programa: 00--																						
01	CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	260.86	0.00	56,858,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.86	0.00	26,746,952.00	285.86	0.00	26,746,952.00	109.58	0.00	47.04
Total Actividad - Obra:							56,858,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.86	0.00	26,746,952.00	285.86	0.00	26,746,952.00	109.58	0.00	47.04
Proyecto: 006-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)																						
Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA																						
Sub Programa: 00--																						
01	MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ATENCION DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL EN LA RVNP	53	KILÓMETRO	S	275.63	0.00	4,486,146.00	289.80	0.00	0.00	275.63	0.00	4,411,877.00	332.80	0.00	0.00	898.23	0.00	4,411,877.00	325.88	0.00	98.34
Total Actividad - Obra:							4,486,146.00	289.80	0.00	0.00	275.63	0.00	4,411,877.00	332.80	0.00	0.00	898.23	0.00	4,411,877.00	325.88	0.00	98.34
Total Institución:							116,363,931.00	360.90	12,478,947.00	342.18	8,367,488.00	690.30	81,506,660.00	1,393.38	102,353,095.00	214.20	87.96					
Totales del Reporte:							116,363,931.00	360.90	12,478,947.00	342.18	8,367,488.00	690.30	81,506,660.00	1,393.38	102,353,095.00	214.20	87.96					