



República de Honduras

Evaluación de Categorías Programáticas y Resultados de Producción Ejecución por Trimestre Nivel de Programas



13/10/2015 14:28:15
Gestión: 2015
r_epr_catpro_ejec_xtrim
Página 1 de 1

Institución 0122 Fondo Vial

Programa 12 CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Finalidad 03 ASUNTOS ECONOMICOS

Función 30 Comunicaciones

Resultado 01 CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Unidad Medida 0053 KILÓMETRO

Acumular S

Ejecución Trimestre 3			Ejecución Acumulada al Trimestre 3			Costo Año / Ppto. Institución (%)
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
207.29	0.00	66,684,969.00	1,147.91	0.00	145,028,485.00	48.55%

Comentarios: Se trabaja en la conservación de la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) en las Actividades Obras de Mantenimiento Rutinario con Bacheos Asfálticos en Calzadas la cantidad de 69.24 Km. y en la Act-Obra de Mejoramiento y Pavimentaciones la cantidad de 0.4 Km. dando un total de conservación vial en la RVP un total de Km. 69.64

Programa 13 CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Finalidad 03 ASUNTOS ECONOMICOS

Función 30 Comunicaciones

Resultado 01 CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Unidad Medida 0053 KILÓMETRO

Acumular S

Ejecución Trimestre 3			Ejecución Acumulada al Trimestre 3			Costo Año / Ppto. Institución (%)
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1,559.55	0.00	31,488,010.00	2,589.59	0.00	87,734,185.00	39.86%

Comentarios: Se trabaja en la Conservación de la Red Vial No Pavimentada (RVNP) en las siguientes actividades obras: Mantenimiento Peridodico y Rutinario de 285.86 Km., en Obras de Drenaje Menor se ejecutaron la cantidad de 0.30 unidades y en la atención de Microempresas de Mantenimiento Vial (MAMV) la cantidad de 332.80 Km.