



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL



Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JUNIO 2020

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Infraestructura Vial	Construcción de puente Quebrada Los Cholos.	Aldea El Carmen Lepaera	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del municipio de Lepaera, Lempira, mejorando la infraestructura vial de la zona Rural para un mejor desplazamiento o y seguridad personal de los ciudadanos.	El proyecto consiste en la construcción del Puente en la quebrada denominada Los Cholos ubicado entre El Cimiento y El Carmen del municipio de Lepaera las cuales servirán de acceso para la gente y pueda personal de los ciudadanos.	Por el momento apenas se está iniciando el proyecto, lleva un avance significativo ya que se tienen construidas las bases de la obra general, faltando la cimentación.	Ya iniciado la estructura física se vera el impacto ambiental que causa el proyecto, por el momento solo el rutulo y la limpieza del area se ha hecho.	en esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningún impacto que se considere relevante	Municipalidad ,Gov. Central	L.308,180.09	Diciembre de 2019	En Proceso 53.60%	L.308,180.09	Mayo de 2020	el proyecto lleva un buen avance pero por motivos de la Pandemia COVID-19 el proyecto se ha atrazado su construcción ,pero se le dara continuidad	la Unica Variacion es en cuanto a la fecha de culminación de la obra física	son pocos los cambios ,pero se enviarian las respectivas evidencias.
2	Ing. Mauricio Avalos	Infraestructura	Construcción Adiciones y mejoras En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera, Lempira	El Proyecto consiste en la en la Construcción de Adición y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura física del Lugar.	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Municipalidad	Lps. 50,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 3.68%	Lps. 50,000.00	Diciembre de 2020.	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Trasnferencia y en estos momentos por la Pandemia COVID-19, es por eso que existe variacion en los proyectos	No existen cambios reportados hasta el este primer mes de ejecucion.	No hay cambios reportados por el momento, las mejoras seran mas lentas y no perfil por el bajo porcentaje de ejecucion
3	Ing. Mauricio Avalos Municipalidad de Lepaera, Alcaldé Municipal, Rosandra Lara UTGM	Infraestructura	Construcción de Mejoras y Adiciones en la Plaza la Amistad	Barrio Centro Lepaera	Mejorar la infraestructura de la Plaza la Amistad, Lepaera	En este momento el proyecto lleva un avance considerable, ya se está culminando con el escenario, la iluminación del Mismo	El presente proyecto es permanente ya que la plaza se está dando mantenimiento por ser una area publica ,las personas dañan	No hubo contaminación visible para la ejecución de la obra ya que los desechos se botan rapidamente	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.50,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 37.65% +24.44 de este mes	L. 50,000	Diciembre de 2020	Este es un proyecto que se le da mantenimiento continuo y siempre al terminar una etapa seguidamente inicia la otra.	No hay variaciones por el momento.	En este mes no hubieron cambios factibles solo pequeños abonos a la obra .

4	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condición Vida del municipio.	El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales debido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas,por lo cual se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vías de acceso	El presente proyecto se inicio a principios de año y este mes se dio por finalizado,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehiculos a diario circulan y tramo iniciado ,tramo finalizado.	Generación de polvo por las actividades de limpieza,chapia, cuneteo,bastreado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	Lps.1,400,000.05	Diciembre de 2019	En proceso 1.70 %	L.1,400,000.05	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecución,aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio	No hay variacion por el momento	la unica variacion existente en este momento es que se ha detenido el proyecto ya que por la pandemia no es posible darle continuidad al proyecto por lo cual no se presentara perfil
5	Ing.Mauricio Avalos	Infraestructura	Mejoras y Adiciones al edificio Municipal	Barrio Centro Lepaera	Mejorar las condiciones y la presentación física de la municipalidad de Lepaera para brindar una buena atención a todo tipo de personas que visitan el edificio municipal diariamente.	El Proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física de la municipalidad,atravez de la reparación de baños,oficinas,area externa e interna atravez del pintado,reparación de instalaciones electricas e hidraulicas etc.	El Proyecto lleva un avance significativo,se ha avanzado en la pintura del edificio ,la canchita municipal,mejorando las instalaciones electricas,mejorando oficinas,el Sistema de agua Interno.	Remocion de estructura vieja,ocacionando polvo y un poco de contaminación al medio ambiente	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2019	En ejecución 4.30%	Lps.100,000.00	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos mencionar que el proyecto lleva un avance lento ya que se han logrado realizar varias adiciones y mejoras al edificio municipal	No hay variacion por el momento en el costo total de la obra	Este mes no se presentara Perfil Por bajo Reporte Financiero Y fisico de la obra
6	Ing. Mauricio Avalos	Sector Vial	Pavimentación de Calle.	Iniciando frente a casa del Sr. Rigoberto Perez,Salida a Gualan en el Barrio Casco	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentación de calles del Barrio Centro,ubicandose desde la casa del Sr. Rogoberto Perez Salida a Gualan	Este es un proyecto priorizado por lidereza del Barrio Centro, discutido y aprobado por la corporacion municipal	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.50,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 14.80%	L.50,000.00	Marzo de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya en proceso de finalización la area fisica pero en lo financiero falta realizar pagos de proveedores y de mano de obra calificada	No hay variacion en el costo del proyecto esta en su etapa de construcción	Es poco el avance ue durante estos mes no hubieron avances de relevancia.No se presentara Perfil
7	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentación de Calle.	Iniciando en gradas antiguas frente a propiedad de Italo Castañeda hasta salida a Tejeras	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentación de calles desde Gradas Antiguas a Carretera que conduce a Tejeras	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal .y en estos momento ya esta finalizado	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.500,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 15.30%	L.500,000.00	Marzo de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya culminado la obra fisica, a la vez en lo financiero ,esta segunda etapa lleva muy buen avance	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera,en la parte fisica si ya esta concluida la obra	El presente proyecto tiene avance en la parte fisica no asi en la parte financiera tardara mas de lo planificado por la Pandemia COVID-19

8	Ing. Mauricio Avalos	Infraestructura	Remodelacion de Gradadas Antiguas bajo puente Hamaca que une Ba. San Juan y Barrio Centro	Lepaera	Mejorar las condiciones para el transporte de Transeuntes que se desplazan del barrio Centro al Barrio San Juan	El proyecto consiste en ejecutar el proyecto de remodelacion de Gradadas que comunican al Barrio Centro Con Barrio San Juan	Por la mala condicion en que se encuentran las gradadas que estan bajo el puente hamaca y por la falta de iluminacion en este sitio ,el cual se vuelve inseguro para transeuntes.	Generacion de polvo en las actividades de remodelacion de las gradadas.	En esta area no se ha ocasionado daño al medio ambiente ya que esta area esta despejada	fondos Municipales	L.30,000.00	Diciembre de 2019	en proceso 9.05%	Lp.30,000.00	Marzo de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto lleva un buen financiero y fisico, esta ultima parte ya esta concluida	No hay variaciones por el momento solo en lo fisico que ya se culmino el proyecto	No se presentara Perfil porque el proyecto solo se realizaron pagos no obra fisica y es poco el porcentaje
9	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro	Plan del Socorro	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro ,mejorando así la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal, verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.213,872.08	Diciembre de 2019	En Proceso 4.25% +7.85%	Lps.213,872.08	Mayo de 2020	La obra fisica de este proyecto ya lleva un buen avance fisico lo cual es necesario para que los niños y maestros le den el uso adecuado	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pademia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica	No hay cambios verificables en el proyecto NO se elaborara perfil de Proyecto, por bajo porcentaje de ejecucion de 7.85%
10	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Jardin de Niños Lic. Isaias Reyes de Barrio Quebrada Honda	La Estancia Lepaera	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicadel Jardin de Niños Lic. Isaias Reyes de Barrio Quebrada Honda Aldea La Estancia	El Proyecto Consiste en la Construccion de Jardin de Niños en Quebrada Honda La Estancia para que los niños recivan clase en un lugar adecuado.	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal, verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta area no ha sufrido ningún impacto porque el proyecto esta apenas en su etapa inicial.	Fondos Municipales	Lps.250,000.00	Diciembre de 2019.	En proceso 18.22%	Lps.250,000.00	Diciembre de 2020	La obra fisica tiene muy buen avance en lo que corresponde a la parte financiera estan muy lentos los pagos	Una de las variaciones mas importantes es que el proyecto va muy lenta su ejecucion por la Pandemia COVID-19 ya que se sus pendieron por tres meses los proyectos	El presente Proyecto tiene poco avance en su obra fisica lo cual se presentara para evidencia ,en la parte financiera a la vez lleva muy bien avance
11	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion y reconstruccion de Calles en el Casco Urbano .	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	Iniciando en Banco Atlantida a finalizar en Farmacia Perez y mercado central ,Calle frente Prof. Lucio Argueta, Calle frente Ferrreteria Avilez, de Zapateria de Hernan Lara a Ferrreteria Murillo	El proyecto consiste en la pavimentacion y reconstruccion de calles Inician do frente a Banco Atlantida fianlizando enfrente a farmacia Perez y Mercado Central ,reparar pavimento frente a la calle de Prof. Lucio Argueta , Frente Ferrreteria Avilez, de ,Zapasteria Hernan Lara A Ferreria Murillo	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal, en vista que las calles se encuentran dañadas y necesitan pronta reparacion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.291,234.99	Diciembre de 2019	En Proceso 8.58%	L.291,234.99	Marzo de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya en proceso de culminacion de la obra fisica, a la vez en lo financiero ,lleva un excelente avance	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera, en la parte fisica si ya esta casi concluida la obra	No se presentara perfil por el poco avance fisico y financiero.

12	Ing. Mauricio Avalos	Salud	Centro de Cuidados de Adulto Mayor en este municipio	Lepaera, Lempira	Mejorar el apoyo hacia las personas de la tercera edad en diferentes aspectos.	El proyecto consiste en ejecutar proyecto de Centro de Cuidados de Adulto Mayor en el municipio de Lepaera con el proposito de brindar asistencia a las personas de la tercera edad ,ya sea con biberes y con apoyo psicologico y moral	El prpyecto fue solicitado por la municipalidad y fue una prioridad de los habitantes de Lepaera por la falta de aapoyo al adulto mayor	El presente proyecto no genera ningun impacto ambiental	En esta área no ha sufrido ningún impacto,ya que las actividades propias del proyecto se realizan en un centro de cuidados especial	Fondos Municipales	Lps.500,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 2.80%+ 3.60%	Lps.500,000.00	Abril de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto esta en su etapa de inicio	No hay variación en el costo del proyecto porque esta en proceso	No se presentara perfil por ser muy poco el avance financiero.en este mes con un avance de 3.60% en su fase financiera.
13	Rosandra Lara	Educacion	Cosntruccion de Cocina Comedor en el CEB Hernan Acosta Mejia de la aldea Las Pilas	Las Pilas Lepaera	Mejorar las condiciones en que se les dan los alimentos a los niños que asiten al CEB Hernan Acosta Mejia por la deficiencia en esta area esto para facilitar las condiciones en que los padres de familia elaboran los alimentos.	El proyecto consiste en la construccion de Cocina Comedor en el CEB Hernan Acosta Mejia de la comunidad de Las Pilas ,esto para contribuir a una mejor atencion a los niños que asiren al centro educativo de las Pilas.	Por el momento el proyecto se esta ejecutando de manera eficaz. Porque ya se comprouna parte del material a utilizar	no hay ningun impacto de carater ambiental por el momento	En esta area no ha sufrido ningun impacto que se considere relevante	Fondos Municipales	Lps. 100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 18.35%	L.100,000.00	Julio de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto esta en ejecucion	Por el momento el proyecto esta en ejecucion	El avance fisico de la obra es poco ya que apenas se hicieron trabajos de remocion de estructura y compra de primeros materiales pero se entregara evidencia
14	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Infraestructura Vial	Reconstruccion de Puente Hamaca que comunica al municipio de Lepaera con San Juan de Opoa.	San Jose de Poajapas	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del municipio de Lepaera, Lempira, mejorando la infraestructura vial de la zona Rural para un mejor o y seguridad personal de los ciudadanos.	El proyecto consiste en la reconstrucción del Puente Hamaca que comunica al Municipio de Lepaera con San Juan de Opa las cuales servirán de acceso para que la gente pueda circular sin complicaciones ya que el puente estaba dañada toda su estructura fisica y era un riesgo.	Por el momento ya el proyecto lleva un buen avance aunque se paro por tres meses el proyecto, en estos momento estan construidas las bases que son las mas importantes	Este es un proyecto de mucho impacto ambiental, en vista que al reconstruir el puente se previene que la crecida del rio estropee el paso de las personas que viajan de Rincondo San Jose de Pajapas, Misiora, Plan del socorro hacia San Juan de Opoa, Santa Rosa de Copan o al resto del pais. y viseversa.	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningun impacto que se considere relevante	Municipalidad ,Gov. Central	L.100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 48%	L.100,000.00	Julio de 2020	En estos momento el proyecto recién se ha colocado el rotulo ,la limpieza del predio donde se hara el proyecto y puesta de la primera piedra por las autoridades locales.	No existe ninguna variación por el momento.	No se visualizan cambios, solo que el proyecto cambiara su fecha de culminacion

Rosandra Lara Castro
 Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

