

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Junio del Año 2020
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Reglon Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
octubre/2019--30 Mayo-2020	467	Construccion de Cancha polideportivo el Cacao en caserio el Cacao, Ejecucion de contra Parte Municipal	L. 150,092.46	125.04%
22/Jun/2020--sin fecha especifica	466	Pavimentacion de Calle barrio Suyapa, tramo de Calle Estacion de Bomberos Calle CA-15, Hasta la Sra Aracely Cerrato	L. 131,600.00	11.25%
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
17/02/2020--Sin Fecha Especifica	466	Pavimentacion de Calle barrio la Primavera, tramo de Calle Sr. Cupertino Umanzor hasta el Sr Antonio Arteaga	L. 133,547.40	79.24%
10/02/2020--Sin Fecha Especifica	461	Reconstruccion de Escuela Cristobal Chandias de la comunidad de la Cruz	L. 20,267.30	35.10%
10/02/2020--Sin Fecha Especifica	461	Reconstruccion de Escuela Alfonso guillen Zelaya del Caserio de la Providencia	L. 23,192.60	38.73%

10/02/2020-- Sin Fecha Especifica	461	Reconstruccion de Escuela Alexis Ariel Banegas , Caserio de Moran,	L. 12,442.70	39.67%
02/03/2020- Sin Feha Especifica	461	Reconstruccion de Escuela Terrencio Sierra del caserio de el Salto	L. 14,743.00	24.39%
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de Proyectos de pavimentacion Barrio La Primavera y Barrio suyapa	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , Reconstruccion de Proyectos escolares en las Aldea de la Cruz, Moran, la Providencia, el Salto	Servicios profesionales	Costo global



[Signature]
 José Mauricio Romero Gallo
 Unidad Técnica municipal
 Reporte de Proyectos



[Signature]
 José Miguel Santos
 Departamento de Infraestructura
 Jefe de Proyectos



[Signature]
 Alex Fernando Cano Torres
 Unidad Técnica municipal
 Reporte de proyectos