

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/14

Informe del Trimestre : INFORME DEL 01/10/14 AL 31/12/14

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	ERP	Otros	Transferencia						
													69 % Proy	1% Niñez.	2% Mujer	13 % Salud Educ.	15% Funcion		
01	Mantenimiento Del Relleno Sanitario Y Sierra Tyeon	El Chupadero	06-01-465	28	1,179,402.67	0.00	1,179,402.67	10,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
03	Reparacion De Calles Area Urbana	Zona Urbana	06-01-466	28	1,560,000.00	3,971,270.35	5,531,270.35	3,224,669.33	88.00	152,253.37	0.00	0.00	1,512,103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889,025.95	
04	Reparacion De Calles Area Rural	Zona Rural	06-01-466	28	1,634,528.00	1,162,489.14	2,797,017.14	2,484,708.97	99.00	7,311.32	0.00	0.00	264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,420.29	
05	Proyecto Cane/ Municipalidad	Zona Rural Y Urbana	06-01-255	28	359,000.00	0.00	359,000.00	105,816.66	53.00	84,446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,262.86	
12	Construccion Del Centro Comunal	Aldea El Socorro	06-01-461	28	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	96,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	96,591.65	
13	Construccion Del Muro Perimetral	Aldea Potrerillos	06-01-461		200,000.00	0.00	200,000.00	58,243.74	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,243.74	
15	Pavimento San Miguel Y San Antonio	Bo. San Miguel Y Bo.	06-01-466	28	1,000,000.00	-700,000.00	300,000.00	39,000.00	57.00	30,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	
16	Electrificacion Bo. Independencia, Mezcaltit	Bo. Independencia Y	06-01-481	28	800,000.00	125,000.00	925,000.00	516,557.13	99.00	1,946.73	0.00	0.00	397,364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	915,868.50	
17	Mantenimientos De Parques Y Areas Verdes	Zona Urbana	06-01-467	28	500,000.00	162,505.01	662,505.01	507,514.78	96.00	28,189.92	0.00	0.00	102,482.10	0.00	0.00	0.00	0.00	638,186.80	
18	Compra De Tuberias, Proyecto De Agua	Victor Chavez, Brisas	06-01-464	28	650,000.00	40,000.00	690,000.00	649,922.43	100.00	18,623.56	0.00	0.00	21,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	689,785.43	
19	Construccion De Puente	Col. Nueva Esperanza	06-01-461	28	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	158,907.83	0.00	0.00	0.00	0.00	158,907.83	
21	Pavimento De La Cuadra Frente A La Combomul	Barrio Arriba	06-01-466	28	300,000.00	0.00	300,000.00	299,920.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,920.00	
27	Proyecto De Agua	Agua Del Padre	06-01-464	28	250,000.00	0.00	250,000.00	237,500.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	
29	Techado Del Kinder	Kinder Republica De	06-01-461	28	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	138,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	138,141.68	
30	Constr. Escenario Esc. Ren., Muro Esc. Ernestina F	Barrio El Parnaso Y	06-01-461	28	300,000.00	320,000.00	620,000.00	296,185.22	95.00	1,337.27	0.00	0.00	289,285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	586,807.70	
33	Proyecto De Electrificacion Del Rodeo	El Rodeo	06-01-481	28	810,118.31	0.00	810,118.31	639,483.27	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,483.27	
35	Complemento % De Salud Y Educacion	Zona Urbana Y Rural	06-01-581	28	5,296,850.25	837,455.26	6,134,305.51	1,694,570.67	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,612.10	0.00	3,058,182.77	
36	Programas De Seguridad	Zona Urbana Y Rural	06-01-583	28	3,178,110.15	502,473.15	3,680,583.30	920,719.99	29.00	0.00	0.00	0.00	136,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,242.39	
38	Pisos Y Techos Solidarios	Zona Urbana Y Rural	06-01-463	28	300,000.00	41,984.01	341,984.01	154,384.80	92.00	18,725.18	0.00	0.00	140,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	313,832.08	
46	Puente La Primavera San Miguel	Zona Urbana	06-01-461	05	0.00	900,000.00	900,000.00	886,785.70	99.00	0.00	0.00	0.00	4,138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	890,923.71	
49	Programa De La Mujer	Zona Urbana	03-11-573	05	0.00	167,491.05	167,491.05	127,682.81	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	144,182.81	

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/14

Informe del Trimestre : INFORME DEL 01/10/14 AL 31/12/14

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	ERP	Otros	Transferencia							
													69 % Proy	1% Niñez	2% Mujer	13 % Salud Educ.	15% Funcion			
50	Programa De La Niñez	Zona Urbana.	03-10-573	05	0.00	186,541.05	186,541.05	117,500.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,936.00	
51	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	Zona Urbana	06-01-461	05	0.00	505,062.27	505,062.27	327,043.27	90.00	250.00	0.00	0.00	129,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,304.64	
52	Tanque Agua Colonia Mata	Colonia Mata	06-01-464	14	0.00	200,000.00	200,000.00	180,485.26	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,485.26	
53	Nivelacion Cancha Deportiva Colonia Mata	Colonia Mata	06-01-467	14	0.00	200,000.00	200,000.00	189,999.90	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.90	
55	Comunidad De San Ignacio	Aldea	06-01-464	26	0.00	60,000.00	60,000.00	57,171.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,171.00	
56	Comunidad De Las Crucillas	Zona Rural	06-01-464	0	0.00	50,000.00	50,000.00	3,900.11	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.11	
57	Barrio Los Tres Pasos	Barrio Tres Pasos	06-01-464	26	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	
58	Parque Ecoturístico Y Esc .de Liderzgo Juvenil Cal	Barrio Calanterique	06-01-467	26	0.00	360,000.00	360,000.00	48,125.04	37.00	72,065.55	0.00	0.00	13,617.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,808.07	
59	Centro Basico Piedad Sevilla Gamero	Colonia Antonio Mata	06-01-461	0	0.00	1,884,609.49	1,884,609.49	0.00	24.00	0.00	0.00	450,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,389.18	
TOTAL PROYECTOS					19,918,009.38	10,256,880.78	30,174,890.16	13,777,890.08		416,149.10	0.00	450,389.18	3,536,377.36	10,436.00	16,500.00	1,362,612.10	0.00	0.00	10,604,536.34	

INFORME DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE SALDO L 1,364,947.68 VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DURANTE EL PERIODO del CUARTO TRIMESTRE 6,262,063.13 Total DISPONIBLE L7,627,010.81
MENOS GASTO EJECUTADO DE LA TRANSFERENCIA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE QUE SE ESTA INFORMANDO 2014 L 7,438,497.70
SALDO DE LA TRANSFERENCIA AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2014 L 188,513.11

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Secretario(a) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello


Firma y Sello