

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Julio del Año 2020
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Reglon Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
octubre/2019--30 Mayo-2020	467	Construccion de Cancha polideportivo el Cacao en caserio el Cacao, Ejecucion de contra Parte Municipal	L. 171,000.00	138.19%
22/Jun/2020--sin fecha especifica	466	Pavimentacion de Calle barrio Suyapa, tramo de Calle Estacion de Bomberos Calle CA-15, Hasta la Sra Aracely Cerrato	L. 292,600.00	36.26%
	Reglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
17/02/2020--Sin Fecha Especifica	466	Pavimentacion de Calle barrio la Primavera, tramo de Calle Sr. Cupertino Umanzor hasta el Sr Antonio Arteaga	L. 500.00	79.32%
29/06/2020/ /12/08/2020	466	Construccion de Caja Puente , en frente este propiedad del Señor Reinaldo Ruiz, Barrio los Almendros	L. 111,250.00	68.48%
10/02/2020--Sin Fecha Especifica	461	Reconstruccion de Escuela Cristobal Chandias de la comunidad de la Cruz	L. 11,300.00	39.81%
10/02/2020--Sin Fecha Especifica	461	Reconstruccion de Escuela Alfonso guillen Zelaya del Caserio de la Providencia	L. 2,350.00	39.89%

	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
10/02/2020-- Sin Fecha Especifica	461	Reconstruccion de Escuela Alexis Ariel Banegas , Caserio de Moran,	L. 600.00	39.92%
02/03/2020- Sin Feha Especifica	461	Reconstruccion de Escuela Terrencio Sierra del caserio de el Salto	L. 29,000.00	36.48%


	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de Proyectos de pavimentacion Barrio La Primavera y Barrio suyapa	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , Reconstruccion de Proyectos escolares en las Aldea de la Cruz, Moran, la Providencia, el Salto	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
Unidad Tecnica municipal
Reporte de Proyectos



Jose Miguel Santos
Departamento de Infraestructura
Jefe de Proyectos



Ing. Alex Fernando. Cano Torres
Unidad Tecnica municipal
Reporte de proyectos