



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2020

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	ELECTRIFICACION OROPULE	OROPULE	11	11	12 03 007 000 01 001 47210 11- 001-01 20 5		0.00	293,589.99	0.00	0.00	0.00	293,589.99	0.00	0.00	293,589.99	0.00	0.00	293,589.99	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA EL ESPINO	11	11	13 01 002 000 01 001 47210 11- 001-01 20 5		0.00	260,375.58	0.00	0.00	0.00	260,375.58	0.00	0.00	260,375.58	0.00	0.00	260,375.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA EL ESPINO	11	11	14 04 002 000 01 001 47210 11- 001-01 20 5		0.00	146,013.86	0.00	0.00	0.00	146,013.86	0.00	0.00	146,013.86	0.00	0.00	146,013.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LOS CASERIOS DE LA BREA -EL OVEJO Y LOS INGLESES	CASERIOS DE LA BREA -EL OVEJO Y LOS INGLESES	11	11	13 02 001 000 01 001 47210 11- 001-01 20 7		697,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	697,330.40	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	43.00 %	397,330.40	56.00 %	EN PROCESO	
5	EMBELLECIAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO	CASCO URBANO	15	11	11 01 001 001 01 000 23400 15- 013-01 20 5		303,000.00	0.00	0.00	684,000.00	150,000.00	837,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	2.00 %	812,000.00	97.00 %	EN PROCESO		



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2020

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
6	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA EL ESPINO	11	11	15 02 002 000 01-001 47210 11-001-01 20 5		0.00	66,013.86	0.00	0.00	0.00	66,013.86	0.00	0.00	66,013.86	0.00	0.00	66,013.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	CONTRAPARTE EN CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	LEATERIQUE	11	11	12 03 006 001 01-000 23400 11-001-01 20 5		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	249,750.00	62.00 %	150,250.00	37.00 %	EN PROCESO	
8	CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE VIDA MEJOR URBANO DE LEPATERIQUE CENTRO	CASCO URBANO DE LEPATERIQUE CENTRO	11	11	12 03 008 000 01-001 47110 11-001-01 20 7		0.00	728,507.10	0.00	0.00	0.00	728,507.10	0.00	0.00	477,584.68	0.00	0.00	477,584.68	65.00 %	250,922.42	34.00 %	EN PROCESO	
9	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E CENTRO DE LA CULTURA Y CAPACITACIÓN BARRIO EL CENTRO LEPATERIQUE F.M	BARRIO EL CENTRO	11	11	47110	4	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	ELECTRIFICACIÓN RAMALES EL CARRIZAL, GUAYABAL	EL CARRIZAL, GUAYABAL	11	11	47210	06	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EL GUAYABAL	EL CARRIZAL, GUAYABAL	11	11	47210	08	0.00	0.00	0.00	507,828.20	0.00	507,828.20	0.00	0.00	127,033.38	0.00	0.00	127,033.38	25.00 %	380,794.82	74.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2020
Hora : 02:46 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							1,400,330.40	1,574,500.39	0.00	1,691,828.20	450,000.00	4,216,658.99	25,000.00	0.00	2,200,361.35	0.00	0.00	2,225,361.35		1,991,297.64			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX00Qt4cs0vQFdlQkKc9cuzbt9SprKTwaQIAtSnXc/oMVVv6r5NJ69n/crUleTUrwsmPCZuOFG6S1pKOURFUoXW7xrmBWcE0Y2uqkvobVSItEcgnfD/ppmkiagXGzo+nHGON6uAmqGn1PXdZWDPSoVGJoAAxEuT7Ct79RT13jKinRyXBjyzC2Q6E+DzVV6Ldk90FC19w+gK/UyghMjV8gEameHdocdHuIhL3K6ArvmbCLEJJQgkA2RdmTYHjkGWSTB7MFA==