



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE AGOSTO 2020



No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Mario Roberto Vásquez Perdomo	EDUCACION	Construcción de un aula para Kinder "Estrellas del futuro" en el barrio Los Laureles Florida Copan	BARRIO LOS LAURELES	DOTAR DE UN EDIFICIO CON LAS MINIMAS CONDICIONES PEDAGOGICAS PARA LOS ALUMNOS RECIBAN CLASES	El proyecto consiste en la construcción una aula 6*8 metros mas dos metros de corredor tipo fhis	El proyecto no represent a ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/Vision Mundial	120,000.00	03/02/2020	En ejecución	120,000.00	03/10/2020	82,731.12	Ninguna	s/d
2	Imer Noé Deras	SALUD	Construcción de techo de sala de espera para centro de estabilización a pacientes de covid-19, como parte del proyecto construcción de asilo para personas de la edad en el casco urbano Florida Copan.	Bo. El Centro Florida Copan	Proporcionar un lugar para la atención de temprana de covid 19	El proyecto consiste adecuación del asilo para que funcione un centro de atención temprana covid 19	El proyecto no represent a ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	288,179.74	04/02/2020	ejecutado	288,179.74	03/09/2020	42,000.00	Ninguna	s/d



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE AGOSTO 2020



No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
3	Adrián Martínez Rivera	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de Shiora Florida Copan	SHIORA	GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA POTABLE A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SHIORA	El proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Shiora que comprende obra tomas, líneas de conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución	El proyecto no representa a ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/Vision Mundial	150,000.00	03/02/2020	En ejecución	150,000.00	03/10/2020	5,000.00	Ninguna	s/d



Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal



Municipalidad Florida Copan
Informe sobre Programas y Proyectos
Ejecucion presupuestaria por Programas
Mes de Agosto 2020



Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del programa	% Acumulado Ejecutado Monto programado anual
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	423,887.77	30.82%
02	SERVICIOS PUBLICOS	10,130.92	0.74%
03	DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	880,796.46	64.04%
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	10,130.92	0.74%
05	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00%
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,380.00	3.66%
		1375,326.07	100%



P.M y C.P María Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto