

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

JUNIO DE 2020

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Mejoramiento De La Escuelona,Aldea Balsamo Oriental	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Balsamo Oriental	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	70,000.00	27/11/2019	10%	70,000.00	Septiembre-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion De Cerco Perimetral En Kinder Elvin Hernandez, Aldea Reforma	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Reforma	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	15,000.00	27/11/2019	37%	15,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion De Un Aula Para Apertura De Escuela, Aldea La Piedra	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea La Piedra	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 80,000.00	27/11/2019	1%	L. 80,000.00	Agosto-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion De 2 Aulas CEB San Jorge, Colonia Los Laureles	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 60,000.00	27/11/2019	10%	L. 60,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 40,000.00	27/11/2019	1%	L. 40,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 700,000.00	27/11/2019	1%	L. 700,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
54200	Mejoramiento De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Economicos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 765,902.50	27/11/2019	12%	L. 765,902.50	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
54200	Construccion De Cerco Perimetral De La Iglesia Asamblea De Dios Bethel,Aldea Piedra Del Tigre	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 10,000.00	27/11/2019	40%	L. 10,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 2,000,000.00	27/11/2019	18%	L. 2,000,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción del Centro Comunal, Aldea San Francisco	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 70,000.00	27/11/2019	14%	L. 70,000.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Modulo de Mercado para Instalación de Oficinas de Aguas de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 203,953.00	27/11/2019	10%	L. 203,953.00	Mayo-2020	L. 0.00	N/A	N/A



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Junio 2020