




*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras P.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS**  
**ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	En prevencion del COVID-19 se implementó acondicionar las oficinas municipales, con vidrio fijo y puertas para no tener un contacto directo con el contribuyente. El proyecto consiste en la instalacion de vidrio fijo con ventanilla 92x170 y pueryta de vidrio para separar al contribuyente del empleado municipal	191,599.70	45,725.00	160,855.81	30,743.89
2	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Reparacion de tuberias dañadas	400,000.00	18,985.00	109,436.45	290,563.55
3	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se procedio a construccion de Holl de aguas negras y cajas de registro con sus respectivos pegues o mechas.	150,000.00	5,600.00	78,415.00	71,585.00
4	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se dio mantenimiento a cunetas y alcantarillas dando un mejor cause a las aguas lluvias que dañan la calle	900,000.00	9,000.00	494,250.00	405,750.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,483,051.60</b>	<b>79,310.00</b>	<b>1,782,264.96</b>	<b>2,700,786.64</b>

  
  
**DENIA IVETH MEJÍA ARAGON**  
Jefe de presupuesto municipal