

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS

INFORME IV TRIMESTRE
FHIS 2014

MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE

Diciembre, 2014

Contenido

Introducción	4
Antecedentes	4
Misión:	5
Visión:	5
Valores:	5
Resumen Ejecutivo.....	6
Programas FHIS	9
Ejecución Presupuestaria 2014.....	10
CARTERA BANCO MUNDIAL	16
• Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF097916.....	16
• Proyecto Municipios más Seguros	19
• Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO.....	25
• Crédito Banco Mundial 5289-0 HN	27
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.....	31
• Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC)	31
• Programa de Integración y Convivencia Urbana	35
• Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO	40
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	44
• Proyecto de Infraestructura Rural BCIE	44
CARTERA KfW Entwicklungsbank	49
• PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KfW VIII (PROMINE) FASE I	49
• PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KfW VIII (PROMINE) FASE II	52
• PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR).....	55
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	61
• PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS/CLIP)	61
• PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP).....	66
COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL.....	70

• Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras.	70
CARTERA PROYECTOS VARIOS	73
DECRETO No. 045-2013.	73

Introducción



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el IDECOAS/FHIS durante el Tercer Trimestre del 2014.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014 se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM-013-2014 queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su

productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

Visión:

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

Valores:

- ❖ Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- ❖ Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- ❖ Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- ❖ Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- ❖ Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- ❖ Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

Resumen Ejecutivo

El IDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para el 2014 al 31 de diciembre asciende a 1,237 Millones de Lempiras:

Fuente	Monto Presupuesto (Lps.)	% de Participación Presupuesto
BID	355,175,340.00	28.69%
BCIE	42,465,271.00	3.43%
BM	177,171,814.00	14.31%
GOH*	244,866,760.00	19.78%
USAID	90,145,453.00	7.28%
KfW	328,150,159.00	26.51%
TOTAL	1,237,974,797.00	100.00%

*** Incluye costo Operativo del FHIS**

A la fecha el FHIS ha aprobado 3,749 contratos por un monto 1,262.3 de Millones de lempiras.

Situación Actual de los Programas:

- ❖ Proyecto Generación de Empleo Temporal, El Proyecto ha realizado el Primer y Segundo pago de la compensación social a través de la plataforma de BAC CREDOMATIC de las ciudades de Danli, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, Comayagua y Puerto Cortes. Actualmente se está realizando el levantamiento de las personas en la ciudad de Villanueva.
- ❖ Proyecto Municipios Más Seguros, Transferencia del 80% del monto total del contrato para 05 Proyectos Descentralizados de El Progreso, 02 Proyectos Descentralizados para Choloma y 20% del monto del contrato para 07 Proyectos Centralizados de la Ciudad de La Ceiba.
- ❖ Proyecto de Infraestructura Rural (BM), Finalizados los expedientes de formulación de 4 sub proyectos de electrificación para las comunidades de Pule y San Isidro en el municipio de San Jose, para la comunidad de Simpinuta en el Municipio de Santa Maria y Lepaguare en el

municipio de San Pedro Tutule, los cuatro en el departamento de La Paz, aprobados por el Comité de Operaciones del FHIS. (Crédito BM 4099).

- ❖ Proyecto de Infraestructura Rural (Crédito Banco Mundial 5289-0 HN), Finalizados diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento, en revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados, en diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento.
- ❖ Programa de Integración y Convivencia Urbana, el proceso del Proyecto de Integración Urbana, 300 jóvenes capacitados, 256 aprobaron para ser certificados por el INFOP en albañilería básica. Anticipo pagado: Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) 688 Viviendas, Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) 725 Viviendas, Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición). Línea Base del Programa, finalizado el proceso de Digitación de Datos. En proceso de revalidación de la información previo al cierre de la base de datos.
- ❖ Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, se realizaron 2 importantes donaciones de materiales: para la construcción para inicio de la red de alcantarillado sanitario de la colonia El Altiplano, Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua, por un monto de L. 82,876.19 y también la construcción de tanque de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Campamento, Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán, por un monto de L. 210,978.61.
- ❖ Programa Infraestructura Rural (BCIE), Finalizados el sub proyectos de electrificación rural departamento de Intibucá, Francisco Morazán. Se socializaron posibles alcances del Proyecto alcantarillado sanitario San Andrés Lempira, cabe mencionar es un pueblo indígena de hecho sus títulos de propiedad son colectivos.
- ❖ Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I, se ejecutó 95.88% de los fondos presupuestados para el 2014 para Fase I, Ejecutado Lps. 227, 867,845.59. Se ha logrado comprometer el 97.57% de los fondos aprobados para Fase I fuente externa. Fase I contempla 131 proyectos los cuales han ingresado al

ciclo de proyectos del FHIS. El 19.08 % se encuentran en cierre financiero, 28.24 % en fase de cierre físico (avance físico del 100%) y otro 51.14% se encuentran en plena ejecución. Con estos 131 proyectos que han ingresado al ciclo de proyectos se comprometieron los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio.

- ❖ Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II, Se ejecutó el 82.64% de los fondos aprobados para Fase II. Ejecutado Lps. 57, 197,807.84. Se han comprometido el 83.89% de los recursos de fuente externa. Se ingresaran al ciclo de proyectos del FHIS 45 proyectos con los cuales se comprometerá todos los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio, sin embargo este número proyectos (45) podría variar según el monto de los proyectos una vez formulados. De los 40 proyectos aprobados el 32.50 % se encuentran en plena ejecución y el 67.50% en gestión de orden de inicio.
- ❖ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), En las primeras 2 semanas de octubre los municipios seleccionados para participar del programa CONVIVIR firmaron un convenio tripartito junto a la SEDIS/DIJUVE y al IDECOAS/FHIS, convenios que con retraso de 2 meses fueron enviados al KFW quien otorgó la respectiva No Objeción.
- ❖ Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), Graduación de 53 jóvenes de las colonias Morales I, Morales II y Morales III de San Pedro Sula en oficios de Electricidad y Manejo de Máquinas Industriales, en el marco del componente Incentivo Juvenil el 10 de octubre de 2014.
- ❖ Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP), en los meses de Octubre a Diciembre se concluyeron 12 proyectos con un avance del 100% ubicados en los departamentos de La Paz, Cortes, Atlántida, Francisco Morazán.
- ❖ Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras, actualmente se cuenta con 14 proyectos en estado de licitación y contratación. Como también a la espera de la No Objeción de dos Proyectos que son: Sistema de Agua Potable en Llano de la Virgen Intibucá y Alcantarillado Sanitario de la aldea Santa Cruz, El Paraíso.

- ❖ DECRETO No. 045-2013, Se encuentran en ejecución 701 proyectos, en fase de adjudicación y contratación se encuentra 22 proyectos y en autorización y aprobación 16 proyecto. Y tenemos 9 proyectos cerrados.

Programas FHIS

Fuente	Nombre de Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad de Ejecucion
BID	Complemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Sanamiento	1793/SF-HO	Agua y Saneamiento	Centralizados
	Programa de Integración y Convivencia Urbana	2895/SF-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático	ATN NV-13535-HO-1	Proyectos de Adaptación y Mitigación de Riesgos	PEC
Banco Mundial	Proyecto de Infraestructura Rural	Credito 4099-HO y 5289-HN	Agua y Saneamiento, Electrificación y Caminos Rurales	Descentralizados/Centralizados
	Proyecto Generación de Empleo Temporal	TF097916	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	Centralizados
	Proyecto Municipios más Seguros	5192-HN	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	Descentralizados/Centralizados
BCIE	Proyecto de Infraestructura Rural	BCIE 1736	Agua y Saneamiento, Electrificación y Caminos Rurales	Descentralizados/Centralizados
KFW	Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS- KFW VIII	KFW VIII	Infraestructura Escolar	Descentralizados/Centralizados
	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes.	Descentralizados
Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación	PROGRAMA COSUDE FASE VI	COSUDE	Agua y Saneamiento	Centralizados
USAID	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP)	Mérida/CARSI	y jardines de niños) en la primera fase del programa.	Centralizados
	Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)	Mérida/CARSI	Proyectos de Seguridad en las comunidades que se puedan construir en menos de un año.	Descentralizados
Fondos Nacionales	Juand Orlando Hernández	Gob-Hn	Educación	Centralizados
	DECRETO 045-2013	Gob-Hn	Proyectos de Infraestructura	Centralizados

Ejecución Presupuestaria 2014

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2014	EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE	%
Gasto Operativo	119,837,704.00	116,198,220.29	97%
Proyecto de Infraestructura Rural 4099-BM	40,058,068.00	33,856,088.27	85%
Proyecto de Infraestructura Rural 5289-HN	70,067,696.00	19,391,807.50	28%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	42,465,271.00	32,714,051.57	77%
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase I)	237,660,022.00	227,867,845.69	96%
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase II)	69,200,933.00	57,187,807.84	83%
Programa de Infraestructura Educativa (FHIS/EIP)	20,000,000.00	20,000,000.00	100%
Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793-BID	202,612,229.00	136,518,344.01	67%
Proyecto Generación de Empleo Tempral	24,000,000.00	22,756,114.73	95%
Programa de Integración y Convivencia Urbana	136,221,739.00	112,190,571.97	82%
Proyecto Municipios mas Seguros	43,046,050.00	22,346,049.32	52%
Proyecto Convivencia y Especios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	21,289,204.00	18,316,427.97	86%
Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)	70,145,453.00	68,995,453.00	98%
Climatico	16,341,372.00	4,853,382.71	30%
Decreto No. 045-2013	125,029,056.00	37,574,677.99	30%
TOTAL	1,237,974,797.00	930,766,842.86	75.2%

Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2014

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Sueldos Básicos	15,645,376.00	15,645,376.00	0.00
Adicionales	960,526.00	960,525.37	0.63
Decimotercer Mes	1,119,199.00	1,119,199.00	0.00
Decimocuarto Mes	1,364,199.00	1,364,199.00	0.00
Complementos	1,105,814.00	1,105,814.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	1,713,115.00	1,713,115.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social	511,567.00	460,697.00	50,870.00
Telefonía Celular	30,600.00	0.00	30,600.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	21,000.00	79,000.00
Diferencial Cambiario	13,000.00	10,335.33	2,664.67
Pasajes Nacionales	94,500.00	71,092.92	23,407.08
Viáticos Nacionales	255,060.00	254,862.95	197.05
Ceremonial y Protocolo	108,000.00	108,000.00	0.00
Ayuda Social a Personas	90,000.00	45,391.02	44,608.98
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de	240,000.00	224,825.70	15,174.30
Sueldos Básicos	13,147,492.00	13,147,492.00	0.00
Adicionales	705,925.00	705,925.00	0.00
Decimotercer Mes	1,054,791.00	1,054,790.91	0.09
Decimocuarto Mes	1,124,791.00	1,124,791.00	0.00
Complementos	787,972.00	787,972.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	1,440,555.00	1,440,555.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social	1,075,684.00	1,070,961.00	4,723.00
Beneficios y Compensaciones	1,608,301.00	1,608,301.00	0.00
Energía Eléctrica	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
Agua	240,233.00	235,111.50	5,121.50
Telefonía Fija	780,000.00	604,530.31	175,469.69
Otros Servicios Básicos	8,001.00	8,001.00	0.00
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,234,000.00	6,598,204.01	635,795.99
Otros Alquileres	22,875.00	11,081.00	11,794.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	95,350.00	84,650.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,310,750.00	997,097.90	313,652.10
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,491.00	24,647.00	5,844.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	79,750.00	25,090.10	54,659.90
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	170,000.00	165,132.01	4,867.99
Limpieza, Aseo y Fumigación	144,000.00	143,557.30	442.70
Servicios de Contabilidad y Auditoría	172,800.00	171,100.00	1,700.00
Servicios de Capacitación	144,000.00	144,000.00	0.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,610,000.00	2,606,201.49	3,798.51

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Servicio de Transporte	26,031.00	4,207.00	21,824.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,553,000.00	1,467,541.58	85,458.42
Primas y Gastos de Seguro	4,848,030.00	4,830,105.58	17,924.42
Diferencial Cambiario	41,000.00	30,941.32	10,058.68
Otros Servicios Comerciales y Financieros	47,580.00	39,760.00	7,820.00
Viáticos Nacionales	180,000.00	72,010.25	107,989.75
Tasas	792,000.00	115,931.14	676,068.86
Ceremonial y Protocolo	20,000.00	11,481.55	8,518.45
Alimentos y Bebidas para Personas	596,283.00	527,573.07	68,709.93
Prendas de Vestir	47,250.00	14,412.00	32,838.00
Papel de Escritorio	329,821.00	329,769.63	51.37
Productos de Artes Gráficas	31,960.00	18,507.80	13,452.20
Productos de Papel y Cartón	35,822.00	35,788.00	34.00
Libros, Revistas y Periódicos	28,693.00	27,178.57	1,514.43
Llantas y Cámaras de Aire	540,000.00	531,484.00	8,516.00
Productos Químicos	10,125.00	10,030.00	95.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	13,500.00	0.00	13,500.00
Tintas, Pinturas y Colorantes	30,188.00	28,999.99	1,188.01
Gasolina	14,000.00	8,826.50	5,173.50
Diesel	517,968.00	517,968.00	0.00
Aceites y Grasas Lubricantes	160,000.00	155,254.28	4,745.72
Estructuras Metálicas Acabadas	132,893.00	116,139.41	16,753.59
Herramientas Menores	5,999.00	5,834.99	164.01
Elementos de Ferretería	59,675.00	58,697.82	977.18
Piedra, Arcilla y Arena	10,125.00	520.01	9,604.99
Elementos de Limpieza y Aseo Personal	94,500.00	86,932.80	7,567.20
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	426,190.00	409,670.80	16,519.20
Útiles y Materiales Eléctricos	137,226.00	136,739.65	486.35
Utensilios de Cocina y Comedor	3,375.00	148.70	3,226.30
Repuestos y Accesorios	487,800.00	334,303.83	153,496.17
Sueldos Básicos	1,994,448.00	1,994,448.00	0.00
Adicionales	113,705.00	113,705.00	0.00
Decimotercer Mes	166,204.00	166,204.00	0.00
Decimocuarto Mes	166,204.00	166,204.00	0.00
Complementos	155,009.00	155,009.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	219,390.00	219,390.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social	67,410.00	54,390.00	13,020.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	36,000.00	0.00
Servicios Jurídicos	108,000.00	108,000.00	0.00
Viáticos Nacionales	72,000.00	11,171.88	60,828.12
Servicios de Vigilancia	3,202.00	387.88	2,814.12
Papel de Escritorio	3,402.00	552.00	2,850.00

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Libros, Revistas y Periódicos	945.00	0.00	945.00
Especies Timbradas y Valores	37,212.00	20,266.00	16,946.00
Repuestos y Accesorios	30,851.00	19,468.73	11,382.27
Sueldos Básicos	1,591,968.00	1,591,968.00	0.00
Adicionales	90,000.00	90,000.00	0.00
Decimotercer Mes	132,664.00	132,664.00	0.00
Decimocuarto Mes	132,664.00	132,664.00	0.00
Complementos	132,379.00	132,379.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	175,116.00	175,116.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social	60,669.00	60,669.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	248,400.00	226,236.54	22,163.46
Mantenimiento de Sistemas Informáticos	189,000.00	154,202.76	34,797.24
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	906,508.00	903,166.36	3,341.64
Servicio de Internet	232,442.00	188,580.60	43,861.40
Sueldos Básicos	1,858,944.00	1,858,944.00	0.00
Adicionales	90,000.00	90,000.00	0.00
Decimotercer Mes	154,912.00	154,912.00	0.00
Decimocuarto Mes	154,912.00	154,912.00	0.00
Complementos	143,503.00	143,503.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	204,484.00	204,484.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social	74,151.00	61,880.00	12,271.00
Viáticos Nacionales	265,204.00	98,020.15	167,183.85
Diesel	17,024.00	16,881.42	142.58
Sueldos Básicos	22,910,184.00	22,910,184.00	0.00
Adicionales	1,427,455.00	1,427,455.00	0.00
Decimotercer Mes	1,909,171.00	1,736,412.07	172,758.93
Decimocuarto Mes	1,909,171.00	1,909,171.00	0.00
Complementos	1,438,849.00	1,438,849.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	2,517,539.00	2,517,539.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social	829,143.00	823,171.00	5,972.00

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	16,200.00	15,340.75	859.25
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	19,575.00	19,455.00	120.00
Otros Servicios Comerciales y Financieros	129,600.00	126,860.00	2,740.00
Viáticos Nacionales	1,717,188.00	1,509,825.37	207,362.63
Diesel	179,656.00	179,604.69	51.31
Sueldos Básicos	1,977,600.00	1,977,600.00	0.00
Adicionales	173,000.00	173,000.00	0.00
Decimotercer Mes	164,809.00	164,809.00	0.00
Decimocuarto Mes	164,809.00	164,809.00	0.00
Complementos	168,964.00	168,964.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	217,536.00	217,536.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social	53,928.00	40,173.00	13,755.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000,000.00	29,657,269.19	5,342,730.81
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,029,056.00	7,917,408.80	82,111,647.20
Total General	244,866,760.00	153,772,898.28	91,093,861.72

Cuadro por Sector 2014 (Aprobados)

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	87	59,767,102.98	19,764,102.15	10,227,543.32	9,536,558.83	20,893	441
EDUCACION	443	302,867,337.36	301,994,184.28	172,283,339.12	129,710,845.16	34,347	2,479
ENERGIA	18	29,715,877.14	12,386,053.83	8,556,639.35	3,829,414.48	3,009	0
MUNICIPAL	108	163,079,040.61	110,884,656.26	9,090,478.97	101,794,177.29	336,937	693
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	151	532,640,167.09	240,292,596.46	92,330,209.80	147,962,386.66	63,759	511
PRODUCTIVO	2	2,660,887.00	0.00	0.00	0.00	915	0
SALUD	4	809,493.97	0.00	0.00	0.00	368	14
Grand Total	813	1,091,539,906.15	685,321,592.98	292,488,210.56	392,833,382.42	460,228	4,138

Nota: Son 813 Contratos (Inversión, Capacitación, Consultorías, Pre inversión, Supervisión de Capacitación y Supervisión de Inversión) y 2936 Contratados de Bienes, Compras y Consultorías.

Cuadro por Departamento 2014 (Aprobados)

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	13	16,162,868.39	17,436,638.45	2,508,240.20	14,928,398.25	16,795	133
CHOLUTECA	20	25,585,616.94	7,703,754.34	540,785.76	7,162,968.58	19,702	141
COLON	2	12,514,972.94	10,124,842.25	2,168,776.75	7,956,065.50	34	0
COMAYAGUA	13	13,653,822.66	3,740,102.73	55,758.96	3,684,343.77	8,984	84
COPAN	46	71,558,551.95	17,512,171.03	9,523,788.51	7,988,382.52	119,674	257
CORTES	12	10,921,797.38	10,731,814.69	1,582,387.84	9,149,426.85	25,137	100
EL PARAISO	7	6,319,063.33	61,310.35	0.00	61,310.35	2,905	54
FRANCISCO MORAZAN	205	589,633,196.90	318,762,318.30	108,696,635.82	210,065,682.48	96,865	820
INTIBUCA	149	90,398,581.26	87,682,144.35	55,644,534.43	32,037,609.92	3,223	736
LA PAZ	104	71,236,496.79	52,065,525.49	31,318,170.24	20,747,355.25	47,211	572
LEMPIRA	51	65,775,784.90	63,875,582.55	14,904,288.97	48,971,293.58	52,682	218
OCOTEPEQUE	29	26,755,869.82	20,154,244.03	13,589,703.97	6,564,540.06	21,624	225
OLANCHO	8	3,672,149.62	640,595.98	266,311.75	374,284.23	3,753	40
SANTA BARBARA	136	76,262,523.56	66,588,592.91	46,696,632.90	19,891,960.01	18,765	643
VALLE	2	1,018,744.14	1,017,443.81	85,076.80	932,367.01	18	19
YORO	16	10,069,865.57	7,224,511.72	4,907,117.66	2,317,394.06	22,856	96
Grand Total	813	1,091,539,906.15	685,321,592.98	292,488,210.56	392,833,382.42	460,228	4,138

Nota: Son 813 Contratos (Inversión, Capacitación, Consultorías, Pre inversión, Supervisión de Capacitación y Supervisión de Inversión) y 2936 Contratados de Bienes, Compras y Consultorías.

Ejecución por Sector 2014

Sector	Total Pagado al 31-12-2014
Agua y Saneamiento	141,632,190.00
Bienes y Consultorias	155,453,012.00
Caminos	10,085,542.50
Educación	282,990,377.54
Energía	27,928,075.30
Proyectos Integrales	93,355,390.68
Municipal	13,796,399.06
Total general	725,240,987.08

Nota: No incluye ejecución del gasto operativo.

CARTERA BANCO MUNDIAL

• Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF097916

i. Objetivo General

Mitigar el impacto que ha tenido la crisis económica global sobre la población, especialmente en las áreas urbanas de los municipios más vulnerables y pobres en Honduras, con altos niveles de violencia y desocupación, a través del pago en moneda corriente de una suma determinada, denominada “compensación social” por la participación de la población objetivo, en la construcción y/o desarrollo de sub proyectos en dichos barrios.

ii. Focalización:

Población desocupada residente de los barrios más pobres con altos índices de incidencia criminal de los municipios elegibles, dando prioridad a dos grupos:

- Jóvenes entre 18 y 24 años de edad, desocupados (los cuales se considera como una población con alta probabilidad de presentar situación de riesgo social).
- Jefes (Hombres o Mujeres) de hogar con hijos menores de edad.

iii. Tipología de Proyectos

- El proyecto consiste en la financiación de una “Compensación Social”, por la participación en la mano de obra no calificada para la construcción de pequeños sub proyectos de interés comunitario o en la participación regular en actividades de servicios comunitarios.
- Desarrollo de actividades grupales: Dos (2) horas por semana que estarán orientadas al reforzamiento de la autoestima, trabajo en equipo, acciones de convivencia ciudadana y cohesión social, diálogos de reflexión, comunicación efectiva, resolución de conflictos de manera cooperativa, liderazgo, valores y promoción de una cultura de paz, mi barrio un lugar seguro (metodología CPTED); con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana a nivel individual y colectivo.

Monto del Convenio: Esta donación corresponde a un monto de US\$ 2,545,000.00 que será invertidos en una estrategia de generación de empleo temporal, a través de la financiación de la mano de obra de sub proyectos de interés comunitario.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	25,000,000.00	1,179,874.32	4.72%
2014	24,000,000.00	22,756,114.73	94.82%
Total		23,935,989.05	

v. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	20	5,840,722.36	5,840,722.36	4,108,222.36	1,732,500.00	475	475
COMAYAGUA	13	10,061,606.49	10,061,606.49	5,635,218.25	4,426,388.24	722	722
COPAN	24	4,846,138.26	4,846,138.26	3,473,069.16	1,373,069.10	300	300
CORTES	34	11,366,824.79	11,366,824.79	5,463,539.59	5,903,285.20	1,118	1,118
EL PARAISO	8	4,364,115.01	4,364,115.01	2,917,215.00	1,446,900.01	300	300
YORO	11	3,402,545.04	3,402,545.04	2,731,850.30	670,694.74	347	347
Grand Total	110	39,881,951.95	39,881,951.95	24,329,114.66	15,552,837.29	3,262	3,262

vi. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	110	39,881,951.95	39,881,951.95	24,329,114.66	15,552,837.29

● Principales Logros

El Proyecto ha realizado el Primer y Segundo pago de la compensación social a través de la plataforma de BAC CREDOMATIC de las ciudades de Danli, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, Comayagua y Puerto Cortes. Actualmente se está realizando el levantamiento de las personas en la ciudad de Villanueva

En relación a los procesos de presentación de propuestas de subproyectos por parte de las operadoras, están en ejecución los siguientes subproyectos:

No	Nombre de Proyectos	Código	Focalización	Beneficiarios Directos	Costos PGET, Compensación Gastos Operativos y Materiales
<i>Agencia de Desarrollo Estratégico Local Santa Rosa de Copán (ADELSAR)</i>					
1	Adecuación de Espacios Públicos para una mejor Convivencia Recreación Familiar y Práctica Deportiva en la Colonia Santa Eduviges	104859	Santa Rosa de Copán	50	807,683.15
2	Mejoramiento de la Infraestructura Vial para la Prevención de Accidentes en la Colonia Santa Eduviges	105110	Santa Rosa de Copán	50	807,646.43
3	Implementación de Medidas de Prevención Ambiental para una Mejora de la Calidad de Vida de los Habitantes de la Colonia Santa Eduviges	104860	Santa Rosa de Copán	50	807,678.85
4	Mejoramiento del Entorno Comunitario para una Mejor Convivencia Familiar y la Prevención de Violencia en la Colonia Santa Eduviges	104798	Santa Rosa de Copán	50	807,695.13
5	Mejoramiento de los Espacios de Recreación Comunitaria de la colonia Santa Eduviges	104799	Santa Rosa de Copán	50	807,701.85
6	Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria y Mantenimiento de Fuente de Agua y Áreas Verdes	104800	Santa Rosa de Copán	50	807,747.85
Total				300	4,846,153.26
<i>Fundación Integral Para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH)</i>					
1	Mejoramiento Vial de la Colonia 2 de Marzo	104715	El Progreso	77	825,649.91
2	Mejoramiento del Sistema de Cunetas de la Colonia 02 de Marzo	105108	El Progreso	107	1,731,230.26
3	Recuperación de Espacios Públicos y Reforzamiento Territorial del Barrio La Independencia y Las Colonias Valladolid y Fiallos	104716	Comayagua	151	2,453,647.10
3	Mejoramiento de Infraestructura Básica de Calles y Cunetas, para el Reforzamiento Territorial de la Colonia Fiallos	105109	Comayagua	167	2,702,472.50
4	Mejoramiento de Espacio Deportivo y Recreativo del Barrio El Parnaso y Campo Alegre	105015	Siguatepeque	202	3,264,843.75
5	Mejoramiento del Sistema de Cunetas de El Parnaso Centro	105016	Siguatepeque	202	3,264,843.75
Total				906	14,242,687.27
<i>Fundación ANED</i>					
1	Recuperación de Espacios Públicos de la Circunvalación de la ciudad de Danlí	104717	Danlí	150	2,454,900.00
2	Protección de Corredor de Invierno Manejo de Quebrada y Ornamentación Área Recreativa en la Col. 02 de Marzo	104719	El Progreso	51	832,981.00
3	Estaciones de Espera de Transporte Público en la Ciudad de El Progreso	105136	El Progreso	112	1,809,098.00
4	Empedrado Calle Frente a Centro Comunal	105119	La Ceiba	80	1,293,103.97
5	Empedrado Redondel Los Mangos	105120	La Ceiba	80	1,292,405.62
6	Empedrado Calle Entrada Col. Jerusalén	105121	La Ceiba	80	1,292,281.22
Total				553	8,974,769.81
<i>GHAPERS</i>					
1	Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Vial a Jóvenes de la Colonia 11 de Abril	104990	Choloma	160	2,585,368.24
2	Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Vial a Jóvenes de la Colonia INFOP	104991	Choloma	160	2,585,368.24
3	Desarrollando Capacidades y Generando Empleo a través de Infraestructura Vial a Jóvenes de la Colonia CEDEN	104992	Choloma	160	2,585,368.24
Total				480	7,756,104.72
<i>CESAL</i>					
1	Señalización Horizontal Casco Histórico de La Ceiba	105122	La Ceiba	60	969,230.77
2	Recuperación Ambiental de La Ceiba	105123	La Ceiba	115	1,857,692.31
3	Recreovías por la Paz	105124	La Ceiba	60	969,230.77
Total				235	3,796,153.85
<i>Comisión de Acción Social Menonita (CASM)</i>					
1	Rotulación y Señalización de 8 Pasajes en barrio la Roca y Kilometro 5	104986	Puerto Cortes	65	1,049,938.49
2	20 Murales Diversos Temas de Interés Comunitario	104987	Puerto Cortes	55	890,188.26
3	Área Verdes Habilitadas con su Equipamiento Básico	104988	Puerto Cortes	62	1,003,902.88
4	Campaña de Saneamiento Básico e Instalación de 11 Basureros	104989	Puerto Cortes	57	921,777.15
5	Construyendo Juntos un Ambiente Armónico para Barrio Km 5 y La Roca	105137	Puerto Cortes	165	2,665,328.48
Total				404	6,531,135.26

- **Proyecto Municipios más Seguros**

i. Objetivo

Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible.

ii. Focalización:

El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a 250.000 habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional.

iii. Tipología de Proyectos

Componente 1 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de Violencia a Nivel Nacional:

Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia.

Componente 2 – Prevención Integrada de Crimen y Violencia a nivel Municipal y Comunitario

Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas:

- Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognitivas);
- Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual,

masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género);

- Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del “bullying” y desarrollo de espacios escolares)
- Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15 -34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas.

Intervenciones de prevención situacional incluyendo:

- La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles);
- La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia.

Acceso a servicios básicos incluyendo:

- Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos.

Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo:

- La formación de mediadores municipales;
- Fortalecimiento de sistemas de registro de casos;
- Expansión de redes de mediadores voluntarios.

Componente 3 - Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación

Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y

Evaluación del Proyecto, incluyendo (a) el establecimiento de sistemas y capacidades para el proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto, (b) la recopilación de datos de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto del Proyecto, y (c) el desarrollo de la evaluación de impacto de al menos dos tipos de intervenciones.

Componente 4: Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) para Contingencias por Emergencias

Este componente incluye la entrega de apoyo para responder de forma inmediata ante una Emergencia Elegible.

Monto del convenio: SDR 9, 800,000.00 equivalente \$ 15, 000,000.00

Fecha de Firma del Convenio: 18 de Diciembre de 2012

Fecha de Finalización: 31 de Agosto de 2018

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	19,288,000.00	11,605,763.23	60.17%
2014	43,046,050.00	22,346,049.32	51.91%
Total		33,951,812.55	

v. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	9	8,663,192.32	8,924,499.79	3,139,433.86	5,785,065.93	14,031	119
MUNICIPAL	5	3,932,665.81	3,966,046.00	2,519,174.84	1,446,871.16	15,883	49
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	7	6,358,173.38	6,469,490.01	1,871,988.63	4,597,501.38	20,881	58
Grand Total	21	18,954,031.51	19,360,035.80	7,530,597.33	11,829,438.47	50,795	226

vi. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	7	6,558,089.58	7,504,138.97	1,222,724.68	6,281,414.29	10,830	97
CORTES	7	6,211,800.69	5,877,326.57	1,525,016.45	4,352,310.12	20,150	61
YORO	7	6,184,141.24	5,978,570.26	4,782,856.20	1,195,714.06	19,815	68
Grand Total	21	18,954,031.51	19,360,035.80	7,530,597.33	11,829,438.47	50,795	226

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	477	30,258,654.22	30,194,754.91	26,250,226.74	3,944,528.17

viii. Principales Logros

Para el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades:

1. Transferencia del 80% del monto total del contrato para 05 Proyectos Descentralizados de El Progreso, 02 Proyectos Descentralizados para Choloma y 20% del monto del contrato para 07 Proyectos Centralizados de la Ciudad de La Ceiba.
2. Siguiendo Consultorías:
 - A. Contratación Estudio Hidrológico para el Diseño de Proyectos de Infraestructura de Prevención Situacional en barrios de las Ciudades de Choloma y La Ceiba para el Proyecto Municipios Más Seguros
 - B. Contratación Consultoría Asistente Municipal Social de El Progreso, Departamento de Yoro.
 - C. Contratación Especialista en Talleres de Expresión Artística, arte Urbano y Espacios Públicos de Mí Comunidad
 - D. Contratación Asistente Social para la Unidad Coordinadora de la UAP
 - E. Contratación Asistente Municipal Urbano de Prevención Situacional” para los Municipios de Choloma, Cortes, El Progreso, Yoro y La Ceiba, Atlántida.
 - F. Recontratación del personal de la UAP y Enlaces Técnicos Municipales.
 - G. Contratación del Especialista Financiero.
 - H. Contratación para el Estudio de Línea Base en los Municipios de Choloma, La Ceiba y El Progreso, actualmente el borrador de contrato se encuentra en no objeción del Banco.

Contratos firmados segundo frente de obras:

1. Proyecto Construcción Módulo Sanitario Centro Básico "José Trinidad Reyes", Ubicado en el Barrio El Danto, Municipio de La Ceiba, Departamento De Atlántida, Código 104788.
2. Reparación Jardín de Niños “Nora Gúnera De Melgar”, Colonia Melgar Castro # 1, Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, Código 104789.
3. Proyecto Construcción Área de Juegos Infantiles en la Colonia Palermo, El Progreso, Yoro, Código 104785
4. Proyecto Reposición Cancha Multiusos, Colonia Policarpo Paz García, El Progreso, Yoro, Código 104786.

5. Proyecto Reposición Cancha Multiusos Escuela José María Ferrero, Colonia Fátima, El Progreso, Yoro, 104787.
6. Construcción Techo Cancha Escuela Francisco Morazán, El Progreso, Yoro, CÓDIGO 104849
7. Construcción Parque Lineal Estadio Humberto Micheletti, El Progreso, Yoro, CÓDIGO 104850
8. Reposición Postes e Iluminación Sistema Eléctrico, Colonia Policarpo Paz García, El Progreso, Yoro, CÓDIGO 104872
9. Reposición Postes E Iluminación Sistema Eléctrico Colonia Fátima, El Progreso, Yoro, CÓDIGO 104851
10. Reparación Kínder "JOSÉ TRINIDAD REYES", Colonia 11 de Abril, Choloma, Cortés, CÓDIGO 104855
11. Reparación Escuela "JOSÉ TRINIDAD REYES", Colonia 11 de Abril, Choloma, Cortés, CÓDIGO 104856
12. Reposición Postes e Iluminación Colonia INFOP, Choloma, Cortés, CÓDIGO 104870
13. Reposición Postes e Iluminación Colonia CEDEN, Choloma, Cortés, CÓDIGO 104879

Proyectos para Ejecución del Primer Trimestre 2015

No.	BARRIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CODIGO DE PROYECTO	MONTO CONTRATADO	EMPRESA EJECUTORA
CHOLOMA					
1	COLONIA 11 DE ABRIL	Reposición Cancha Multiusos Colonia 11 DE ABRIL	104782	817,072.44	DIECK S.A.
2	COLONIA INFOP	Reparación Cancha Multiusos Colonia INFOP	104783	918,391.81	DIECK S.A.
3	COLONIA CEDEN	Reparación Escuela "ABRAHAM BUESO PINEDA"	104784	883,379.47	COINPRO
	Subtotal			2,618,843.72	
EL PROGRESO					
4	COLONIA PALERMO	Construcción Área de Juegos Infantiles Colonia Palermo	104785	775,005.98	LEMPIRA
5	COLONIA POLICAPO PAZ GARCÍA	Construcción Cancha Multiusos Colonia Policarpo Paz García	104786	766,324.93	LEMPIRA
6	COLONIA FATIMA	Construcción Canchas Multiusos Escuela "JOSÉ MARÍA FERRERO"	104787	1,048,281.67	Constructora Real
	Subtotal			2,589,612.58	
LA CEIBA					
7	BARRIO DANTO	Construcción Módulo Sanitario Centro Básico "JOSÉ TRINIDAD REYES"	104788	1,140,680.18	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. DE R. L. DE C.V.
8	COLONIA MELGAR 1	Reparación Jardín de Niños "NORA GUNERA DE MELGAR"	104789	1,118,997.20	AVENDAÑO Y ASOCIADOS S. DE R.L
9	COLONIA MELGAR 1	Construcción Barandales e Iluminación Acceso Peatonal Colonia Melgar 1	104790	842,049.06	CONSTRUCTORA INNOVA S. DE R.L. (GRUPO INNOVA S. DE R.L.)
10	COLONIA MELGAR 2	Reparación Muro Perimetral Escuela "POLICARPO PAZ GARCÍA"	104791	927,808.80	CONSTRUCTORA INNOVA S. DE R.L. (GRUPO INNOVA S. DE R.L.)
	Subtotal			4,029,535.24	

No.	BARRIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CODIGO DE PROYECTO	MONTO CONTRATADO	EMPRESA EJECUTORA
CHOLOMA					
1	COLONIA 11 DE ABRIL	Reparación kínder "JOSÉ TRINIDAD REYES"	104855	953,605.10	COINPRO
2	COLONIA 11 DE ABRIL	Reparación Escuela "JOSÉ TRINIDAD REYES"	104856	987,878.75	LEMPIRA
3	COLONIA INFOP	Reposición Postes e Iluminación Colonia INFOP	104870	719,000.00	ENERCOM
4	COLONIA CEDEN	Reposición Postes e Iluminación Colonia CEDEN	104879	598,000.00	ENERCOM
	Subtotal			3,258,483.85	
EL PROGRESO					
5	COLONIA PALERMO	Construcción Techo Cancha Escuela "FRANCISCO MORAZÁN"	104849	833,722.26	ECASA
6	COLONIA POLICARPO PAZ GARCIA	Construcción Parque Lineal Estadio "HUMBERTO MICHELETTI"	104850	689,245.84	INGELCO
7	COLONIA POLICARPO PAZ GARCIA	Reposición Postes e Iluminación Sistema Eléctrico Colonia POLICARPO PAZ GARCIA	104872	957,648.80	LEMPIRA
8	COLONIA FATIMA	Reposición Postes e Iluminación Sistema Eléctrico Col. FATIMA	104851	908,340.78	INGELCO
	Subtotal			3,388,957.68	
LA CEIBA					
9	BARRIO DANTO	Reposición Muro Perimetral y Obras Complementarias Centro Básico "JOSÉ TRINIDAD REYES"	104852	1,030,152.36	CONSTRUCTORA INNOVA S. DE R.L. (GRUPO INNOVA S. DE R.L.)
10	COLONIA MELGAR 1	Construcción Gradas, Rampas, Iluminación y Obras Complementarias de Accesos Peatonales (Rutas Seguras)	104853	1,053,935.81	CONSTRUCTORA INNOVA S. DE R.L. (GRUPO INNOVA S. DE R.L.)
11	COLONIA MELGAR 2	Construcción Gradas, Rampas, Iluminación y Obras Complementarias de Accesos Peatonales (Rutas Seguras)	104880	1,390,515.56	SUMINISTROS INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S DE R.L. / SIT
	Subtotal			3,474,603.73	

Actividades desarrolladas en el Área Social, las cuales se resumen en el cuadro siguiente:

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN

Descripción de Actividades	Población Meta		TOTAL
	F	M	
TALLERES CEPREV			
Talleres con Encuestadores	12	10	22
Taller con policías	24	63	87
Taller con Docentes	162	44	206
Seguimiento al Proyecto Generación de Empleo Temporal			
Seguimiento al Proyecto coordinado a Jóvenes contra la Violencia			
Campaña BUZIN	118	99	2017
Actividad Socio Deportiva JCV	30	63	93
Cine Calle	105	109	214
Arte por Mi Comunidad			
Talleres jóvenes	133	133	266
Talleres con Niños	8	8	16
Implementación de la Metodología de Base Comunitaria			
Círculos de Lectura	61	52	113

- **Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO**



i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativa y sustancialmente a los servicios de infraestructura (carreteras, agua y saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 888.0 millones de Lempiras aproximadamente.

ii. Focalización:

El Programa se ejecuta a través de seis mancomunidades localizadas en los siguientes departamentos y municipios:

- Choluteca (MAMBOCAURE): San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua, El Corpus, Santa Ana de Yusguare, Concepción de María, Duyure, Liure y Morolica.
- Santa Bárbara (CRA): San Marcos, Concepción del Norte, Trinidad, San Luis, Chinda, Petoa.
- Copán (CHORTI): Nueva Arcadia, La Jigua, El Paraíso, San Antonio, Copán Ruinas, San Nicolás, San Jerónimo, Cabañas, Santa Rita y Florida.
- Olancho (MAMNO): Guata, La Unión, Mangulile, Jano, Yocón, El Rosario, Salamá, Guayape, Silca, Concordia, Campamento y Esquipulas del Norte
- La Paz (MAMCEPAZ): Santa María, San Pedro Tutule, San José, Marcala, Chinacla, Santiago de Puringla, Cane y La Paz.
- Ocotepeque (GUISAYOTE): Fraternidad, Sensenti, Dolores Merendón, La Labor y Lucerna

iii. Tipología de Proyectos

- **Electrificación Rural:** Proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- **Agua y Saneamiento:** Proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas. Las comunidades beneficiadas deben contribuir con el 40% del costo del proyecto en mano de obra no calificada y en materiales de la localidad.

- **Caminos Rurales:** Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando, las comunidades beneficiadas el 5% del total del proyecto.

Monto del Convenio: L.888.0 millones de Lempiras aproximadamente, fecha de finalización 30 de Junio 2013, sin embargo el Banco otorgo un financiamiento adicional por 13.3 SDR equivalentes a US\$20 Millones. Con la aprobación del financiamiento adicional, la nueva fecha de cierre del proyecto se ha extendido al 30 de Junio del 2016.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2007	167,290,500.00	59,744,834.07	35.71%
2008	190,004,000.00	91,100,924.09	47.95%
2009	145,441,200.00	69,813,688.01	48.00%
2010	158,646,770.82	155,949,500.52	98.30%
2011	311,782,078.00	262,462,877.87	84.18%
2012	192,032,459.00	167,467,694.03	87.21%
2013	93,068,267.00	80,599,989.31	86.60%
2014	40,058,068.00	33,856,088.27	84.52%
Total		887,139,507.90	

v. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	676	277,480,383.59	241,460,917.79	240,149,166.21	1,311,751.58	85,950	2,268
EDUCACION	2	106,666.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0	0
ENERGIA	446	384,018,158.91	287,505,920.62	278,045,941.23	9,459,979.39	79,038	458
MUNICIPAL	284	303,624,891.82	280,985,521.29	281,474,064.52	-488,543.23	229,241	1,293
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	675	29,768,251.86	28,047,617.66	27,341,871.55	705,746.11	0	11
Grand Total	2,083	994,998,353.06	838,007,524.24	827,018,590.39	10,988,933.85	394,229	4,029

vi. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	9	2,320,879.40	2,221,759.40	2,221,759.40	0.00	133	0
CHOLUTECA	213	124,549,954.07	111,665,668.75	111,400,817.51	264,851.24	49,444	824
COLON	10	28,590,090.99	11,805,219.65	11,805,219.65	0.00	2,259	42
COMAYAGUA	4	620,105.16	620,105.16	620,105.16	0.00	87	0
COPAN	182	146,283,062.54	112,031,997.74	111,984,207.59	47,790.15	66,248	332
CORTES	3	438,908.20	438,908.20	438,908.20	0.00	67	0
EL PARAISO	10	16,705,055.40	14,321,740.21	14,321,740.21	0.00	10,834	10
FRANCISCO MORAZAN	694	31,404,393.83	30,825,633.58	29,850,537.64	975,095.94	609	0
INTIBUCA	11	1,528,870.16	1,528,870.16	1,528,870.16	0.00	210	0
LA PAZ	227	146,354,926.65	120,229,018.17	118,361,528.02	1,867,490.15	71,249	988
LEMPIRA	18	3,526,679.85	3,525,309.96	3,525,309.96	0.00	320	0
OCOTEPEQUE	187	131,931,879.45	120,154,235.16	119,169,299.60	984,935.56	65,341	868
OLANCHO	241	141,133,521.74	112,356,660.48	113,701,164.71	-1,344,504.23	50,802	802
SANTA BARBARA	190	172,706,329.26	149,139,748.56	149,280,937.53	-141,188.97	73,779	164
VALLE	1	112,095.23	112,095.23	112,095.23	0.00	20	0
VARIOS DEPARTAMENTOS	79	46,202,651.21	46,441,603.91	38,107,139.90	8,334,464.01	2,734	0
YORO	4	588,949.92	588,949.92	588,949.92	0.00	93	0
Grand Total	2,083	994,998,353.06	838,007,524.24	827,018,590.39	10,988,933.85	394,229	4,029

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3,830	160,154,732.72	160,171,096.45	151,544,597.54	8,626,498.91

viii. Principales Logros

- Finalizados los expedientes de formulación de 4 sub proyectos de electrificación para las comunidades de Pule y San Isidro en el municipio de San Jose, para la comunidad de Simpinuta en el Municipio de Santa Maria y Lepaguare en el municipio de San pedro Tutule, los cuatro en el departamento de La Paz, aprobados por el Comité de Operaciones del FHIS. (Crédito BM 4099)

• Crédito Banco Mundial 5289-0 HN



i. Objetivo

- Mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura (caminos, agua, saneamiento y electricidad) para los habitantes pobres de las zonas rurales del territorio del Receptor.
- Desarrollar capacidades y crea en el ámbito del Receptor condiciones propicias para el suministro y la planificación de servicios de infraestructura impulsados a nivel local.
- Mejorar la capacidad del Receptor para responder con prontitud y eficacia ante una Emergencia Elegible.

ii. Focalización:

El Programa se ejecuta a través de seis mancomunidades localizadas en los siguientes departamentos y municipios:

- Choluteca (MAMBOCAURE): San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua, El Corpus, Santa Ana de Yusguare, Concepción de María, Duyure, Liure y Morolica.
- Santa Bárbara (CRA): San Marcos, Concepción del Norte, Trinidad, San Luis, Chinda, Petoa.
- Copán (CHORTI): Nueva Arcadia, La Jigua, El Paraíso, San Antonio, Copán Ruinas, San Nicolás, San Jerónimo, Cabañas, Santa Rita y Florida.
- Olancho (MAMNO): Guata, La Unión, Mangulile, Jano, Yocón, El Rosario, Salamá, Guayape, Silca, Concordia, Campamento y Esquipulas del Norte

- La Paz (MAMCEPAZ): Santa María, San Pedro Tutule, San José, Marcala, Chinacla, Santiago de Puringla, Cane y La Paz.
- Ocotepeque (GUISAYOTE): Fraternidad, Sensenti, Dolores Merendón, La Labor y Lucerna

iii. Tipología de Proyectos

- **Electrificación Rural:** Proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad.
- **Agua y Saneamiento:** Proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- **Caminos Rurales:** Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando.

Monto del Convenio: El convenio suscrito el 12 de Julio del 2013 entre el Banco Mundial y el Gobierno de la Republica de Honduras, es de hasta un monto de Trece Millones Trescientos Mil Derechos Especiales de Giro (DEG. 13, 300,000.00), fondos destinados a financiar la ejecución del “Financiamiento Adicional al Proyecto de Infraestructura Rural”.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	70,067,696.00	19,391,807.50	27.68%
Total		19,391,807.50	

v. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	13	4,710,230.68	641,770.11	641,770.11	0.00	5,681	107
ENERGIA	13	19,454,312.06	6,867,697.58	3,492,697.58	3,375,000.00	1,671	0
MUNICIPAL	38	59,142,964.31	6,344,797.39	5,458,440.81	886,356.58	169,045	309
Grand Total	64	83,307,507.05	13,854,265.08	9,592,908.50	4,261,356.58	176,397	416

vi. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	2	3,059,347.98	3,059,347.98	1,184,347.98	1,875,000.00	11	0
CHOLUTECA	11	19,394,264.47	182,257.04	182,257.04	0.00	4,715	73
COLON	1	179,760.39	179,760.39	179,760.39	0.00	34	0
COMAYAGUA	1	55,758.96	55,758.96	55,758.96	0.00	13	0
COPAN	19	25,218,293.67	3,088,598.58	2,202,242.00	886,356.58	99,080	76
EL PARAISO	2	4,965,286.80	0.00	0.00	0.00	2,000	26
FRANCISCO MORAZAN	1	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0
LA PAZ	3	6,337,032.96	0.00	0.00	0.00	43,000	40
OCOTEPEQUE	9	9,821,464.74	3,256,198.81	3,256,198.81	0.00	10,521	101
OLANCHO	4	881,648.90	266,311.75	266,311.75	0.00	869	10
SANTA BARBARA	10	10,270,386.72	641,770.11	641,770.11	0.00	16,131	90
YORO	1	124,261.46	124,261.46	124,261.46	0.00	23	0
Grand Total	64	83,307,507.05	13,854,265.08	9,592,908.50	4,261,356.58	176,397	416

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	303	13,181,861.61	13,181,861.91	9,296,098.73	3,885,763.18

viii. Principales Logros

- Finalizados los diseños de los sub proyectos de agua y saneamiento de Ampliación sistema de agua potable y saneamiento finca vieja y el purgatorio, en el municipio de Morolica, Departamento de Choluteca, Camalotales municipio de Peto departamento de Santa Bárbara y de Las brisas, Municipio de San Nicolás departamento de Copan.
- En revisión los diseños elaborados para 2 sistemas de alcantarillados: en los cascos urbanos de Sensenti y Lucerna, departamento de Copan, y revisión de 7 diseños de agua y saneamiento: Casco urbano de Santa Ana de Yusguare departamento de Choluteca y Pacheco Guadalupe en el municipio de La Paz, Portillo del Norte en municipio de Chinacla, La zona municipio de La jigua, Copan, y casco urbano del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz; Cerro y Laguna de Filipinas, municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca; Barrio el Salamo, municipio de Santa Rita Copan; Lepaguare municipio de San Pedro Tutule, en La paz.

- En diseño 7 sub proyectos de agua y saneamiento en los municipios de San Luis, Santa Bárbara, Municipio de San Jerónimo en Copan, Naranjos y Linderos en el municipio de Santa Maria, municipios de San Jose y Santiago Puringla en el departamento de La Paz, y de 3 sub proyectos de alcantarillado en El Paraíso, Copan, municipio de San Marcos y Concepción del Norte en el departamento de Santa Bárbara.
- Finalizado el sub proyecto de Construcción de Sistema de Agua y saneamiento de Cerro de los Altos municipio de Vallecillo departamento de Francisco Morazán beneficiando a 50 familias.
- Visitas a comunidades rurales en el en el área de influencia del Proyecto Dolores Merendón Casco Urbano, Municipio Dolores Merendón.

A continuación solo algunas fotografías de las visitas realizadas socialización de alcance de sub proyectos, por inspección de avance de obra o por remediación de impactos ambientales:



Vibrado exterior para ilimitación de espacios vacíos en vertido de concreto



Realización de Calicatas Alcantarillado Sanitario de Casco Urbano de Sensenti.



Reunión de Junta Directiva Mancomunidad Guisayote.



Construcción de gaviones que protege desarenado de Junta de los Caminos Lucerna.

Visita de coordinación y Diagnostico para proyectos de agua y saneamiento en Mancomunidad CHORTI, Casco Urbano, y Santa Elena, Municipio de San Jerónimo, Barrio El Sálamo, Municipio de Santa Rita, Casco Urbano, El Porvenir y Las Brisas, Municipio de San Nicolás Torrecillas, Casco Urbano y La Zona Municipio de La Jigua, en el Departamento de Copan.

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



- **Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC)**

El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No. ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que ejecuta específicamente el Componente I “Soluciones de AMCC”.

El monto total del convenio es de US\$ 2,409,380.00 de los cuales para el Componente I Soluciones de AMCC se asignaron US\$.1,957,000.00 (aproximadamente L.39,4 millones de Lempiras), destinados al desarrollo de pequeños proyectos comunitarios cuyas inversiones elegibles correspondan al menú pre-establecido que consta en el Manual Operativo del Programa, incluyendo, sin limitarse a, muros de contención, protección de taludes pequeños sistemas de riego, vados, puentes colgantes y soluciones de energía renovable. Las inversiones elegibles deben responder a dos criterios: i) efectividad de las intervenciones en Honduras, o en otros países; o ii) un resultado favorable en el análisis costo-beneficio ex-ante realizado para el proyecto respectivo. Para la atención de las necesidades de los indígenas en la rehabilitación de sus cultivos destruidos por la lluvia e inundaciones y a la reposición de la infraestructura social básica dañada.

El Proyecto inició el 28 de Febrero de 2013 con la firma del convenio y cerrará al 31 de Agosto del 2016, teniendo una duración de 3,5 años.

i. Objetivo General

Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.

ii. Focalización

Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos

restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad:

Cuadro Número de Municipios según Tipo de Vulnerabilidad

Pueblo	Número de municipios según tipo de vulnerabilidad					
	Altamente vulnerables	%	Vulnerabilidad Municipal	%	Total Municipios	%
Garífuna	2	17	2	9	4	11
Lenca	5	42	7	30	12	34
Maya-Chortí	4	33	1	4	5	14
Negros de habla Inglesa	0	0	1	4	1	3
Tolupán	1	8	3	13	4	11
Miskitu	0	0	2	9	2	6
Nahuas	0	0	2	9	2	6
Pech	0	0	3	13	3	9
Tawahka	0	0	2	9	2	6
Total	12	100	23	100	35	100

iii. Descripción del Proyecto

El Componente I del Programa PIAHCC financiará entre 18 a 26 proyectos comunitarios, se ha visitado 8 de los nueve pueblos para priorización y socialización de proyectos con los beneficiarios; El Componente II está en proceso de Traslado al IDECOAS/FHIS, ya que se está revisando convenio modificatorio y a la fecha se hicieron todas las gestiones administrativas y financieras para la liquidación de los fondos de parte de DINA FROH, como ser presentación de la última justificación de fondos, reintegro de gastos no elegibles, regularización de los gastos cobrados directamente por el BID, devengados firmados y pagados, dejar saldos y libretas en cero, enmienda a la nota de prioridad del convenio.

Adicionalmente se han hecho acercamientos con la Universidad Nacional de Agricultura, y con el equipo de la Dirección General de Educación Intercultural (DIGEIM) de la Secretaría de Educación para preparar una propuesta de cómo se podría ejecutar de forma eficiente el componente II.

El Componente I. Soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Que financiará pequeños proyectos comunitarios, de adaptación y mitigación al cambio climático hasta US\$ 100.000.00 cada proyecto, e incluirá los costos de pre-inversión, inversión y capacitación en la gestión del proyecto. Las comunidades a ser beneficiadas serán seleccionadas de la lista de 32 municipios elegibles.

Bajo este componente se está financiando, adicionalmente, la contratación de técnicos que realizarán el acompañamiento técnico de todos los proyectos aprobados.

El Componente II. Fortalecimiento de capital humano en materia de cambio climático y sistematización de buenas prácticas: bajo este componente se financiará: (i) la contratación de servicios de asistencia técnica para desarrollar e implementar talleres sobre adaptación y mitigación al cambio climático (AMCC) para líderes pertenecientes a las comunidades beneficiarias del Programa; (ii) formación de jóvenes en el tercer ciclo de educación básica, mediante el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT); y (iii) sistematización y difusión de buenas prácticas de los ATNINV-13535-HO -2- pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH) en AMCC. Este componente comprende los siguientes tres subcomponentes:

Subcomponente 2.a. Formación del liderazgo en vulnerabilidad al cambio climático y Mecanismos de AMCC

Subcomponente 2.b. Formación de jóvenes en el tercer ciclo de educación básica mediante el sistema de aprendizaje tutorial

Subcomponente 2.c sistematización y difusión de buenas prácticas de los PIAR en AMCC

Estructura del Convenio:

El monto Total Actual Aprobado que es de **US\$ 4,535,382.00** y su estructura es la siguiente:

CATEGORÍA	Actual Aprobado en US\$
COMPONENTE I	1,957,000.00
01 SOLUCIONES DE AMCC	
1.a Propuesta	1,867,000.00
1.b Acompañamiento Técnico	90,000.00

CATEGORÍA	Actual Aprobado en US\$
COMPONENTE II	1,438,420.00
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN MATERIA DE CC Y SISTEMATIZACION DE BUENAS PRÁCTICAS	
2.a Formación de liderazgo en CC y mecanismos de AMCC	478,420.00
2.b Formación de jóvenes en el TCEB	610,000.00
2.c Sistematización y difusión de buenas prácticas de los PIAH en AMCC	350,000.00
03 GESTION DEL PROGRAMA	678,000.00
3.a Gestión SEDINAFROH	399,000.00
3.b Gestión FHIS	279,000.00
04 EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA	174,893.00
4.a Evaluación Externa del Programa	107,893.00
4.b Auditoría Financiera SEDINAFROH	37,000.00
4.c Auditoría Financiera FHIS	30,000.00
05 IMPREVISTOS	60,300.00
5.a Imprevistos de SEDINAFROH	37,108.00
5.b Imprevistos del FHIS	23,192.00
06 COMISION DE ADMINISTRACIÓN	226,769.00
6.a Comisión de Administración SEDINAFROH	106,581.00
6.b Comisión de Administración FHIS	120,188.00

i. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	1,907,838.00	676,800.22	35%
2014	16,341,372.00	4,853,382.71	30%
Total		5,530,182.93	

ii. Principales Logros

Se enviaron a No Objeción del BID 8 proyectos de seguridad alimentaria, mismos que fueron revisados y aprobados por el Banco, pero posteriormente se retiró la No Objeción y en este momento se está trabajando para adecuar cuatro proyectos según los requerimientos del BID y poder solicitar nuevamente No Objeción a los mismos.



- **Programa de Integración y Convivencia Urbana**

i. Objetivo

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán (Distrito Central).

ii. Objetivos específicos

- I. Mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos;
- II. Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo;
- III. Fortalecer el capital social de estas comunidades.

iii. Descripción

Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se apoyarán los siguientes componentes:

Componente 1. Mejora en la convivencia social

- Este componente busca apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica destinadas a fortalecer las organizaciones comunitarias y apoyar a los grupos más vulnerables. Se busca desarrollar capacidades y valores individuales, familiares y comunitarios, dimensionados de acuerdo a las necesidades identificadas en cada barrio seleccionado de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Para ello, se financiarán: (i) talleres de capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria, salud reproductiva y prevención de violencia bajo un enfoque de género; (ii) talleres y cursos de capacitación laboral para incrementar las posibilidades de inserción de jóvenes, y mujeres en el mercado de trabajo de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP ; (iii) actividades recreativas para niños; (iv) el personal técnico que ejecuta los trabajos sociales; y (v) una consultoría para la sistematización de las intervenciones sociales.

Componente 2. Proyectos de integración urbana

- Este componente busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios urbanos entre los más pobres del Distrito Central, seleccionados de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Previo a las intervenciones de cada barrio se preparará un Plan Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMB), el cual incluirá los correspondientes diseños

urbanísticos, de ingeniería y la programación y presupuestos de los trabajos sociales. Este instrumento permitirá la adecuada programación de las inversiones y facilitará el dialogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Este componente financiará: (i) la contratación de consultorías para la preparación de los PIMBs; y (ii) las contrataciones para las inversiones en obras de infraestructura básica de agua y saneamiento, alumbrado público, vialidad, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMBs. De ser necesario, se promoverá la recuperación de centros educativos y centros de salud públicos, operados por las entidades estatales competentes.

- Los barrios beneficiarios del Proyecto han sido seleccionados en base a tres criterios básicos: (i) pobreza (medido por el Índice de Marginación publicado por la Secretaria de Desarrollo Social); (ii) densidad demográfica (favoreciendo los barrios de mayor densidad); y (iii) déficit de infraestructura de saneamiento (con posibilidad de conexión a la red de alcantarillado existente). Los criterios de elegibilidad y de priorización de los barrios se describen con más detalle en el ROP.

Gestión del Proyecto y Evaluación

- Se financiarán los gastos operativos de la ejecución del Proyecto y su evaluación, además de estudios específicos. Las actividades específicas que serán financiadas incluyen: (i) los gastos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); (ii) los materiales y equipos requeridos para la ejecución; (iii) el personal técnico que apoya, en campo, el monitoreo de los trabajos sociales, a cargo de los Enlaces Técnicos Comunitarios (ETEC); (iv) la estrategia de comunicación del Proyecto; (v) las consultorías de evaluación intermedia y final, además de la consultoría de impacto del Proyecto; y (vi) la auditoría financiera.

iv. Costo del Proyecto y plan de financiamiento

- El costo estimado del Proyecto es el equivalente de diecisiete millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$17.200.000), que serán financiados por el Banco de la siguiente forma: doce millones cuarenta mil dólares (US\$12.040.000) con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) y cinco millones ciento sesenta mil dólares (US\$5.160.000) con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE). El presupuesto consolidado por componente se muestra en el siguiente cuadro, el cual presenta la distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento. Los costos del Proyecto incluyen los impuestos, tasas y

derechos arancelarios aplicables a las adquisiciones y contrataciones del Proyecto, según la legislación nacional. Los intereses podrán ser financiados con recursos del Financiamiento.

v. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	4,922,920.00	2,773,999.51	56.35%
2014	136,221,739.00	112,190,571.97	82.36%
Total		114,964,571.48	

vi. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	2	28,623,668.68	29,594,841.34	11,297,784.48	18,297,056.86	1,280	49
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	16	219,723,743.19	215,054,829.07	81,832,382.31	133,222,446.76	16,104	370
Grand Total	18	248,347,411.87	244,649,670.41	93,130,166.79	151,519,503.62	17,384	419

Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
FRANCISCO MORAZAN	18	248,347,411.87	244,649,670.41	93,130,166.79	151,519,503.62	17,384	419

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	195	19,934,156.58	20,022,976.07	19,048,822.38	974,153.69

viii. Principales Logros

Avances Programa	
Componente 1: Mejora en la convivencia social y comunitaria	
1.0	Taller de Capacitación en albañilería para 300 Jóvenes

1.1	<i>Ejecución del taller</i>	Finalizado; de los 300 jóvenes capacitados, 256 aprobaron para ser certificados por el INFOP en albañilería básica. Como evaluación práctica del curso se construyeron 24 viviendas básicas repartidas en: Zona 1: 1. Colonia Villa Cristina, 2 viviendas. 2. Colonia San Juan del Norte, 4 viviendas. 3. Colonia Buenas Nuevas, 3 viviendas. 4. Colonia Brisas de La Laguna, 1 vivienda. 5. Colonia Las Pavas, 2 viviendas. 6. Colonia Alemania, 2 viviendas. Zona 2: 7. Colonia Ramón Amaya, 6 viviendas. 8. Colonia Arcieri, 2 viviendas. 9. Colonia Montes de Bendición, 2 viviendas.
2.0	Talleres de capacitación laboral	
2.1	<i>Capacitaciones en Emprendimiento</i>	Impartidos 7 módulos de capacitación repartidos en 13 talleres atendiendo a un promedio de 40 personas por taller.
3.0	Capacitaciones sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia	
3.1	<i>Capacitaciones en Valores</i>	Impartidos 8 módulos de capacitación repartidos en 19 temas atendiendo a un promedio de 20 personas por charla.
4.0	Convivencias de Integración y Eventos Recreativos	
4.1	<i>Taller de Convivencia</i>	Taller realizado en la ciudad de Siguatepeque con 50 jóvenes mujeres de la zona 1 y 50 jóvenes mujeres de la zona 2, además de la participación de un líder comunitario por cada barrio.
Componente 2: Proyecto de Integración urbana		
1.0	Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) 688 Viviendas	
1.1	<i>Ejecución de obras</i>	Anticipo pagado el 05 de diciembre del 2014, Contrato con orden de inicio a partir del 20 de diciembre del 2014.
2.0	Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) 725 Viviendas	
2.1	<i>Ejecución de obras</i>	Anticipo pagado el 23 de diciembre del 2014, Contrato con orden de inicio a partir del 07 de enero del 2015.
3.0	Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición)	
3.1	<i>Ejecución de obras</i>	Anticipo pagado el 05 de diciembre del 2014, Contrato con orden de inicio a partir del 20 de

		diciembre del 2014.
4.0	Supervisión Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 1 (San Juan del norte 1 y 2, Buenas Nuevas) 688 Viviendas	
4.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	La firma entregó el informe de inicio el 05 de diciembre.
5.0	Supervisión Proyecto de Integración Urbana Zona 1, Lote 2 (Brisas de la Laguna, Las Pavas, Alemania) 725 Viviendas	
5.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	La firma entregó el informe de inicio el 05 de diciembre.
6.0	Supervisión Proyecto de Integración urbana en Zona 2 (Colonias David Betancourt, Arcieri 1 y 2, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición)	
6.1	<i>Ejecución de la consultoría</i>	La firma entregó el informe de inicio el 08 de diciembre.
Componente 3: Gestión del Programa		
1.0	Línea Base del Programa	
1.1	<i>Levantamiento de Línea Base</i>	Finalizado el proceso de Digitación de Datos. En proceso de revalidación de la información previo al cierre de la base de datos.

Detalle Procesos Adquisiciones				
COMPONENTE 3: GESTIÓN DEL PROGRAMA				
1	Adquisición Equipo de Computo	Comparación de Precios	COT-FHIS-24-2014	Se realizaron dos procesos. En el primer proceso no se presentó ningún oferente por lo que se declaró Desierto ; el segundo proceso la comisión evaluadora lo declaró Fracasado por estar el precio más bajo 26.12% sobre del precio base.

1. OBSERVACIONES:

Por parte de esta UCP, se sugirió a las empresas constructoras comenzar la ejecución de obras hasta el día 05 de enero del 2015 y no en su fecha legal de orden de inicio ya que por las celebraciones de fin de año, en las zonas intervenidas se ve un aumento en el uso de bebidas alcohólicas, drogas y portación de armas de fuego creando así un clima de inseguridad y zozobra en los trabajadores. Lo anterior con el compromiso de actualizar la programación de obra de manera de poder, a la brevedad, recuperar estos valores y así alcanzar los niveles previstos de ejecución de obra.

- **Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO**

i. Objetivo General

Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.

Se alcanzará este objetivo estableciendo:

1. La obligatoriedad de crear un ente prestador del servicio con autonomía administrativa y financiera.
2. La obligatoriedad de establecer y aprobar, por parte de la Corporación Municipal, el Pliego Tarifario según normas de ERSAPS.
3. Las acciones de apoyo a la implementación de la Ley Marco del Servicio.

Fortalecer la capacidad de las municipalidades como entidades responsables de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, y promover las relaciones formales con otros actores importantes del sector, tales como operadores, clientes de los servicios y organizaciones financieras.

Este objetivo se alcanzará mediante:

1. El apoyo a la descentralización del servicio en los casos en que aún estos sean prestados por el SANAA (Servicio autónomo nacional de acueductos y alcantarillados), y complementando el objetivo de la descentralización al establecer operadores independientes del municipio.
2. La obligatoriedad de dar participación a la comunidad a través de las COMAS (Comités Municipales de Agua y Saneamiento) y la USCL (Unidad de supervisión y control local).
3. La implementación de las normas reguladoras del servicio establecidas por el ERSAPS.
4. La capacitación de operadores, Técnicos en Regulación y Control (TRC).

Poner en práctica un conjunto de procedimientos comprobados para la preparación y financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento.


Esto se logrará:

1. Incorporando las lecciones aprendidas con la ejecución del Programa 1048 y adecuando los procedimientos según la viabilidad de su ejecución y del éxito en su implementación.
2. Con el apoyo a ERSAPS para ejercer sus funciones reguladoras.

ii. Focalización

El universo del programa abarca 23 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Están ubicados en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copán, Cortes y Colón.

Mapa de inversiones 1793-HO



El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. Los sub proyectos apoyarán la consolidación del programa de reforma del sector. Se dará alta prioridad a sub proyectos para entes descentralizados (especialmente municipalidades) que han avanzado en la introducción de reformas, específicamente aquellos con altas posibilidades de

participación del sector privado. La modalidad de desembolso es financiamiento No Reembolsable con aportación de las Municipalidades por en 10% del monto de las inversiones en obras.

El Programa tiene como principios básicos los siguientes:

- Enfoque basado en la demanda y participación comunitaria. Los proyectos deben generarse a partir de la identificación de una necesidad de las comunidades. La estrategia de ejecución estará basada en la participación activa de la comunidad durante todo el ciclo del proyecto, a fin de asegurar su apropiación por parte de los beneficiarios y fortalecer la sostenibilidad y el control social en la prestación de los servicios.
- Circunscripción al marco legal e institucional del sector. El esquema del Programa promoverá, que las instituciones y actores involucrados en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento gestionen los mismos bajo un marco legal establecido, sumando esfuerzos para fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad y para mejorar la calidad de los servicios.
- Integralidad y efectividad de las soluciones. Los proyectos se orientarán a brindar soluciones integrales (agua y saneamiento) en cada comunidad. Los sistemas de acueducto y saneamiento nuevos se implementarán completos en todos sus módulos para su correcto funcionamiento, de manera que el proyecto responda efectivamente a los objetivos para los que fue concebido.
- Eficiencia económica en el uso y asignación de recursos. Las inversiones en infraestructura responderán a un criterio de mínimo costo económico, en el que la alternativa técnica responderá a

un equilibrio entre el nivel de servicio que los beneficiarios deseen y su capacidad y disponibilidad de pago.

- Sostenibilidad de las inversiones. La estrategia de ejecución incluirá la conformación y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones prestadoras de los servicios de agua y saneamiento durante todo el ciclo del proyecto. De esta manera se pretende sentar las bases para su sostenibilidad y eficiencia económica. El Programa promoverá la formación de entidades prestadoras de servicios, respetando la voluntad y las formas de organización de las comunidades, en el marco del Programa.
- Disponibilidad de fuente sostenible de recursos hídricos y protección del medio ambiente. El Programa enfocará las soluciones a proyectos que demuestren que cuentan con fuentes sostenibles en calidad y cantidad para la demanda requerida (en caso de acueductos) y que fomenten la sostenibilidad ambiental de los cuerpos receptores (en caso de alcantarillados). De igual manera, se adoptará un enfoque ambiental esencialmente preventivo, orientado a dar una respuesta eficaz y oportuna, con el menor grado de incertidumbre posible, a la solución de problemas ambientales identificados en las diversas etapas del ciclo de proyectos a través de: i) la aplicación de criterios de elegibilidad y viabilidad ambientales; ii) la inclusión de medidas de mitigación ambiental en los presupuestos de obra y especificaciones técnicas correspondientes para la etapa de ejecución; iii) la definición de responsabilidades concretas en los términos de referencia del interventor y del supervisor para el control de la aplicación de medidas de mitigación ambiental; y iv) procesos de capacitación a las unidades municipales ambientales (UMA) para fortalecer la gestión ambiental local.
- Complementariedad y concurrencia de las inversiones. El Programa promoverá la coordinación interinstitucional y la concurrencia de inversión con el nivel municipal.

iii. Tipología de Proyectos.

El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. Los sub proyectos apoyaran la consolidación del programa de reforma del sector. Se dará alta prioridad a sub proyectos para entes descentralizados (especialmente municipalidades) que han avanzado en la introducción de reformas, específicamente aquellos con altas posibilidades de participación del sector privado. La modalidad de desembolso es financiamiento No Reembolsable con aportación de las Municipalidades por en 10% del monto de las inversiones en obras.

Monto del Convenio: L. 600 Millones de Lempiras aproximadamente, fecha de finalización 31 de diciembre de 2014.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2009	79,470,000.00	2,240,000.00	2.82%
2010	66,471,000.00	2,684,672.32	4.04%
2011	86,000,000.00	33,057,387.08	38.44%
2012	92,162,887.00	86,194,028.16	93.52%
2013	164,331,650.00	153,792,912.49	93.59%
2014	202,612,229.00	136,518,344.01	67.38%
Total		414,487,344.06	

v. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	54	540,163,842.23	452,362,031.62	313,052,907.93	139,309,123.69	180,559	2,087
MEDIO AMBIENTE	3	22,792,093.80	4,811,616.76	4,811,616.76	0.00	48,327	42
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	7	10,486,724.14	9,959,840.45	6,373,095.53	3,586,744.92	10,955	47
Grand Total	64	573,442,660.17	467,133,488.83	324,237,620.22	142,895,868.61	239,841	2,176

vi. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COLON	5	118,017,983.28	94,473,960.93	45,360,224.01	49,113,736.92	10,278	144
COMAYAGUA	6	29,802,657.81	14,771,457.21	11,184,712.29	3,586,744.92	13,332	128
COPAN	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200	82
CORTES	2	32,694,159.44	36,468,157.16	29,116,212.64	7,351,944.52	70,000	0
FRANCISCO MORAZAN	10	38,144,865.12	45,722,141.51	44,367,875.91	1,354,265.60	18,760	127
INTIBUCA	5	30,680,886.20	51,674,482.84	51,674,482.84	0.00	14,606	376
LA PAZ	3	43,893,162.78	28,691,636.47	20,025,431.03	8,666,205.44	16,310	124
LEMPIRA	6	37,065,774.91	12,068,905.85	12,068,905.85	0.00	1,938	288
OCOTEPEQUE	2	6,586,118.12	9,159,761.78	9,159,761.78	0.00	2,439	24
OLANCHO	18	142,074,019.57	94,293,166.02	67,846,560.02	26,446,606.00	70,358	619
YORO	6	94,483,032.94	79,809,819.06	33,433,453.85	46,376,365.21	20,620	264
Grand Total	64	573,442,660.17	467,133,488.83	324,237,620.22	142,895,868.61	239,841	2,176

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	990	93,678,950.44	97,604,292.65	82,248,089.18	15,356,203.47

viii. Principales Logros

- Se recepcionó el proyecto “Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario, Salamá, Olancho”, que incluye un total de nuevas conexiones de 292, beneficiando una población de 3,343 habitantes, el monto de inversión es 12.3 millones de lempiras.
- Contratación e inicio de la Consultoría para la Elaboración del diseño del sistema de recolección, drenaje y disposición final de aguas lluvias de la ciudad de Santa Rita, Yoro.
- Contratación e inicio de Consultoría para la elaboración del diseño de sistema de agua potable compuesto por fuentes, línea de conducción, planta potabilizadora y almacenamiento del Municipio de Nueva Ocotepeque, Ocotepeque.
- Donación de materiales de construcción para inicio de la red de alcantarillado sanitario de la colonia El Altiplano, Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua, por un monto de L. 82,876.19.
- Donación de materiales de construcción para tanque de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Campamento, Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán, por un monto de L. 210,978.61.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA

- **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**



i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

ii. Focalización:

- En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

iii. Tipología de Proyectos

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

Monto del Convenio: L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2011	37,790,000.00	0.00	0.00%
2012	6,393,674.00	0.00	0.00%
2013	33,774,273.00	33,771,086.72	99.99%
2014	42,465,271.00	32,714,051.57	77.04%
Total		66,485,138.29	

v. Avance por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
MUNICIPAL	15	18,988,950.63	15,862,379.51	15,862,379.51	0.00	8,641	20
ENERGIA	25	41,789,413.59	27,516,503.80	23,551,908.12	3,964,595.68	6,399	91
AGUA Y ALCANTARILLADO	52	58,990,003.47	26,858,309.78	18,298,463.29	8,559,846.49	24,320	360
Grand Total	92	119,768,367.69	70,237,193.09	57,712,750.92	12,524,442.17	39,360	471

vi. Avance por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
FRANCISCO MORAZAN	53	56,174,917.70	44,363,875.85	31,928,732.68	12,435,143.17	29,846	246
INTIBUCA	19	30,977,957.39	3,378,497.77	3,554,447.77	-175,950.00	4,318	135
LEMPIRA	20	32,615,492.60	22,494,819.47	22,229,570.47	265,249.00	5,196	90
Grand Total	92	119,768,367.69	70,237,193.09	57,712,750.92	12,524,442.17	39,360	471

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	157	11,580,398.74	11,581,961.34	10,113,642.09	1,468,319.25

viii. Principales Logros

- Contratada e iniciada la construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de San Miguel de Barrosa, municipio de San Ignacio departamento de Francisco Morazán.
- Contratada e iniciada la rehabilitación del sistema de agua y saneamiento de Guatemala, municipio de Orica departamento de Francisco Morazán.
- Finalizado el sub proyectos de electrificación rural por extensión de red de San Lucas y El Zapote en el municipio de Camasca, departamento de Intibucá, beneficiando a 72 familias.
- Finalizado el sub proyecto de electrificación rural por extensión de red El Zapote y Las Crucitas en el municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán beneficiando a 20 familias.
- Visitas a comunidades rurales para socialización y diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento por ejecutar en el en el área de influencia del Proyecto : Visita Casco Urbano de Valladolid, Municipio Valladolid, Municipio de Tambla.



Recorrido de la nueva línea de conducción del proyecto a construir de A&S Comunidad Santa Elena

Proyecto alcantarillado sanitario San Andrés Lempira. ;

Se socializaron posibles alcances del proyecto antes mencionado, cabe mencionar que San Andrés es un pueblo indígena de hecho sus títulos de propiedad son colectivos.

En la socialización se aclaró que estaba en proceso de identificar un nuevo sitio para planta de tratamiento en vista de que el seleccionado no se había podido negociar con el dueño del terreno.



Visita a sitio propuesto Para Planta de Tratamiento



El Señor Alcalde de San Andrés Lempira dando las palabras de bienvenida a la reunión de consulta. (Pueblos Indígenas)



Participantes en la Reunión de Consulta de Pueblos Indígenas.



Verificación de permisos de servidumbre.

En el Sector caminos, durante este 4to trimestre 2014 se diseñaron y se inició el trámite de licenciamiento ambiental de los siguientes rehabilitaciones de caminos rurales y pavimentación de kilómetros municipales:

Departamento de Francisco Morazán: (Préstamo BCIE 1736);

Rehabilitación de Caminos Rurales La Esperanza - El Guayabo	Valle de Ángeles
Rehabilitación de Caminos Rurales Aldea Sicaguara - El Bosque	Cantarranas
Rehabilitación de Caminos Rurales Aldea Sicaguara - Pacayas	
Rehabilitación de Caminos Rurales Calona--Maraquito-Aguacatillo-Zarzal-Rio Abajo-Cerro Grande-San Marcos	Guaimaca
Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Bella Vista	Orica

Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabuqui	
Construcción de Pavimento en el Casco Urbano de Marales	Marale
Construcción de Pavimento en el Casco Urbano de El Porvenir	El Porvenir

Departamento de Lempira: (Préstamo BCIE 1736);

Rehabilitación de Caminos Rurales San Juan-San Buenaventura	San Andres
Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro-Las Marias	San Francisco
Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro-El Cutucon Magdalena	San Francisco
Rehabilitación de Caminos Rurales Piraera Centro-Santa Lucia	Piraera
Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma	Piraera

Departamento de Intibuca: (Préstamo BCIE 1736);

Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Lucas	Camasca
Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Antonio del Monte	Camasca
Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Ignacio	Camasca
Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua, Zarca	Camasca
Rehabilitación de Caminos Rurales Santa Lucía - Castaño	Santa Lucia
Rehabilitación de Caminos Rurales El Barreal - El Portillo La Montaña	Santa Lucia
Rehabilitación de Caminos Rurales Jiquinlaca - Guachipilincito	Concepción
Rehabilitación de Caminos Rurales La Hacienda - La Queserita	San Antonio
Rehabilitación de Caminos Rurales San Juan - San Jose	San Antonio
Construcción de Pavimento en el Casco Urbano de Magdalena	Magdalena

CARTERA KfW Entwicklungsbank

- **PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I**



i. Objetivo General

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

ii. Focalización

Este Programa se ubica en los departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz.

Nota: La selección de los municipios de estos departamentos se realizarán en base al análisis de la contratación de consultoría solicitada por el KFW quien juntamente con la Secretaría de Educación emitirán una resolución de las escuelas seleccionadas.

iii. Descripción del Proyecto

El programa se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EFA-ETI (Education for All/Fast Track Initiative) y contribuye a las metas del milenio en Educación en la República de Honduras. El programa presenta la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado por el Programa FHIS-KFW VI-VII, con un enfoque temático: se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el sector. La ejecución del programa será responsabilidad de la SE como ente rector y del FHIS como ente ejecutor. Los recursos del programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (PEC, Proyectos Ejecutados por la Comunidad).

El programa trabajará y fortalecerá el concepto de Redes Educativas (RE) como modelo de gestión, enmarcándose en esa política financiando – en la manera de lo posible- las necesidades de inversión alrededor de las RE existentes en los departamentos a intervenir, lo que se espera la disponibilidad de redes educativas mejoradas de punto de vista funcional.

Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 18,500,000.00. El tipo de financiamiento es una donación.

Fecha de Firma de convenio: 25/06/2009

Fecha de Finalización de convenio: Abril 2014 según acuerdo separado. Se dio no objeción a la ampliación de cierre hasta agosto del 2015.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2012	22,229,994.00	18,335,600.24	82.48%
2013	195,183,150.00	90,219,352.47	46.22%
2014	237,660,022.00	227,867,845.69	95.88%
Total		108,554,952.71	

v. Avance por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	711	334,091,338.65	337,956,545.67	296,233,982.71	41,722,562.96	14,541	3,043
MUNICIPAL	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Grand Total	712	334,091,338.65	337,956,545.67	296,233,982.71	41,722,562.96	14,541	3,043

vi. Avance por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COPAN	39	11,961,983.43	11,832,983.43	10,333,620.89	1,499,362.54	1,338	151
FRANCISCO MORAZAN	16	8,087,841.11	8,946,375.78	8,946,375.78	0.00	1,050	91
INTIBUCA	234	103,903,805.27	105,996,152.66	88,895,090.80	17,101,061.86	3,831	884
LA PAZ	127	65,863,482.90	66,249,700.20	56,446,110.74	9,803,589.46	1,663	599
LEMPIRA	92	43,087,016.37	43,647,291.39	42,101,067.89	1,546,223.50	1,732	435
OCOTEPEQUE	39	11,521,303.12	11,422,303.12	11,204,375.41	217,927.71	724	128
SANTA BARBARA	165	89,665,906.45	89,861,739.09	78,307,341.20	11,554,397.89	4,203	755
Grand Total	712	334,091,338.65	337,956,545.67	296,233,982.71	41,722,562.96	14,541	3,043

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1,160	37,936,556.82	37,707,951.20	34,539,757.75	3,168,193.45


viii. Principales Logros

Hasta el momento se ha ejecutado el 86.35% de los recursos del PROMINE-KfW fase I. Sin embargo, el 97.56% de los mismos ya se encuentran comprometidos de la fuente externa.

A continuación se presenta el detalle de los recursos comprometidos y ejecutados por componente al 31 de Diciembre 2014.

CATEGORIA	Monto total del convenio €	Monto total del convenio \$	Monto total del convenio Lps	Monto comprometido	Mto comprometido no ejecutado	Monto Ejecutado	Disponibilidad del Convenio
Obras	3,990,000	5,394,081	111,427,149	109,675,278	54,262,389	55,412,889	1,751,872
Equipamiento	460,000	621,874	12,846,238	0	0	0	12,846,238
Fortalecimiento SE	200,000	270,380	5,585,321	0	0	0	5,585,321
Fortalecimiento FHIS	100,000	135,190	2,792,660	482,628	0	482,628	2,310,032
Asistencia Técnica	250,000	337,975	6,981,650.97	6,981,650.97	0	4,266,513	0
Total Fuente externa	5,000,000.00	6,759,500.00	139,633,019.35	117,139,556.76	54,262,388.74	60,162,030.36	22,493,462.59
FHIS	330,000	446,127	9,215,779	2,005,142	0	2,005,142	7,210,637
Total Contraparte	330,000	446,127	9,215,779	2,005,141.96	0	2005142	7,210,637
TOTAL	5,330,000.00	7,205,627.00	148,848,798.63	119,144,698.72	54,262,388.74	62,167,172.32	29,704,099.91

A continuación se presenta un detalle del status de los proyectos para fase I:



El PROMINE fase I contempla 131 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 19.08 % se encuentran en cierre financiero, 28.24 % en fase de cierre físico (avance físico del 100%) y otro 51.14% se encuentran en plena ejecución. Con estos 131 proyectos que han ingresado al ciclo de proyectos se comprometieron los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio.

Como principales logros del periodo destacan:

1. Se ejecutó 95.88% de los fondos presupuestados para el 2014 para Fase I.
Ejecutado Lps. 227, 867,845.59
2. Se ha logrado comprometer el 97.57% de los fondos aprobados para Fase I fuente externa.

- **PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II**



i. Objetivo General

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

ii. Focalización

Este Programa se ubica en los departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz.

Nota: La selección de los municipios de estos departamentos se realizarán en base al análisis de la contratación de consultoría solicitada por el KFW quien juntamente con la Secretaría de Educación emitirán una resolución de las escuelas seleccionadas.

iii. Descripción del Proyecto

El programa es continuación del Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local SE/FHIS VIII y se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EFA-ETI (Education for All/Fast Track Initiative) y contribuye a las metas del milenio en Educación en la República de Honduras. El programa presenta la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado por el Programa FHIS-KFW VI-VII, con un enfoque temático: se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el sector. La ejecución del programa será responsabilidad de la SE como ente rector y del FHIS como ente ejecutor. Los recursos del programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (PEC, Proyectos Ejecutados por la Comunidad).

El programa trabajará y fortalecerá el concepto de Redes Educativas (RE) como modelo de gestión, enmarcándose en esa política financiando – en la manera de lo posible- las necesidades de inversión alrededor de las RE existentes en los departamentos a intervenir, lo que se espera la disponibilidad de redes educativas mejoradas de punto de vista funcional.

Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 6, 157,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 19/12/2012

Fecha de Finalización de convenio: Junio 2016

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	69,200,933.00	57,187,807.84	82.64%
Total		57,187,807.84	

v. Avance por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	192	109,675,277.81	109,344,277.81	55,412,889.07	53,931,388.74	2,408	928

vi. Avance por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COPAN	8	3,193,956.80	3,185,956.80	1,651,728.40	1,534,228.40	176	31
INTIBUCA	72	39,430,528.69	39,290,528.69	19,937,764.39	19,352,764.30	700	297
LA PAZ	49	29,520,000.96	29,415,000.96	14,876,250.52	14,538,750.44	769	269
LEMPIRA	18	12,820,857.80	12,820,857.80	6,492,178.93	6,328,678.87	219	97
OCOTEPEQUE	5	8,836,103.07	8,828,103.07	4,427,551.54	4,400,551.53	201	49
SANTA BARBARA	40	15,873,830.49	15,803,830.49	8,027,415.29	7,776,415.20	343	185
Grand Total	192	109,675,277.81	109,344,277.81	55,412,889.07	53,931,388.74	2,408	928

vii. Otras Inversiones


Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	12	767,627.98	767,627.98	482,627.98	285,000.00

viii. Principales Logros

- Se ha ejecutado el 43.09% de los recursos del PROMINE-KfW fase II y se han comprometido el 83.89% de los recursos de fuente externa.
- A continuación se presenta el detalle de los recursos comprometidos y ejecutados por componente al 31 de Diciembre 2014.

CATEGORIA	Monto total del convenio €	Monto total del convenio \$	Monto total del convenio Lps	Monto comprometido	Mto comprometido no ejecutado	Monto Ejecutado	Disponibilidad del Convenio
Obras	3,990,000	5,394,081	111,427,149	109,675,278	54,262,389	55,412,889	1,751,872
Equipamiento	460,000	621,874	12,846,238	0	0	0	12,846,238
Fortalecimiento SE	200,000	270,380	5,585,321	0	0	0	5,585,321
Fortalecimiento FHIS	100,000	135,190	2,792,660	482,628	0	482,628	2,310,032
Asistencia Técnica	250,000	337,975	6,981,650.97	6,981,650.97	0	4,266,513	0
Total Fuente externa	5,000,000.00	6,759,500.00	139,633,019.35	117,139,556.76	54,262,388.74	60,162,030.36	22,493,462.59
FHIS	330,000	446,127	9,215,779	2,005,142	0	2,005,142	7,210,637
Total Contraparte	330,000	446,127	9,215,779	2,005,141.96	0	2005142	7,210,637
TOTAL	5,330,000.00	7,205,627.00	148,848,798.63	119,144,698.72	54,262,388.74	62,167,172.32	29,704,099.91

A continuación se presenta un detalle del status de los proyectos para fase II:



En base al costo de los proyectos se estima que para el PROMINE-KfW fase II se ingresaran al ciclo de proyectos del FHIS 45 proyectos con los cuales se comprometerá todos los recursos del componente de Infraestructura y Equipamiento que establece el convenio, sin embargo este número proyectos (45) podría variar según el monto de los proyectos una vez formulados.

De los 40 proyectos aprobados el 32.50 % se encuentran en plena ejecución y el 67.50% en gestión de orden de inicio.

Como principales logros del periodo destacan:

1. Se ejecutó el 82.64% de los fondos aprobados para Fase II.
Ejecutado Lps. 57,197,807.84
2. Se han comprometido el 83.89% de los recursos de fuente externa.

- **PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)**



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Monto del Proyecto: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 12, 200,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

Fecha de Firma de convenio: 08/11/2012

Fecha de Finalización de convenio: Diciembre 2016

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	21,289,204.00	18,316,427.97	86.04%
Total		18,316,427.97	

v. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Contratado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	75	830,118.31	830,118.31	830,118.31	206,620.08	623,498.23

vi. Principales Logros

En los meses de marzo a diciembre del 2014 el programa CONVIVIR realizó su etapa preparatoria previa a la inversión, que es básicamente una etapa de planeación de la forma en que se llevará acabo la ejecución de proyectos sociales, de infraestructura y de fortalecimiento de capacidades institucionales, en la que se definen especialmente los siguientes aspectos:

Actividad	Cumplimiento	Observaciones
Pre selección de Municipios participantes	100%	Cumplido con no objeción.
Selección final de municipios participantes	100%	Cumplido con no objeción.
Firma de convenios tripartitos	100%	Pendiente firma de alcaldes. No objeción aprobada a modelo de contratos.
Primer Desembolso de Fondos	100%	Se solicitó un anticipo de fondos por \$300,000 ya disponible en cuenta especial de FHIS.
Abordaje en los municipios y barrios participantes	100%	Un equipo de enlaces técnicos y sociales se ha instalado en oficinas municipales, y levantan información de base para el programa.
Obras de Confianza	5%	Proyectos aprobados, contratos firmados y listo primer desembolso.
Plan de implementación del Programa	100%	Se ha definido la estrategia para el trabajo con jóvenes y para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

El presente documento muestra el avance y logros alcanzados en el cuarto trimestre del año 2014 y las complicaciones encontradas en procesos internos y externos que dificultaron alcanzar el 100% de las metas planificadas para el presente año.

1. LOGROS Y AVANCES EN LA ETAPA PREPARATORIA DEL PROGRAMA OCTUBRE-DICIEMBRE 2014

Convenios Tripartitos

En las primeras 2 semanas de octubre los municipios seleccionados para participar del programa CONVIVIR firmaron un convenio tripartito junto a la SEDIS/DIJUVE y al IDECOAS/FHIS, convenios que con retraso de 2 meses fueron enviados al KFW quien otorgó la respectiva No Objeción. El retraso mencionado corresponde a la inquietud manifiesta por la SEDIS/DIJUVE de poder coordinar los procesos de contratación de proyectos sociales con jóvenes, solicitando plasmarlo en los convenios tripartitos. Luego de ciertos procesos de diálogo accedieron a no modificar los documentos y proceder a su firma, bajo el entendido que ellos podrán solicitar formalmente al KFW ser los administradores y ejecutores de los fondos para la implementación de proyectos sociales en el programa CONVIVIR, especialmente hablando de los componentes de Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes y Materiales y equipos de capacitación (aprox. 2 millones de euros).

Modificación Presupuestaria

La modificación al presupuesto del 2014 (fuente externa), que contemplaba la incorporación de fondos para la ejecución de los primeros proyectos de infraestructura y proyectos sociales fue solicitada a SEFIN en el mes de agosto del 2014 pero fue finalmente aprobada el 06 de noviembre, logrando aumentar la disponibilidad presupuestaria del programa de acuerdo a la siguiente tabla:

Presupuesto Inicial 2014:

AO	COMPONENTE	PRESUPUESTO REQUERIDO
006	ASISTENCIA TECNICA	L. 6,000,000
	TOTAL POA INICIAL	L. 6,000,000.00

Presupuesto Final con Incorporaciones aprobadas 2014:

AO	COMPONENTE	PRESUPUESTO REQUERIDO
002	INFRAESTRUCTURA	L. 6,311,000
003	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JOVENES	L. 405,675
004	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES	L. 376,350
005	EQUIPAMIENTO	L. 10,800
006	ASISTENCIA TECNICA	L. 13,645,379
	TOTAL POA FINAL CON INCORPORACIONES	L. 20,749, 204

En las tablas anteriores se observa un incremento de más de L. 13 millones, pasando de L. 6.6 millones a L. 20.7 millones en los distintos componentes del programa. El presupuesto se obtuvo mediante un traslado interno desde los proyectos PIR, PAS y PICU en los objetos de gasto correspondientes. Posteriormente ese mismo mes se solicitó a SEFIN el congelamiento de L. 3, 290,309 que se había visualizado no podrían ser ejecutados en el período 2014, monto que corresponde al segundo desembolso de los proyectos de infraestructura y que serán ejecutados con presupuesto del año 2015.

De los montos solicitados y aprobados en la incorporación presupuestaria el KFW ya había realizado en el mes de septiembre un primer desembolso por \$300,000, monto que se encuentra disponible en la cuenta especial de FHIS para el programa CONVIVIR y será transferido a los municipios en un 75% en el mes de enero 2015. Posterior a esta transferencia será necesario solicitar un segundo desembolso de fondos al KFW que será preparado en los primeros 15 días de enero.

Obras de confianza

El diseño y formulación de los 3 proyectos denominados obras de confianza del programa CONVIVIR fue realizados en los meses de octubre y noviembre del 2014, contando con la participación activa de los enlaces técnicos de la consultoría del programa (INBAS), y el apoyo de revisiones y asesoría técnica de la Dirección de Proyectos de FHIS. Cada uno de los proyectos (1 por municipio) estaba conformado por un centro polideportivo, con componentes como cancha multiusos, graderías, escenario, módulo sanitario, electrificación y algunas obras complementarias adicionales.

En el mes de diciembre los expedientes de los proyectos fueron aprobados por el comité de operaciones de FHIS, se realizó la firma de contratos con cada municipalidad y se efectuó el trámite de la primera transferencia que corresponde a un 50% del monto total de la inversión. Esto representó para el programa una ejecución de aproximadamente L. 4.5 millones del presupuesto de inversión en infraestructura, sin embargo la ejecución física se llevará a cabo a partir del mes de enero del 2015.

Plan de Implementación del Programa

La planificación inicial del programa fue revisada y analizada con mayor detalle para realizar un plan de implementación tanto en las medidas educativas de jóvenes como en el tema de infraestructura. En este apartado se tuvo la participación activa de la DIJUVE para desarrollar un plan de fortalecimiento de las alcaldías municipales en lo referente a los Sistemas Municipales de Juventud. Vale mencionar que la DIJUVE finalmente logró conformar un equipo técnico muy entusiasta y competente para su involucramiento en la coordinación interinstitucional del programa CONVIVIR, habiendo realizado varias jornadas de socialización del plan de fortalecimiento institucional de las alcaldías y la misma DIJUVE.

Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes

En cuanto al componente de Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes se trabajó en la contratación de consultorías para la formulación de proyectos sociales así como en un campamento de liderazgo y comunicación juvenil. Estos procesos ya fueron adjudicados por la Dirección de Contrataciones y se está por formalizar la firma de contratos para su ejecución en el primer trimestre del 2015. Así mismo se hizo un proceso de entrevistas de candidatos para optar al puesto de Especialista en Promoción de la Juventud, quien se estará incorporando a conformar la UAP de CONVIVIR, con cargo a la contrapartida de fondos nacionales de FHIS.

Fortalecimiento Institucional

En el mes de octubre se realizó un taller de certificación de formuladores, capacitadores y supervisores de obra a nivel local, contando con profesionales de los municipios participantes del programa. Las charlas

fueron impartidas por personal de la UTC, Dirección de Proyectos y Dirección de Control y Seguimiento, abarcando ampliamente los temas afines a los Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) típicos de FHIS. En total fueron capacitados 52 profesionales de los distintos municipios participantes.

En cuanto al fortalecimiento interno de FHIS se efectuaron 2 jornadas con temas diferentes pero de mucha importancia para el desarrollo de las capacidades institucionales. En primera instancia se efectuó una jornada de discusión de los procesos internos de cada una de las direcciones de línea en los proyectos de KFW, para luego definir y adaptar los procesos para los proyectos de CONVIVIR. Esta reunión sirvió para aclarar muchas dudas especialmente en el personal técnico de FHIS con respecto al desarrollo del programa para los años 2015-2017. Así mismo se tuvo una jornada de trabajo con organizaciones o asociaciones privadas o sin fines de lucro que se dedican al tema de formación técnica profesional con jóvenes, para conocer la oferta de servicios prestados por cada organización, y a la vez explicar las expectativas de FHIS en relación a los proyectos sociales a desarrollarse en los municipios, así como la inscripción en la base de contratistas de la institución. En esta jornada se tuvo la participación de personal de la UTC y de la Dirección de Contrataciones de FHIS.

2. DIFICULTADES Y RETOS PARA EL PROGRAMA CONVIVIR EN EL PERIODO

Es normal que existan dificultades a superar en todos los procesos, lo bueno es que al ocurrir en la etapa preparatoria se ofrece una dirección en cuanto a las medidas correctivas y preventivas que debe implementar el programa para evitar retrasos futuros durante la ejecución de actividades. Las principales dificultades son:

- No haber firmado antes del 31 de julio los convenios tripartitos con las municipalidades dada la acción interpuesta por la DIJUVE, hecho que ha retrasado el compromiso de los fondos solicitados para 2014 en la ejecución de las obras de confianza.
- La aprobación de la incorporación presupuestaria por SEFIN hasta el 6 de noviembre (solicitados en agosto) dejó un margen muy corto de menos de 2 meses para la ejecución de los fondos, sometiendo al programa y direcciones de línea a una mayor presión por alcanzar las metas presupuestarias.
- Entre los meses de agosto-diciembre se realizaron contrataciones de servicios necesarios para las jornadas de capacitación especialmente en las comunidades, también compras de equipo de computación y materiales de oficina, habiendo adquirido compromisos con proveedores locales que no fueron saldados (ninguno) por la institución en 2014 por distintas razones. Esta dilación de 1 a 3 meses para efectuar pagos afecta la credibilidad y solidez del programa en los municipios. Se espera que todos los compromisos adquiridos puedan ser honrados en enero de 2015, y poder mejorar los procesos de compras para 2015 en base a las lecciones del periodo 2014.
- Con respecto al congelamiento de fondos que había dictado SEFIN en el mes de septiembre se hicieron numerosas gestiones para poder disponer del presupuesto aprobado inicialmente, gestiones que llegaron incluso hasta el KFW y que rindieron su fruto al descongelarse los fondos a finales del mes de octubre. Esto ocasionó un retraso de un mes para iniciar los procesos de contratación de las consultorías en fortalecimiento de habilidades de jóvenes.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

El periodo del informe actual representó el más fructífero en cuanto al cumplimiento de indicadores se trata, especialmente por la aprobación y desembolso de fondos para los 3 proyectos de infraestructura, así como la realización de varias jornadas de capacitación en las comunidades y en la institución. Esto contribuyó a que al finalizar el año el programa alcance una aceptable ejecución financiera superior al 85% del POA 2014. A mediados de noviembre hubo una reunión con una misión del KFW en donde se mostraron satisfechos con el desempeño del programa hasta el momento, pero que a la vez solicitaron incrementar el desempeño esperado para CONVIVIR en los años 2015-2017.

EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE

Actividad	Meta financiera	Meta Física	Monto Ejecutado	Físico Ejecutado
Gasto Operativo	351,351	1	445,318.94	1
Inversión con Fuente Externa	11,492,465	1	13,469,661.22	1
Total	11,843,816	1	13,914,980.16	1

4. OBSERVACIONES FINALES

El avance de la etapa preparatoria es favorable alcanzando una ejecución financiera superior al 85.9% (L. 18, 316,427.97), permitiendo que para el primer trimestre del 2015 se tenga un fuerte trabajo en ejecución de obras de infraestructura en los municipios. Así mismo la experiencia ganada permitirá realizar planificaciones más acertadas, y mejorar el cumplimiento de indicadores para el periodo 2015.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)

- **PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA
(FHIS/CLIP)**



i. Objetivo General

Enfoque de las actividades de la Iniciativa de Mérida y de la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centro América (CARSI), en las áreas de prevención de pandillas y el tráfico de drogas bajo el Área del Programa de Buena Gobernabilidad, en la ejecución de proyectos de infraestructura de iniciativa comunitaria.

ii. Focalización

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la seguridad en las comunidades y que puedan construirse en menos de un año.

iii. Descripción del Proyecto

Instalaciones educativas, centros de salud, iluminación de calles, proyectos de agua, espacios comunitarios más seguros, centros de alcances, centros vocacionales, etc.

Monto del Convenio: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 124 millones aproximadamente. Estos fondos son donación. La fecha de finalización es en Septiembre de 2014.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	70,145,453.00	68,995,453.00	98.36%
Total		68,995,453.00	

v. Principales Logros

● EVENTOS ESPECIALES

Proyecto	Municipio	Fechas
Graduación de 53 jóvenes de las colonias Morales I, Morales II y Morales III de San Pedro Sula en oficios de Electricidad y Manejo de Máquinas Industriales, en el marco del componente Incentivo Juvenil	San Pedro Sula	10 de octubre de 2014
Módulo II Diplomado Universitario en Prevención Situacional en el marco del Convenio IDECOAS- PNUD (fondos USAID) y en alianza con el IUDPAS/UNAH	Distrito Central	26 de noviembre al 4 de diciembre de 2014

● IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CPTED EN LAS COMUNIDADES PILOTO

No.	COMUNIDAD	CAMINATA EXPLORATORIA	TALLER DE DIBUJO	ASAMBLEA DE PRIORIZACIÓN	TALLERES PARTICIPATIVOS DE MAQUETAS
1	Col. Rubí, Choloma	✓	✓	✓	No aplica
2	Col. El Japón, Choloma	✓	✓	✓	No aplica
3	Col. Éxitos de Anach, Choloma	✓	✓	✓	✓
4	Col. San Vicente de Paul, San Pedro Sula	✓	✓	✓	✓
5	Col. Lempira, San Pedro Sula	✓	✓	✓	✓
6	Col. Morales II, San Pedro Sula	✓	✓	✓	✓
7	Col. Morales III, San Pedro Sula	✓	✓	✓	✓
8	Col. Sierra Pina, La Ceiba	✓	✓	✓	✓
9	Col. Melgar, La Ceiba	✓	✓	✓	✓
10	Col. Armenia Bonito, La Ceiba	✓	✓	✓	No aplica
11	Col. Modesto Rodas Alvarado, La Ceiba	✓	✓	✓	No aplica

12	Col. Primero de Mayo, La Ceiba	✓	✓	✓	No aplica
13	Col. Las Torres, Distrito Central	✓	✓	✓	✓
14	Col. San Francisco, Distrito Central	✓	✓	✓	✓
15	Col. Nueva Capital, Distrito Central	✓	✓	✓	✓

● **CAPACITACIONES TÉCNICAS BAJO EL COMPONENTE DE INCENTIVO JUVENIL**

No.	COMUNIDAD	NOMBRE DEL TALLER DE CAPACITACIÓN	NO. DE JÓVENES	ESTATUS ACTUAL
1	Col. Éxitos de Anach, Choloma	Taller de Máquinas Industriales	13	Terminado
2	Col. San Vicente de Paul, San Pedro Sula	Taller de Electricidad	Aprox. 20	Por iniciar actividades
3	Col. Lempira, San Pedro Sula	Taller de Electricidad	18	Terminado
4	Col. Morales II, San Pedro Sula	Taller de Máquinas Industriales	18	Terminado
5	Col. Morales III, San Pedro Sula	Taller de Electricidad	17	Terminado
6	Col. Sierra Pina, La Ceiba	Taller de Albañilería	9	Terminado
7	Col. Melgar, La Ceiba	Taller de Electricidad	17	Terminado
8	Col. Las Torres, Distrito Central	Taller de Electricidad	23	Terminado
9	Col. San Francisco, Distrito Central	Taller de Electricidad	29	Terminado
10	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Taller de Albañilería	22	Terminado

● **EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

PROYECTOS TERMINADOS

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Status	% de Avance Físico
1	Completación Centro de Alcance	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%

2	Pavimentación Concreto Hidráulico - 400 m de calle	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
3	Construcción / Expansión Centro de Alcance	Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
4	Construcción Centro de Alcance	Búfalo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
5	Reparación Centro de Alcance Los Ángeles Sector El Carmen	Col. Los Ángeles, San Pedro Sula, Cortés	Finalizado	100%
6	Construcción Escuela 29 de Noviembre	Col. Suazo Córdova, San Pedro Sula, Cortés	Finalizado	100%
7	Iluminación de Calle de Acceso al Centro de Alcance	Col. López Arellano, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
8	Reparación Cancha Multiusos frente a Centro de Alcance	Col. López Arellano, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
9	Reparación Escuela Augusto C. Coello	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
10	Construcción de Acceso Peatonal e Iluminación	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
11	Construcción de Centro de Alcance	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
12	Construcción de cancha multiusos en Parque Pawanka	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
13	Construcción Centro de Alcance	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
14	Estudio Drenaje de Aguas Lluvias	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
15	Diseño Muro de Contención y Pavimentación de Calle en Sector Los Pozos - CPTED Anexo H	Col. San Francisco, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
16	Extensión de Red Secundaria para Iluminación de Bordos y Mejoras al Sistema de Iluminación de Calles	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
17	Ampliación Estudio Drenaje de Aguas Lluvias	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
18	Pavimentación de Calles	Col. Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
19	Diseño de Techo de cancha multiusos	Puerto Lempira, Gracias a Dios	Finalizado	100%
20	Mejoras a Puente, Drenajes, Aceras y Bordillos	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
21	Mejoras a Kinder San José y Área Recreativa	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
22	Pavimentación Concreto Hidráulico	Col. San Judas, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
23	Construcción Centro de Alcance	Col. Zapote Norte, Distrito Central, Francisco Morazán	Finalizado	100%
24	Mejoras al Sistema de Iluminación de calles	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
25	Construcción de parque infantil	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
26	Construcción de cancha multiusos	Col. Éxitos de ANACH, Choloma, Cortés	Finalizado	100%

27	Ampliación Jardín de Niños Marcelino Pineda López	Col. Sierra Pina, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
28	Reparación Jardín de Niños Nuevo Amanecer	Col. Melgar 2, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
29	Construcción de contenedores para basura	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
30	Construcción de parada de buses	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Finalizado	100%
31	Pavimentación / Electrificación Colonia San Alejo	Col. San Alejo, Tela, Atlántida	Finalizado	100%
32	Construcción de parada de buses	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
33	Mejoras al Sistema de Iluminación de calles	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
34	Parada de buses	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Finalizado	100%
35	Ampliación Centro de Salud	Comayagua, Comayagua	Finalizado	100%
36	Construcción Cancha Multiusos	Aldea Las Calabazas, Cane, La Paz	Finalizado	100%
37	Mejoras a cancha de futbol	Barrio San Agustín, San Agustín, Copán	Finalizado	100%
38	Construcción Cancha Polideportivo	Barrio El Dorado, Nueva Arcadia, Copán	Finalizado	100%
39	Reparación Escuela María Elena de Santamaría	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%
40	Mejoras a Centro de Alcance	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%
41	Reparación cancha multiusos	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Finalizado	100%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Fondos USAID L.	Status	% de Ejecución
1	Construcción Parque Infantil y Mejoras a Kinder Mauricio Campagne- CPTED Anexo L	PEC	Colonia Armenia Bonito, La Ceiba	1,150,000.00	En inicio de obras	0%
2	Pavimentación de Calles	PEC	Col. El Japón, Choloma	1,765,052.00	En ejecución	90%
3	Construcción Drenaje de Aguas Lluvias	PEC	Col. El Japón, Choloma	230,512.00	En ejecución	90%
4	Pavimentación de Calles y Drenaje Superficial	PEC	Col. Rubí, Choloma	1,800,000.00	En ejecución	96%
5	Iluminación y mejoras a cancha multi-usos	PEC	Col. El Japón, Choloma	400,000.00	En ejecución	90%
6	Mejoramiento de calles en Sector Cabañas Elite	Contratista	Col. San Francisco, Distrito Central	500,000.00	En inicio de obras	0%

7	Ampliación y mejoramiento espacio recreativo en Sector La Popular	Contratista	Col. San Francisco, Distrito Central	1,400,000.00	En inicio de obras	0%
8	Mejoras al Sistema de Iluminación de Calles - CPTED Anexo L	PEC	Col. Armenia Bonito, La Ceiba	800,000.00	En inicio de obras	0%
9	Iluminación Campo de Fútbol - CPTED Anexo L	PEC	Col. Armenia Bonito, La Ceiba	480,000.00	En inicio de obras	0%
10	Construcción Centro de Alcance y Mejoras a Jardín de Niños	Contratista	Col. Primero de Mayo, La Ceiba	2,150,000.00	En inicio de obras	0%

- **PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP)**

i. Objetivo General

Enfoque de las actividades de la Iniciativa de Mérida y de la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centro América (CARSI), en las áreas de prevención de pandillas y el tráfico de drogas bajo el Área del Programa de Buena Gobernabilidad, en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa

ii. Focalización

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI y escuelas priorizadas por la Secretaría de Educación. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la infraestructura física educativa, a través de reparaciones a centros educativos y ampliaciones de escuelas a centro básico.

iii. Descripción del Proyecto

Reparación de centros educativos (escuelas y jardines de niños) en la primera fase del programa. Ampliación de escuelas a Centro Educativo Básico, según los criterios de selección realizados en conjunto con la Secretaría de Educación y la Oficina de Educación de la USAID, en la segunda fase del programa.

Monto del Convenio: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de L. 47,269,533 para la ejecución de la primera fase del programa. Estos fondos son donación. La fecha de finalización es en Septiembre de 2014.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
Total			

v. Principales Logros

EXECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/ PROYECTOS TERMINADOS

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Status	% de Avance Físico
1	Reparación en Escuela Manuel Francisco Vélez	Cane, La Paz	Terminado	100%
2	Reparación Jardín de Niños El Japón	Col. El Japón, Choloma, Cortés	Terminado	100%
3	Reparación Escuela Enrique Ortez Pinel	Col. Primero de Mayo, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
4	Reparación Escuela Policarpo Paz García	Col. Melgar N.1, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
5	Reparación Escuela Francisco Regis Benedith Fase I	Col. San José, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
6	Reparación Escuela General Gustavo Alvarez Martínez	Col. Armenia Bonito, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
7	Reparación Jardín de Niños Club de Leones	Col. Suyapa, La Ceiba, Atlántida	Terminado	100%
8	Reparación Jardín de Niños Brazos de Amor	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	Terminado	100%
9	Reparación Jardín de Niños Buen Samaritano	Col. Rubí, Choloma, Cortés	Terminado	100%
10	Reparaciones en CEB Juan Ramón Molina (Fase I)	Col. San Miguel, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
11	Reparación Escuela Jesús Aguilar Paz	Col. San Francisco, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%
12	Reparación Escuela Ibrahim Gamero Idiáquez	Col. Zapote Norte, Distrito Central, Francisco Morazán	Terminado	100%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – FASE I

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Fondos USAID L.	Status	% de Ejecución
1	Reparación Escuela Francisco Regis Benedith Fase II	Contratista	Col. San José, La Ceiba	2,438,700.00	En ejecución	86%
2	Reparación Centro de Educación Básica (CEB) Estado de Israel	Contratista	Colonia Flor del Campo, D.C.	2,632,000.00	En ejecución	76%
3	Reparación Jardín de Niños Sagrado Corazón	Contratista	Colonia Las Torres, D.C.	1,880,000.00	En ejecución	83%
4	Reparaciones en Centro de Educación Básica (CEB) Juan Ramón Molina (Fase II)	PEC	Colonia San Miguel, D.C.	3,071,540.00	En inicio de obras	0%
5	Reparación y Mejoras a Centro de Educación Básica (CEB) Justo Rufino Spilbury	Contratista	Colonia Bufalo, La Ceiba	2,232,830.00	En ejecución	40%
6	Reparación Escuela José Arturo Santos Delgado	Contratista	Colonia Modesto Rodas Alvarado, La Ceiba	2,195,000.00	En inicio de obras	0%
7	Reparación Escuela El Japón	Contratista	Colonia El Japón, Choloma	2,771,690.00	En inicio de obras	0%

PROYECTOS SELECCIONADOS Y EN FORMULACIÓN– FASE II

En conjunto con la Secretaría de Educación y el FHIS, se hizo la selección de los centros educativos a ser intervenidos durante la Fase II del Programa. Estos fueron seleccionados en base a los criterios de la ampliación de la oferta educativa a través de la creación de aulas de clase para el Tercer Ciclo educativo, tal y como lo establece la Ley Fundamental de Educación. Otro criterio era el índice de precariedad en la que se encuentran las escuelas, el cual va acorde a la información contenida en el Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

Los centros educativos seleccionados y que actualmente se encuentran en proceso de formulación y evaluación son los siguientes:

No.	Nombre del Centro Educativo	Ubicación	Status
1	Escuela Lempira	Col. Sierra Pina, La Ceiba	Formulado
2	CEB Rubén Antúnez Castillo	Col. San Jorge, Sector Cofradía, San Pedro Sula	Formulado
3	Polivalente Las Brisas	Col. Las Brisas, San Pedro Sula	Formulado
4	Escuela Éxitos de ANACH	Col. Éxitos de ANACH No. 2, Choloma	Formulado
5	Escuela Oswaldo López Arellano	Col. López Arellano, Choloma	Formulado
6	Escuela María Elena de Santamaría	Col. Nueva Capital, Distrito Central	Formulado
7	Escuela José María Casco	Col. La Sosa, Distrito Central	Formulado
8	Escuela Miguel Andonie Fernández	Col. La Era, Distrito Central	Formulado
9	Escuela Rafael Pineda Ponce	Col. Unidad y Fuerza, Distrito Central	Formulado

COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL

- **Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras.**

i. Localización Geográfica:

Principalmente en los Departamentos de Intibucá, La Paz, Comayagua, El Paraíso, Sur de Francisco Morazán, Copán, Santa Bárbara y Lempira.

ii. Duración:

27 meses (agosto 2013 a octubre del 2015).

iii. Beneficiarios:

Beneficiando aproximadamente a 13,000 habitantes.

iv. Financiamiento Total:

El monto solicitado a la Cooperación Suiza es de USD 2,463,160 el monto total del proyecto es de USD 3,498,791

El FHIS tiene como uno de sus objetivos “Mejorar las condiciones de vida de la población pobre brindándole mayor acceso a los servicios sociales básicos”; siendo congruente con el objetivo 1 de la “Ley para el Establecimiento de una Visión se País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras”. Las comunidades han venido priorizando en los planes de desarrollo municipal proyectos de agua potable y saneamiento, algunas municipalidades incluso han realizado un gran esfuerzo para ejecutar estudios preliminares de pre inversión de obras identificadas en sus planes de inversión; no obstante por la dimensión de los proyectos y la capacidad técnica y financiera de los municipios no se han podido ejecutar, por lo que han solicitado al FHIS, como institución ejecutora descentralizada apoyo para la ejecución de los mismos.

Según la Encuesta Permanente de Hogares de Mayo 2011, el acceso a servicio de agua proveniente de sistemas públicos y privados o de pozos está en el área urbana en un 97% de las viviendas y en el área rural en un 83% de las mismas. En tanto, en el área urbana el servicio de saneamiento por alcantarillado sanitario y pozo séptico es de 90%; y, en el área rural el saneamiento con servicio de alcantarillado, pozos sépticos o letrinas secas es de 83%. Las coberturas muestran trecho alto para alcanzar las metas de desarrollo del milenio.

El Proyecto con financiamiento de la Cooperación Suiza se manejará bajo el ciclo de proyectos del FHIS; promoviendo la participación comunitaria y municipal en la ejecución de los subproyectos bajo una metodología de trabajo de atención a la demanda y el fortalecimiento a las comunidades.

v. Descripción del Proyecto

El Proyecto ampliará y mejorará el acceso a agua y saneamiento con un enfoque integral a una población meta de 13,000 personas, unas 2160 familias. La región de trabajo es principalmente los Departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Intibucá y La Paz, así como Copán, Lempira y Yoro (ver el Mapa de la Región de trabajo en el Anexo 3.)

Para optimizar la inversión se revisarán los diseños preliminares existentes. Con el fin de fortalecer al personal y consultores del FHIS mediante talleres se realizará la transferencia de experiencias y lecciones aprendidas a diseñadores, revisores e inspectores.

vi. Objetivo General

Se ha contribuido a la mejora de las condiciones de vida de comunidades pobres de Honduras, en el marco de los principios de equidad y sostenibilidad.

vii. Objetivo de Proyecto

Se ha incrementado el acceso a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en los municipios atendidos.

viii. Objetivos Específicos

1. Construidas obras de agua potable y saneamiento integral acorde a la estructura espacial (urbano, periurbano y rural) de las comunidades
2. Fortalecidas las capacidades comunitarias para brindar servicios eficientes con mejora del entorno ambiental y sanitario.
3. Agilizados los procesos del FHIS para lograr eficiencia en procedimientos y gestión.

ix. Productos

1. Producto 1.1 Diseñados 16 proyectos y sus expedientes examinados
2. Producto 1.2 Construidos 9 sistemas de agua potable
3. Producto 1.3 Construidos seis (6) sistemas de alcantarillado sanitario y cuatro (4) de saneamiento básico integrales
4. Producto 1.4 Construida una (1) planta potabilizadora FIME
5. Producto 1.5 Construidos seis (6) módulos sanitarios escolares

6. Producto 1.6 Construida una (1) Planta de tratamiento de Aguas Residuales
7. Producto 2.1 Capacitadas para la sostenibilidad 15 comunidades
8. Producto 2.2 Capacitadas en higiene y saneamiento 15 Escuelas
9. Producto 3.1 Fortalecido el FHIS en la ejecución de Proyectos APS
10. Producto 3.2 Equipadas las Unidades de Diseño y Capacitación del FHIS

x. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	12,649,188.47	1,114,942.70	8.81%
Total			

xi. Avance por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Contratado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	44	33,102,733.59	1,580,493.30	1,580,493.30	0.00	1,580,493	13,538	311
SALUD	4	809,493.97	0.00	0.00	0.00	0	368	14
Grand Total	48	33,912,227.56	1,580,493.30	1,580,493.30	0.00	1,580,493.30	13,906	325

xii. Avance por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COMAYAGUA	7	9,883,386.40	0.00	0.00	0	4,564	46
COPAN	3	4,031,699.27	0.00	0.00	0	3,004	69
EL PARAISO	5	1,353,776.53	61,310.35	0.00	61,310	905	28
FRANCISCO MORAZAN	4	3,632,870.54	473,014.36	0.00	473,014	452	21
LA PAZ	23	9,648,143.93	984,858.24	0.00	984,858	1,937	121
LEMPIRA	3	2,763,912.11	61,310.35	0.00	61,310	2,546	12
YORO	3	2,598,438.78	0.00	0.00	0	498	28
Grand Total	48	33,912,227.56	1,580,493.30	0.00	1,580,493.30	13,906	325

xiii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	169	811,510.31	769,111.61	746,445.01	22,666.60

xiv. Logros y Avances:

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ALDEA	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE A LA FECHA
1	El Paraíso	El Paraíso	Santa Cruz	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	Se está a la espera de la No Objeción de la Cooperación Suiza para proceder a licitar el proyecto. Ya se cuenta con la Licencia Ambiental.
2	Comayagua	Lejamaní	Casco Urbano	Construcción Alcantarillado Sanitario	Se procedió a apertura de licitación el 08 de dic. /14. En proceso de evaluación de ofertas.
3	Yoro	Yorito	Casco Urbano	Ampliación Sistema Alcantarillado Sanitario	Se procedió a apertura de licitación el 16 de dic. /14. En proceso de evaluación de ofertas.
4	Comayagua	Ajuterique	Casco Urbano	Construcción Alcantarillado Sanitario	Se procedió a apertura de licitación el 08 de dic. /14. En proceso de evaluación de ofertas.
5	La Paz	Cané	Casco Urbano	Construcción de Sistema de Alcantarillado	Se procedió a apertura de licitación el 05 de enero. /15. En proceso de evaluación de ofertas.
7	Intibucá	Intibucá	Llano La Virgen	Construcción Sistema de Agua Potable	Se está a la espera de la No Objeción de la Cooperación Suiza para proceder a licitar el proyecto. Ya se cuenta con la Licencia Ambiental.
8	Copan	Dulce Nombre de Copan	Casco Urbano	Construcción Planta Potabilizadora	28/enero /2015 apertura de licitación.
9	Francisco Morazán	Reitoca	Cerro del Señor.	Construcción Sistema de Agua Potable	Se aperturaran ofertas de licitación el 09 febrero 2015.
10	Francisco Morazán	Sabanagrande	La Jagua	Construcción Sistema de Agua Potable	Se llevara a cabo nuevo proceso de licitación de perforación de Pozo exploratorio.
11	El Paraíso	Teupasenti	Cerro Grande	Construcción Sistema de Agua Potable	Se procedió a apertura de licitación el 19 de dic. /14. En proceso de evaluación de ofertas.
12	La Paz	Santa Ana	Juniguara	Construcción Sistema de Agua Potable	En espera de licencia ambiental para firmar contrato con la ONG ganadora del proceso de licitación privada.
13	La Paz	Santa Ana	El Tizate	Construcción Sistema de Agua Potable	
14	La Paz	Santa Ana	El Orégano	Construcción Sistema de Agua Potable	
15	La Paz	Santa Ana	Matazano	Construcción Sistema de Agua Potable	
16	Lempira	La Unión	Casco Urbano	Construcción de Sistema de Alcantarillado	Se procedió a apertura de licitación el 16 de dic. /14. En proceso de evaluación de ofertas.

CARTERA PROYECTOS VARIOS

DECRETO No. 045-2013.

Artículo 1.- Crease el Programa de Infraestructura, Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo, con el propósito de fomentar la Actividad Económica Nacional y mejorar las condiciones de vida de la población más desposeída del país.

Artículo 2.- Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a emitir ordenes de comprar a favor de las Empresas Productoras de Cemento; dichas ordenes serán distribuidas en forma equitativa y las Empresas Productoras de Cemento entregaran el producto según las instrucciones que reciban del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Se autoriza a la referida Institución y a cada una de las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento, para suscribir los convenios necesarios para la entrega del comento comprado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrada en vigencia de este decreto.

Artículo 3.- Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a emitir notas de crédito para la compra de cemento, incluido el costo del flete, a las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento por un monto de MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L. 1,000,000,000.00); las notas de crédito serán presentadas ante la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) como pago del Impuesto Sobre la Renta y

Aportación Solidaria Temporal de las Empresas Productoras de Cemento, a partir de la entrada en vigencia de este Decreto.

Artículo 4.- Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a suscribir, dentro los cinco (5) días calendarios siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto, convenio tripartitos a nivel de cada una de las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento para viabilizar el procedimiento de aplicación de crédito fiscal al Impuesto Sobre la Renta y aportación solidaria temporal, estos créditos se consideraran como parte de la recaudación para la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). La aplicación del crédito fiscal estará sujeta al control y fiscalización respectiva. Asimismo se faculta a la SEFIN para negociar los descuentos correspondientes según el volumen de compra del cemento, en ningún caso esta podrá negociar un precio superior al de la lista vigente al momento de emitida la orden de compra.

Artículo 5.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), procederá a realizar obras civiles en todo el territorio nacional, en forma directa o mediante las contrataciones de Empresas del sector privado incluyendo empresas constructoras, empresas supervisoras, empresas de consultoría, empresas de gerenciamiento de proyectos y empresas desarrolladoras de proyectos y Asociaciones Comunitarias.

Artículo 6.- Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a suscribir convenios subsidiarios de coejecución de proyectos con otras instituciones de gobierno que estén vinculadas a la ejecución de proyectos de infraestructura como la Secretaría de Estado en las Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y Fondo Vial, así como con alcaldías municipales, patronatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias e iglesias.

Artículo 7.- Se autoriza al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y a las municipalidades que así lo decidan a suscribir convenios para la entrega de cemento con cargo a sus transferencias municipales, tales convenios deberán ser registrados en la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.

Artículo 8.- Se autoriza al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a canalizar el cemento hacia las Empresas que tienen contratos con el Estado para la construcción, reparación y rehabilitación de la red vial; el valor del cemento entregado será para reducir el costo de la obra contratada, ajustando las estimaciones de avance de obra, reduciendo el costo del cemento utilizado, previa calificación de la Institución ejecutora.

Artículo 9.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), estructurará una cartera de proyectos elegibles, dentro de los cuales se incluirá, entre otros los siguientes:

1. Pavimentación de calles en las zonas urbanas de las comunidades (pavimentación municipal);
2. Proyectos de Mejoramiento y conservación ubicados en la red vial secundaria y terciaria, que de acuerdo a evaluaciones técnicas cuenten con un adecuado sistema de drenaje. Estos podrán ser ejecutados ya sea mediante un proceso de licitación con financiamiento y con pagos parciales o totales con cemento;
3. Construcción de pisos de concreto para las casas de las familias más necesitadas, en el marco de la iniciativa de Pisos Saludables;

4. Autoconstrucción de proyectos con participación de las comunidades y de los gobiernos locales;
5. Ciclo vías para que los niños accedan a su escuela utilizando bicicletas o cualquier otro medio de transporte rural;
6. Instalaciones deportivas para la recreación y prevención;
7. Pavimentación del acceso hacia el centro de salud cuando este no estén aledaño a la plaza central;
8. Arreglo del acceso a un determinado atractivo turístico que posea la comunidad en sus alrededores; y ,
9. Construcción de un obra importante de drenaje menor o reparación de una obra de drenaje mayor, como un puente que sea de vital importancia para la accesibilidad integral de la comunidad.

Artículo 10.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), deberá implementar un sistema de gestión, planificación, control de calidad, seguimiento y verificación de la ejecución de los proyectos objeto de este Decreto; podrá contratar para estos propósitos los servicios profesionales de empresas privadas especializadas.

Artículo 11.- Toda compra de cemento realizada al amparo de este Decreto queda exenta del pago de Impuesto Sobre la Renta.

i. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	4	1,431,685.66	1,289,983.54	0.00	1,289,984	9,528	0
EDUCACION	29	36,848,418.62	35,585,643.09	0.00	35,585,643	21,876	345
MUNICIPAL	716	604,095,410.74	613,604,432.59	932,341.00	612,672,092	992,308	960
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	5	287,464,496.10	1,573,886.10	0.00	1,573,886	11,775	0
SALUD	1	966,294.73	831,781.26	0.00	831,781	420	0
Grand Total	755	930,806,305.85	652,885,726.58	932,341.00	651,953,385.58	1,035,907	1,305

ii. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	16	10,076,280.83	10,053,614.79	0.00	10,053,614.79	10,555	36
CHOLUTECA	29	10,825,464.96	12,036,690.94	0.00	12,036,690.94	24,253	95
COLON	20	8,094,583.73	7,763,926.83	0.00	7,763,926.83	8,342	0
COMAYAGUA	56	51,947,796.10	50,014,645.62	0.00	50,014,645.62	55,378	113
COPAN	37	44,855,372.11	19,690,459.69	0.00	19,690,459.69	33,376	36
CORTES	51	69,123,183.53	70,851,040.92	164,085.69	70,686,955.23	105,928	30
EL PARAISO	27	16,212,047.99	16,371,081.36	0.00	16,371,081.36	25,518	0
FRANCISCO MORAZAN	206	513,418,204.47	263,756,068.89	768,255.31	262,987,813.58	505,342	838
GRACIAS A DIOS	2	938,785.82	938,785.82	0.00	938,785.82	1,000	0
INTIBUCA	24	8,982,838.23	8,461,241.72	0.00	8,461,241.72	10,892	0
ISLAS DE LA BAHIA	4	3,994,351.00	3,994,350.99	0.00	3,994,350.99	29,640	0
LA PAZ	33	10,831,660.78	10,698,779.39	0.00	10,698,779.39	34,222	0
LEMPIRA	55	101,446,158.69	101,786,582.96	0.00	101,786,582.96	64,772	30
OCOTEPEQUE	26	10,577,829.95	10,562,783.12	0.00	10,562,783.12	19,633	6
OLANCHO	56	29,972,833.47	25,294,230.65	0.00	25,294,230.65	51,973	72
SANTA BARBARA	65	19,990,488.12	21,166,052.10	0.00	21,166,052.10	31,058	30
VALLE	13	8,228,564.30	8,751,210.47	0.00	8,751,210.47	6,418	19
YORO	35	11,289,861.77	10,694,180.32	0.00	10,694,180.32	17,607	0
Grand Total	755	930,806,305.85	652,885,726.58	932,341.00	651,953,385.58	1,035,907	1,305

iii. Avances y Logros

Se encuentran en ejecución 701 proyectos, en fase de adjudicación y contratación se encuentra 22 proyectos y en autorización y aprobación 16 proyecto. Y tenemos 9 proyectos cerrados.