



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE SEPTIEMBRE 2020

| No. | ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO | SECTOR SUB SECTOR  | NOMBRE DEL PROYECTO   | UBICACIÓN DEL PROYECTO       | PROPÓSITO   | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | ALCANCE DEL PROYECTO   | IMPACTO AMBIENTAL   | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS  | FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL | COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)   | VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO   | RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS   |
|-----|--|--------------------|---|------------------------------|---|---|--|---|--|----------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 1   | Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara   | Agua y Saneamiento | Construcción de Proyecto de Agua en la Aldea de Consolacion                               | Consolacion                  | Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua potable de la comunidad de Consolacion contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de dicha comunidad | El proyecto consiste en la construcción de un proyecto de agua en la comunidad de consolacion disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas  | Por el momento el proyecto esta en su etapa inicial solo se han hecho estudios ,por lo que no se ven avances sustanciosos en la parte fisica del proyecto así mismo la parte financiera                            | Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuencia y se trata de proteger las fuentes de agua. | En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos       | Fondos Municipales         | Lps.100,000.00           | Diciembre de 2019                                | En proceso 10.35%          | L.100,000                        | Diciembre de 2020                | En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy poco avance tanto en lo fisico como en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las tranferencias.. | Por el momento no existen variaciones ya que apenas se inicia el proyecto  | No existen cambios por el momento.   |
| 2   | Ing. Mauricio Avalos.                  | Sector Vial        | Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio                                    | Todo el Municipio de Lepaera | Mejoramiento de la condicion Vida del municipio.  | El proyecto coconsiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales debido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas,por lo cual se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vias de acceso | El presente proyecto se inicio a principios de año y este mes se dio por finalizado,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehiculos a diario circulan, tramo iniciado, tramo finalizado. | Generación de polvo por las actividades de limpieza,chapia,cuneteo,vastreado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.  | En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehiculos que trasportan cosechas y otros. | Fondos Municipales         | L.1,700,000.00           | Diciembre de 2019                                | En proceso 6.24%           | L.1,700,000.00                   | Diciembre de 2020                | En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecucion,aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio             | No hay variacion por el momento  | No se Presentara Perfil por poco avance financiero y fisco. No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos. |
| 3   | Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.     | Educacion          | Construcción de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro | Plan del Socorro             | Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje    | El Proyecto Consiste en la construcción de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro ,mejorando así la asistencia de los niños  | En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcción.  | Ya con la verificación respectiva por parte de la UVA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.  | En esta área no ha sufrido ningún impacto.   | Fondos Municipales         | L.363,872.08             | Diciembre de 2019                                | En proceso 9.93%           | L.363,872.08                     | Mayo de 2020                     | La obra fisica lleva muy poco avance al igual que la financiera  | Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica | No hay cambios verificables en el proyecto NO se elaborara perfil de Proyecto.por bajo porcentaje de ejecución de 9.93%        |

|   |                                     |                      |  |                              |   |  |  |  |  |  |              |                   |   |              |                   |  |  |   |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|--|--|---|
| 4 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara | Infraestructura Vial | Reconstrucción de Puente Hamaca que comunica al municipio de Lepaera con San Juan de Opoa. | San Jose de Pajapas          | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del municipio de Lepaera, Lempira, mejorando la infraestructura a vial de la zona Rural para un mejor desplazamiento y seguridad personal de los ciudadanos. | El proyecto consiste en la reconstrucción del Puente Hamaca que comunica al Municipio de Lepaera con San Juan de Opoa las cuales servirán de acceso para que la gente pueda circular sin complicaciones ya que el puente estaba dañada su estructura física y era un riesgo. | Por el momento ya esta finalizada en lo que corresponde al apoyo municipal en su parte física esta concluido, en lo financiero es muy lento ya que este mes no se ejecutaron muchas obras comenzadas, pero en si el proyecto ya esta siendo utilizado. | Este es un proyecto de mucho impacto ambiental, en vista que al reconstruir el puente se previene que la crecida del rio estropee el paso de las personas que viajan de Rinconda, San Jose de Pajapas, Misiora, Plan del socorro hacia San Juan de Opoa, Santa Rosa de Copan o al resto del pais. y viseversa. | En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningun impacto que se considere relevante | Municipalidad ,Gov. Central                  | L.100,000.00 | Diciembre de 2019 | En Proceso 48% +5.00%+10.00%+1.80% de septiembre. | L.100,000.00 | Julio de 2020     | En estos momentos el proyecto ya lleva un buen avance de la obra física ,pero la parte financiera es muy lenta ,ya se presento perfil de dicha obra                      | No existe ninguna variacion por el momento.sola mente en cuanto a la fecha de Finalizacion | No se presentara Perfil por poco avance financiero 1.80% y los cambios que se visualizan en su estructura física ya se presentaron . Por esta razon se cambiara la fecha de culminacion de la obra. |
| 5 | Ing. Mauricio Avalos.               | Sector Vida Mejor    | Operación Fuerza Honduras  | Todo el Municipio de Lepaera | Contribuir a mejorar la calidad de Salud de las Personas del municipio de Lepaera a través de la Instalación de un centro de Triaje para el control de las personas infectadas de COVID en el municipio                                       | El proyecto consiste en la compra de mobiliario y equipo para el centro de Triaje del municipio además se pagara personal de salud que esta directamente atendiendo el centro de triaje.   | El presente proyecto se aprovo e inicio a mediados de este año y este mes se logro dar un avance de un 43.91%,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque no se puede jugar con la salud de los habitantes de Lepaera.                 | Generación de polvo por las actividades de limpieza de salas especiales en donde seria ubicado todo el mobiliario y equipo adquiridos para el buen funcionamiento del centro de Triaje.  | En esta area no ha sufrido ningun impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto  | Transferencia por parte del Gobierno central | L.809,483.00 | Julio de 2020     | En proceso el 43.91%                              | L.809,483.00 | Diciembre de 2020 | En relacion a lo planificado el proyecto lleva muy buen avance ,ya que se ha adquirido el equipo y mobiliario necesario para el buen funcionamiento del centro de Triaje | No hay variacion por el momento  | No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.  |

*Rosandra Lara Castro*



Rosandra Lara Castro  
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal