



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	ELECTRIFICACION OROPULE		11	11	12 03 007 000 01-001 47210 11-001-01 20 5		0.00	293,589.99	0.00	0.00	0.00	293,589.99	0.00	0.00	293,589.99	0.00	0.00	293,589.99	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN		11	11	13 01 002 000 01-001 47210 11-001-01 20 5		0.00	260,375.58	0.00	0.00	0.00	260,375.58	0.00	0.00	260,375.58	0.00	0.00	260,375.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN		11	11	14 04 002 000 01-001 47210 11-001-01 20 5		0.00	146,013.86	0.00	0.00	0.00	146,013.86	0.00	0.00	146,013.86	0.00	0.00	146,013.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LOS CASERIOS DE LA BREA -EL OVEJO Y LOS INGLESES	CASERIOS DE LA BREA -EL OVEJO Y LOS INGLESES	11	11	13 02 001 000 01-001 47210 11-001-01 20 7		697,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	697,330.40	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	43.00 %	397,330.40	56.00 %	EN PROCESO	
5	EMBELLECIAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO	CASCO URBANO	15	11	11 01 001 001 01-000 23400 15-013-01 20 5		303,000.00	0.00	0.00	684,000.00	150,000.00	837,000.00	68,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,674.00	8.00 %	768,326.00	91.00 %	EN PROCESO	



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
6	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA EL ESPINO	11	11	15 02 002 000 01-001 47210 11-001-01 20 5	01	0.00	66,013.86	0.00	0.00	0.00	66,013.86	0.00	0.00	66,013.86	0.00	0.00	66,013.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	CONTRAPARTE EN CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	LEATERIQUE	11	11	12 03 006 001 01-000 23400 11-001-01 20 5	01	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	249,750.00	62.00 %	150,250.00	37.00 %	EN PROCESO	
8	CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE VIDA MEJOR URBANO DE LEPATERIQUE CENTRO	CASCO URBANO DE LEPATERIQUE CENTRO	11	11	12 03 008 000 01-001 47110 11-001-01 20 7	01	0.00	728,507.10	0.00	0.00	0.00	728,507.10	0.00	0.00	477,584.68	0.00	0.00	477,584.68	65.00 %	250,922.42	34.00 %	EN PROCESO	
9	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E CENTRO DE LA CULTURA Y CAPACITACIÓN BARRIO EL CENTRO LEPATERIQUE F.M	BARRIO EL CENTRO	11	11	47110	4	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	ELECTRIFICACIÓN RAMALES EL CARRIZAL, GUAYABAL	EL CARRIZAL, GUAYABAL	11	11	47210	06	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EL GUAYABAL	EL CARRIZAL, GUAYABAL	11	11	47210	08	0.00	0.00	0.00	507,828.20	0.00	507,828.20	0.00	0.00	260,367.17	0.00	0.00	260,367.17	51.00 %	247,461.03	48.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2020
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							1,400,330.40	1,574,500.39	0.00	1,691,828.20	450,000.00	4,216,658.99	68,674.00	0.00	2,333,695.14	0.00	0.00	2,402,369.14		1,814,289.85			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Oqt4cs0vQFdlQkKc9cuztxT9SprKTwaQIAtSnXc/oMVVv6r5NJ69n/crUleTUrwsmPCZuOFG6S1pKOWp52CmZ
oaP08v3Bwck/mC/KbHZAi+Zv2vpTw/4dr5Pf3vT6yk7dLJdYI74uvf7WPv8Jjx2X3hnziBZ3/puMWfZ2z7mJnO7PTYtjrPf8jEn7Mo/9f1JxVE7aDuwg5yewZfte/QBBpDsz6Cg
aZhTfV9Wc0RO3zBZ7N5So1PavpCPRTv5XMWfBeoA==