




MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, COPAN
PROYECTOS
MES DE NOVIEMBRE
AÑO 2020



N	ENCARGADO	SECTOR-SUBSECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN LEMPIRAS	FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS DE MANERA	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	SECTOR VIVIENDA	MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES	BARRIO LAS BRISAS, CHALMECA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y REPARACION DE TECHOS	DAR UNA MEJORA CALIDAD DE VIDA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA Y IOTA	N/A	N/A	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	L. 225,149.5	11/11/2020	EJECUCION	L. 225,149.5	EJECUCION	N/A	N/A	N/A	N/A
2	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	SECTOR VIVIENDA	MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES	COLONIA MANUEL PINTO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y REPARACION DE TECHOS	DAR UNA MEJORA CALIDAD DE VIDA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA Y IOTA	N/A	N/A	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	L. 183,799.50	13/11/2020	EJECUCION	L. 183,799.50	EJECUCION	N/A	N/A	N/A	N/A
3	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUBSIDIO DE PATRONATO	QUEBRADA SECA	GARANTIZAR EL ACCESO Y LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS	REPARACION DE TUBERIAS	DAR UNA MEJORA CALIDAD DE VIDA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA Y IOTA	N/A	N/A	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	L. 26,600.00	23/11/2020	FINALIZADO	L. 26,600.00	27/11/2020	N/A	N/A	N/A	N/A


Oscar Ramirez
Jefe UTM

