

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



Oficio N° 25-OP-2020

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020

Por este medio se adjunta cuadro de proyectos ejecutados y en ejecución durante el mes de noviembre del 2020, para ser incorporados a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PÚBLICAS
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al de 30 noviembre del 2020



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO							ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO												
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato			
																		SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																													
1	11 05 003 001 000 23400 11 001 01 20	Infraestructura, Electrificación	Corrección Proyecto electrificación tercera etapa	Tesorito	Se ejecutara la corrección del sistema de electrificación en la comunidad de Tesorito.	1. Conexión de un transformador de 37.5KVA 2. Cambio de un poste de 35ft de madera en mal estado 3. Vestir 13 postes de 35 ft de madera con aislamiento primario 4. Mover 2 postes de 35 ft que están mal ubicados 5. Instalación de 605.00m de línea primaria	Poner en funcionamiento el proyecto de electrificación.	N/A	N/A	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	-	0%	L	100,000.00	Finalización estimada: 20 de diciembre del 2020 Inicio: 17 de noviembre del 2020	X		X		X		X		X		
2	11 01 010 000 001 47110 15 013 01 20	Infraestructura, Educación	Seguimiento construcción de auditorio en centro de educación Básico Jairo Ayala	Guadalupe Carney	Contribuir con el mejoramiento de calidad de las instalaciones educativas.	Construcción de segunda etapa de auditorio. 1. Tijeras de tubo de hierro de 2x4 galvanizado 1.50 mm 8 unidades 2. Techo de cubierta de Aluzinc calibre 26 y artesón de tubo de 4x4 galvanizado 3. Limpieza final.	Crear un ambiente sano y agradable para el aprendizaje de los estudiantes.	N/A	N/A	Erin Javier Guevara	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	160,000.00	40%	L	400,000.00	Finalización estimada: 12 de diciembre del 2020 Inicio: 23 de noviembre del 2020	X		X		X		X		X		
3	11 01 022 000 001 47110 11 001 01 20	Educación	Construcción aula de jardín de niños David Jochebed	Colonia 19 de abril	Contribuir con el mejoramiento de calidad de las instalaciones educativas a través de mejoras en las instalaciones físicas del Centro educativo.	Construcción de primera etapa de aula de clases en el Jardín de Niños, Cimientos de Mampostería, Solera inferior, 4 varillas N 3 y varilla N 2 @ 20cm, Castillos de concreto con 4 varillas #3 y varilla #2 @ 20cm, Pared de bloque de concreto #5, Solera intermedia de concreto, 4 varillas N 3 y varilla N 2 @ 20cm, Solera superior de concreto, 4 varillas N 3 y varilla N 2 @ 20cm, Relleno de piso con material selecto.	Crear un ambiente sano y agradable para el aprendizaje de los estudiantes.	Remoción de capa vegetal existente	Excavación para fundición de cimientos.	Erin Javier Guevara	Municipalidad de Trujillo	25 de febrero del 2020	L	28,800.00	20%	L	144,000.00	Finalización estimada: 19 de diciembre del 2020 Inicio: 30 de noviembre del 2020	X		X		X		X		X		
4	12 01 002 001 000 23400 11 001 01 20 0540	Infraestructura, Electrificación	Electrificación de campo de futbol	Barrio Capiro	Se ejecutara la instalación de postes, cableado, transformador y lámparas para la electrificación de la cancha.	1. Instalación de un transformador de 150KVA 2. Instalación de un poste de 35ft concreto 3. Instalación de 8 postes de madera de 35ft 4. Instalación 190.00 m de línea primaria 1/4 in 5. Instalar 3 retencidas completas (andas y varillas) 6. Instalación de 265.00 m de triple secundario 7. Instalación de 1 lámpara led 40watts 8. Instalación de 6 lámparas tipo estadio de 1500 watts	Electrificación de cancha en el Barrio Capiro, sector de la Iglesia Católica.	N/A	N/A	Erin Javier Guevara	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	240,402.16	100%	L	240,402.16	Finalización: 05 de noviembre del 2020 Finalización estimada: 25 de noviembre del 2020 Inicio: 29 de octubre del 2020	X		X		X		X		X		
5	12 01 001 000 001 47110 11 001 01 20	Edificaciones de bienes municipales	Seguimiento de posta policial	Comunidad de Ocotes Altos	Proveer a los pobladores lugares más seguros a través de la construcción de una posta policial que beneficiara a la población que habita las comunidades cercanas a Ocotes Altos.	- Paredes de bloque #5 (culatas) - Relleno de piso material selecto apisonado - Piso firme de concreto simple =3.5"- Ventanas de colosías y aluminio 7 unidades - Puerta de entrada principal - Puertas metálicas interiores 7. Suministro e instalación de cubierta de techo lamina de alucin y canaleta galvanizada 2x4 - Instalaciones eléctricas circuitos de fuerza e iluminación - Balcones de hierro - Repello y pulido de paredes interior y exterior - Afinado de piso con cemento - Pintura en paredes - Suministro e instalación de lavamanos sanitario y regadera - Pozo séptico y conexiones sanitarias de tubería de drenaje - Pila de bloques área de lavandería incluye accesorios.	Beneficiar a aproximadamente 1454 habitantes (La Colon, Ocotes Altos, El Mochito) proporcionando un lugar en donde la Policía Nacional o el ejército puedan permanecer las 24 horas y garantizar la seguridad del sector.	Drenaje de aguas residuales y pozo séptico	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	108,519.85	50%	L	217,039.69	Finalización estimada: 19 de diciembre del 2020 Inicio: 19 de noviembre de 2020	X		X		X		X		X		
6	12 02 006 000 001 47110 15 013 01 20	Edificaciones de bienes municipales	Seguimiento construcción de centro comunal	Colonia del Aguan	Seguimiento de Centro comunal en la comunidad Colonia del Aguan.	- Columnas de concreto 7x10 pulgadas reforzado con 4 varillas #4 y anillos #3 - Pared de bloques #5 culatas - Solera de cierre de concreto 7x10 pulg 4 varillas #4 y anillos de 1/4 @ 20cm. - - Techo de lamina de Aluzinc 26 y artesón de tubo de 2x6 doble y fijador canaleta de 2x4 Repello pulido de paredes Tallado de elementos de concreto - Balcones de varilla lisa y ángulo	Colaborar a fortalecer las asociaciones civiles y comunales dentro de las comunidades, impulsando así la participación ciudadana.	N/A	N/A	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	180,000.00	60%	L	300,000.00	Finalización estimada: 12 de diciembre del 2020 Inicio: 23 de noviembre de 2020	X		X		X		X		X		
7	12 02 004 000 001 47110 15 013 01 20	Edificaciones de bienes municipales	Construcción de centro comunal	Comunidad de Rigores	Se construirá un nuevo Centro comunal en la comunidad de Rigores junto al centro actual ya que este se encuentra dañado.	- Cimientos de mampostería. - Sobrecimiento de bloques #5. Columnas de 17.5x25 reforzada con 4 varillas de 1/2 y anillos de 1/4 @ 20cm. - - Viga inferior de 15x20 cm reforzada con 4 varillas de 3/8 y anillos de 1/4 @ 20cm. - - Paredes de bloque #5 asiado. Viga intermedia de 15x20 cm reforzada con 4 varillas de 3/8 y anillos de 1/4 @ 20cm. - - Viga superior de 15x20 cm reforzada con 4 varillas de 1/2 y anillos de 1/4 @ 20cm. - - Techo de lamina de Aluzinc 26 y artesón de tubo de hierro de 3"	Colaborar a fortalecer las asociaciones civiles y comunales dentro de las comunidades, impulsando así la participación ciudadana.	N/A	Excavación para cimientos estructurales.	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	297,500.00	85%	L	350,000.00	Finalización estimada: 28 de diciembre del 2020 Inicio: 30 de octubre de 2020	X		X		X		X		X		

8	14 01 032 001 000 23400 15 013 01 20	Red vial	Mantenimiento de Calles de Terracería	El Nanzal	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	- Alquiler de motoniveladora champion. Precio por hora L. 2,000.00 Horas a trabajar 15. - Viajes de material en volqueta internacional de 12.00 m3. Volqueta marca Mack R600 de 12.00 m3 Volqueta Kenworth de 12.00 m3 Ofertando 10 viajes a L. 2,000.00 por viaje.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con relleno y maquinaria.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Finalización: 17 de noviembre del 2020 Finalización estimada: 25 de noviembre de 2020 Inicio: 16 de noviembre de 2020	X			X				X		
9	14 01 040 001 000 23400 15 013 01 20	Red vial	Mantenimiento de Calles de Terracería	Remolino	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	- Alquiler de motoniveladora champion. Precio por hora L. 2,000.00 Horas a trabajar 35. - Viajes de material en volqueta internacional de 12.00 m3. Volqueta marca Mack R600 de 12.00 m3 Volqueta Kenworth de 12.00 m3 Ofertando 15 viajes a L. 2,000.00 por viaje.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con relleno y maquinaria.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	100,000.00	100%	L	100,000.00	Finalización: 22 de noviembre del 2020 Finalización estimada: 28 de noviembre de 2020 Inicio: 19 de noviembre de 2020	X			X				X		
10	11 05 001 001 000 23400 11 001 01 20	Infraestructura, Electrificación	Seguimiento proyecto de electrificación	Comunidad Remolino	Se ejecutara la instalación de transformador, cableado para línea primaria, vestido de postes de 30ft y 35ft, cableado para línea secundaria y lámparas led tipo canasta.	1. Instalación de un transformador de 37.5KVA 2. Vestir 13 postes de madera de 35ft 3. Vestir 10 postes de 30 ft de madera. 4. Traspaso de tendido secundario de 6 postes de 30ft de madera a 6 de 35ft de madera. 5. Instalación de 660 m de línea primaria 1/4-In. 6. Instalar 17 retenidas completas. 7. Instalación de 900 m de secundario 21/0+1n+2 8. Instalación de 6 lámparas led tipo canasta 9. Trabajos Varios	Mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada con el proyecto.	N/A	N/A	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre 2019	L	243,565.80	100%	L	243,565.80	Finalización: 11 de noviembre del 2020 Finalización estimada: 20 de noviembre del 2020 Inicio: 29 de octubre del 2020	X			X			X		X	
11	12 05 003 001 000 23400 11 001 01 20	Infraestructura	Mantenimiento de parque en el Monumento de la Primera Misa	Puerto Castilla	Mejorar las condiciones actuales del Monumento, para recuperar este lugar turístico.	1. Limpieza y poda de arboles. 2. Demolición de aceras existentes para construir las nuevamente 3. Demolición de piso existente en el monumento, construcción de firme y enchape de baldosa 4. Demolición de gradas, firme de gradas y enchape con baldosas. 5. Enchape de baldosa en las jardineras, siembra de grama y plantas ornamentales. 6. Reconstrucción de pasamanos 7. Acabado de repello y pulido en estructura de cruz 8. Construcción de respaldar en bancas 9. Electrificación de parque. 10. Pintura general. 11. Rotulo informativo. 12. Colocación de astas de banderas.	Mejora estructural y visual del Monumento a la primera misa, realizando diversas actividades con la finalidad de rehabilitar el espacio con fines turísticos.	Poda de arboles	N/A	Ing. Grevis Arlinto Palacios Castro	Municipalidad de Trujillo	17 de enero 2020	L	219,618.00	42%	L	522,900.00	Finalización estimada con adendum de tiempo: 21 de diciembre del 2020 Finalización estimada: 05 de diciembre del 2020 Inicio: 19 de octubre del 2021	X			X			X	13 días de lluvias por tormentas tropicales	X	
12	14 01 081 000 001 47210 11 001 01 20	Infraestructura, Red Vial	Construcción de caja puente	Barrio Capiro	Mejorar las condiciones de tránsito en la calle, evitando que el paso sea interrumpido.	1. Excavación para cimientos de 2'x4' 12.00m 2. Cabezales de mampostería de 30cmx1.70mx12.00m 3. Viga de concreto reforzada 20x30cm 6 varillas de 1/2 anillo de 3/8 a cada 15cm 4. Losa de concreto reforzada e=30cm reforzada con varillas de 1/2 @15cm 5. Barandales de concreto 25x25, varilla de 1/2 y anillos de 3/8 @15cm 6. Relleno de aproximaciones con material selecto.	Mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada con el proyecto.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	28 de agosto del 2020	L	75,000.00	100%	L	75,000.00	Finalización real: 13 de noviembre del 2020 Finalización estimada: 23 de noviembre del 2020 Inicio: 27 de octubre del 2022	X			X			X		X	
13	12 01 016 001 000 23400 15 013 01 20	Infraestructura Bienes Municipales	Mantenimiento de Cancha deportiva	Barrio San Martin	Mejorar las condiciones de la cancha garantizando un lugar de recreación para los jóvenes y habitantes del barrio.	1. Limpieza y poda de arboles 2. Demolición de concreto existente 3. Tensado de malla ciclon existente 4. Acarreo de material desperdicio 5. Bajada eléctrica con cable triplex 6. Base de contador 7. Panel de control de 6 espacios 8. Circuito eléctrico lámparas cable triplex 9. Circuito eléctrico tomacorrientes 10. Suministro e instalación de pedestal HG 3" 11. Suministro e instalación de lámparas LED 200w 12. Tomacorrientes dobles 110v 13. Concreto 3000Psi 14. Tableros de Plywood marino incluye aro metálico. 15. Pintura general	Mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada con el proyecto.	N/A	N/A	Ing. Samir Enrique Gonzalez	Municipalidad de Trujillo	17 de enero 2020	L	110,000.00	100%	L	110,000.00	Finalización real: 14 de noviembre del 2020 Finalización estimada: 29 de noviembre del 2020 Inicio: 16 de octubre del 2020	X			X			X		X	
14	14 01 063 000 001 47210 11 001 01 20	Infraestructura, Bienes Municipales	Construcción de aceras Casco Urbano	Barrio El Centro	Embelllecimiento de áreas comunes del municipio.	Aceras frente al Hotel O'Glynn 1. Preparación de superficie (incluye demolición de obras existentes) 2. Aceras de concreto Aceras frente a Biblioteca Municipal y sala velatoria 3. Preparación de superficie (incluye demoliciones de obras existentes) 4. Construcción de muro de bloque (incluye arranques, dos líneas de bloque #6 y acabado en repello) 5. Aceras de concreto simple. 6. Limpieza Final	Mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada con el proyecto.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	17 de enero 2020	L	165,000.00	100%	L	165,000.00	Finalización estimada: 19 de diciembre del 2020 Inicio: 23 de noviembre del 2024	X			X			X		X	

15	12 05 002 001 000 23400 11 001 01 20	Infraestructura, Bienes Municipales	Mantenimiento de parques Municipales	Parque central y parque de la colonia Eduardo Castillo.	Embellecimiento de áreas comunes del municipio.	Parque Central 1. Pintura de barandales, jardineras, fuente, bancas y lámparas metálicas. Colonia Eduardo Castillo 2. Pintura en jardineras, fuente y gradierías 3. Mantenimiento de luminarias y circuitos de iluminación 4. Reparación de juegos infantiles	Mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada con el proyecto.	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Municipalidad de Trujillo	17 de enero 2020	L	135,000.00	100%	L	135,000.00	Finalización real: 9 de noviembre del 2020 Finalización estimada: 9 de noviembre del 2020 Inicio: 13 de octubre del 2024	X		X		X		X		X	
----	--	-------------------------------------	--------------------------------------	---	---	--	--	-----	-----	------------------------	---------------------------	------------------	---	------------	------	---	------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--