

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés
jueves, 10 de diciembre de 2020

**LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.**

Atentamente,



LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



Todos por Villanueva



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS (A&S ELECTRIKOS) (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Extensión de 607' de Línea Primaria 1F+N 1X1/0 - 1X2 ACSR, Extensión de 2,189' de Línea Secundaria 2F+N 2X1/0 - 1X2, Instalación de Transformador de 50 KVA 19.9 KV. 120/240 V. y Mejoras al Alumbrado Público	Colonia Vista Hermosa, Villanueva, Cortés	Perforación de 19 agujeros para postes y retenidas; Hincado de 3 Postes de concreto de 30"; Hincado de 5 postes de concreto de 35"; Reubicación de 2 postes existentes de concreto de 30"; Desmontaje de 4 postes de madera de 30' en mal estado; Instalación y conexión de 1 transformador de 50 kva 19.9 kv., 120/240; Flechado de 2,189' de línea secundaria 2f+n 2x1/0 + 1x2; Flechado 607' de de línea primaria 1f+n 1x2 acsr; Desmontaje de 558 de líneas existentes en la estado; Instalación y armado de 12 bastidores de 3 líneas; Instalación y armado de 2 bastidores de 1 línea; 12. Instalación completa de caja corta circuito de 27 kv; 13. Instalación completa de paramayo de 27 kv; Instalación completa de 3 aterrizaje para polo a tierra; Instalación de 10 lámparas tipo led de 100 watts 87-270 v con conexión polo a tierra, multivoltaje; 10 Brazos metálico para lámpara tipo cobra led de 100w; Instalación de 8 lámparas tipo led de 50 watts 87-270v con conexión polo a tierra, multivoltaje; 8 Brazos metálico para lámpara tipo cobra led de 50 w; Instalación de 8 retenidas sencilla completa; 20. Instalación de retenida doble completa; 21. Instalación y armado de cruces de madera de 8"	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades excavación del	Excavación para hincado de postes y retenidas	Fondos Municipales	L. 779,412.50	02/11/2020	Pendiente por trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
2	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes Lopez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Construcción de 12 Pozos de inspeccion para aguas negras	Colonia Villas del Rio, Villanueva, Cortés	Ubicación y señalización de 12 puntos a construir pozos; 143 ML. De marcaje y corte de área para pozos; 120 M2 de demolición de pavimento; 230.5 M3 de excavación de área a construir pozos; Construcción de 11 pozos de inspección para aguas negras con una altura de h. 1.20 - 2.50 Mts.; Construcción de 1 pozo de inspección para aguas negras con una altura de h: 60-3.50 Mts.; Construcción de 8 dados de concreto de 0.70 ML x 0.70 ML x 0.5 Ml; Reparación de 8 tubos existentes de aguas negras; Relleno de 90.8 M3 con material selecto compactado hasta una altura de sub rasante; Fundición de 114 M2 de Pavimento 4,000 PSI y botado de material de desperdicio	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales producto de la excavación del suelo para la construcción de los pozos y reparación de tubería existente	Excavación del suelo para la construcción de los pozos y reparación de tubería existente	Fondos Municipales	L. 844,702.50	30/10/2020	Ejecutado	L. 844,702.50	11/12/2020	Acatado	N/A	N/A

Escalado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S. DE R.L. (Gerson Fidel Osorio Hernández)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de 293 Ml. De Cunetas, 10 Ml. De Quebra Pata metálico y 37 Ml. De Cruces de calles	Colonía Guadalupe López, Villanueva, Cortés	<p>CUNETAS TRAMO #1 SECCIÓN H=0.60M, A=0.50 M 40 Ml. De Trazado y marcado; 26.8 M3. de Relleno con material de sitio; 26.8 M3. de Retiro con material de ripio; 35.8 M3 de Excavación y conformación (212,00x1.40x1.00); 48 M2. de Enchape de cuneta con bloque de 6" fundido con concreto y baston#3; 80 Ml. Solera Superior de 0.15x0.10 mts 2#3, #2 @20cm;</p> <p>CUNETAS TRAMO #2 SECCIÓN H=0.80M, A=0.70M 253 Ml. Trazado y marcado; 85.66 M3. Relleno con material de sitio; 156.88 M3. Retiro con material de ripio; 168.99 M3. Excavación y conformación (212,00x1.40x1.00); 404.8 M2. Enchape de cuneta con bloque de 6" fundido con concreto y baston#3; 506 Ml. Solera Superior de 0.15x0.10 mts 2#3, #2 @20cm; 253 M2. Hechura de piso de concreto simple, e=10cm (20x1.00);</p> <p>QUIEBRA PATA METALICO 10 Ml. Trazado y marcado; 12.55 M2. Excavación y conformación (10,00x1.20x0.60); 12 M2. Enchape de cuneta con bloque de 8" fundido con concreto y bastones #4; 14 M2. Hechura de piso de concreto simple, e=10cm (20.00x1.00); 10 M2. Instalación de rieles metálicos; 2 Ml. Construcción de tapaderas;</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levanamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales producido de la excavación del suelo para la construcción	Excavación del suelo para la construcción de cunetas, Quebra Pata metálico y Cruces de Calles y Cajas Receptoras	Fondos Municipales	L. 1,156,495.31	03/11/2020	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					<p align="center">CRUCES DE CALLE 37 Ml. Trazado y marcado; 29.6 M3. Excavación y conformación (16,00x1.20x1.00); 59.2 M2. Enchape de cuneta con bloque de 8" fundido con concreto y bas; 40.7 M2. Hechura de piso de concreto simple, e=10cm (20.00x1.00); 40.7 M2. construcción de losa de concreto e=15cm #4 a/s @ 20cm; 2 demolición de cruces existentes;</p> <p align="center">CONSTRUCCION DE CAJAS RECEPTORAS 8 Ml. Trazado y marcado; 8 M3. Relleno con material de sitio; 12.88 M3. Excavación y conformación (35,00x1.00x0.80); 8 Ml. Solera superior de 0.20x0.15 mts 4#4, #3@20 cm.; 2 Tapadera metálica; 8 M2. Pared con bloque de 6" fundido de bastones; 4 M2. Hechura de piso de concreto simple e=10cm (20.00x1.00)</p>												

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN		
4	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS (A&S ELECTRIKOS) (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Construcción de Línea Primaria 1F+N 1x3/0 + 1X2 y Línea Secundaria 2F+N 2X3/0 + 1X2 para rehabilitar el servicio de energía	El Calán, Brisas del Calán Sector Santa Eduviges La Corzoza en Villanueva, Cortés	7 agujeros para poste y retenida 24x72; 2. Hincado de poste de concreto de 35'; Hincado de poste de concreto de 35'; 2 Hincado de poste de madera de 30'; 2 Desmontaje de poste de concreto de 35' con cables secundarios, cables de tv y cables de internet; 3 Instalación de retenida sencilla completa; 3 Montaje y armado de cruzeta de madera de 8'; 737 Construcción de línea secundaria; 148' Reparación de línea secundaria; 826' Construcción de línea primaria; 171' Reparación de línea primaria; 2 Instalación de aterrizaje completo polo a tierra; 2 Instalación de caja corta circuito de 27 kv; Instalación de para rayo de 27 kv; 4 Instalación de bastidores de 1 línea, completo; 2 Instalación de lámpara tipo led 150 watts 87-240 v, multi voltaje, con conexión polo a tierra; 2 Brazo metálico para lámpara tipo cobra led de 150 w; Armado e instalado de lámpara led tipo reflector de 600 watts multivoltaje 85-240 v, con fotocontrol de encendido y pagado automatico; 3 Perforados de agujeros para postes y retenidas 24x72; 2 Hincado de postes de madera de 35';	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades del	Excavación para hincado de postes	Fondos Fuerza Honduras II Lps. 500,000.00 Fondos Municipales Lps. 970,575.00	L 1,470,575.00	06/11/2020	Ejecutado	L 1,470,575.00	17/11/2020	Acertado	N/A	N/A		
					574' Reparación de línea primaria con cable neutro nuevo; 2 Instalación de bastidores de 1 línea, completo; 3 Montaje y armado de cruzeta de madera de 8'; Instalación de retenida sencilla, completa; Instalación de aterrizaje polo a tierra; 2 Instalación de caja corto circuito de 27 kv. Con rompe arco; 269' Reparación de línea primaria; 2 Montaje y armado de cruzeta de madera de 8'; 7 Montaje y armado de cruzeta de madera de 8'; 472' Reparación de línea primaria; 4 Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72; Hincado de poste de concreto de 35'; Hincado de poste de madera de 35'; 547' Flechado de línea primaria; 2 Instalación de bastidores de 1 línea; 3 Instalación de retenida sencilla completa; 15 Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72; 6 Hincado de poste de madera de 35'; 1560' Reparación de línea primaria; 1095' Flechado de línea primaria; 11 Montaje y armado de cruzeta de madera de 8'; 9 Instalación de retenida sencilla completa; 6 Instalación de aterrizaje polo a tierra, completo; 8 Instalación y armado de bastidores de 1 hilo, completo; 4 Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72; 3 Hincado de poste de madera de 35'; 867' flechado de línea primaria; 3 Instalación de retenida sencilla completa; hincado de poste de madera de 35'; 396' flechado de línea primaria; 295' flechado de línea secundaria; 672' reparación de línea primaria; 4 Instalación de retenida ; Instalación y armado de bastidores de 1 línea, completo; 4 Instalación y armado de bastidores de 3 líneas, completo.														
5	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS (A&S ELECTRIKOS) (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Rehabilitación de paso vehicular y peatonal en puente y calle sobre la quebrada Chasnigua	Aldea El Calán, Villanueva, Cortés	2000 M3 Retiro de escombros; 240M2 Conformación de terreno; 9 Suministro e Instalación de alcantarillas de 72 pulg; 1200 M3 Corte, carga y acarreo de material selecto; 1200 M3 Colocación y regado de material selecto.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, y sedimento de otros materiales producto de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre la carretera de acceso y colocación de material selecto	Fondos Fuerza Honduras II Lps. 500,000.00 Fondos Municipales Lps. 120,800.00	620,800.00	06/11/2020	Ejecutado	620,800.00	16/11/2020	Acertado	N/A	N/A		

Escaneado con CamScanner

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
6	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVIDA (Daniel Vidal Nájera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles Puentes Urbanos	Reparación de calle terracería tipo I y II desde Barrio Cabañas a aldea el Sauce y la Bolsa de Villanueva	Desde barrio Cabañas a aldea El Sauce y la Bolsa en Villanueva, Cortés	<p>DE BARRIO CABAÑAS A ALDEA EL SAUCE 6.5 Km.1. Conformación de calle con motoniveladora, vibro compactador y tanque de agua, limpieza y definición de cunetas y salidas de drenajes; 2.4 Km. 2. Conformación y balastado de calles con motoniveladora, vibro-compactador, tanque de agua, limpieza y definición de cunetas;</p> <p>DESDE EL SAUCE A LA BOLSA 2.5 Km.3. Conformación y balastado de calles con motoniveladora, vibro compactador, tanque de agua, limpieza y definición de cunetas y salidas de drenajes; 1 Km. 4. Conformación de calle con motoniveladora, vibro compactador y tanque de agua, limpieza y definición de cunetas y salidas de drenajes; 4750 M3 Limpieza y retiro de material excedente (lodo y escombros) en apertura de calles</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Lavamiento de partículas de polvo y sedimentación de otros materiales producto de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre la carretera de acceso y colocación de selecto	Fondos Municipales	1,795,000.00	06/11/2020	Ejecutado	1,795,000.00	23/11/2020	Acerado	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN	
7	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVIDA (Daniel Vidal Nájera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Limpieza y redirección de canal abierto en quebrada Chasnigua en un tramo de 2,280 ml.	Desde Santa Eduvigis hasta sector Brisas del Calán (Puente colgante entrada Col. España), Sector Calán en Villanueva, Cortés	2680 ML Replanteo topográfico(trabajo topográfico de acompañamiento diario) verificación en sitio de niveles del hombro del talud(dos extremos) como en la base de la quebrada.; 40,200 m2 Limpieza de descombro y remoción de capa vegetal alojados en la base del canal como en las laterales(taludes), ancho total promedio 15 ml;2680 ML Limpieza, conformación de cauce natural y taludes logrando una mejor escorrentía en las aguas estancadas, teniendo como ancho de promedio 6.00 ML en la base de la quebrada(canal).		Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales producto de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre el canal de la quebrada	Fondos Municipales	1,152,400.00	06/11/2020	Ejecutado	1,152,400.00	16/11/2020	Acertado	N/A	N/A
8	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 1.72 kms. de calle de terracería tipo I y definición de cauce de quebrada	Acceso a aldea La Mina de Villanueva, Cortés	1.50KM Remoción de escombros con tractor D-6 (como ser árboles y rocas); 1.50KM Definición de cauce de quebrada con excavadora 320 de caite; 0.70KM Conformación, balastado de calles, limpieza y definición de cunetas con motoniveladora, vibra compactadora, camión cisterna, volquetas de 5M ³ , retroexcavadora, en sección de 8 metro; 1.02KM Conformación, balastado de calles, limpieza y definición de cunetas con motoniveladora, vibra compactadora, camión cisterna, volquetas de 5M ³ , retroexcavadora en sección de 5 metros.		Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales producto de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre la carretera de acceso y colocación de selecto	Fondos Fuerza Honduras II Lps. 500,000.00 Fondos Municipales Lps. 81,278.00	581,278.00	06/11/2020	Ejecutado	581,278.00	13/11/2020	Acertado	N/A	N/A

RSJ 6

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
9	CONSTRUCTORA INGENIERO DENCIL AGUILAR VALENZUELA (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles Puentes Urbanos	Rehabilitación de pasas mediante Limpieza y Retiro de escombros de calles en colonia Nuevo Chamelecón, Col. Villas del Río, Calán Viejo y Brisas del Calán	Colonia Nuevo Chamelecón Colonia Villas del Río Calán Viejo Brisas del Calán Villanueva, Cortes	1,500 M3. 1. Retiro de material excedente (lodo y escombros) en calle y accesos de la colonia Nuevo Chamelecón; 1,500 M3.2. Retiro de material excedente (lodo y escombros) en calles y accesos de la colonia Villas del Río; 950 M2. Retiro de material excedente (lodo y escombros) en calles y accesos en aldea Calan Viejo; 950 Botado de excedente (lodo y escombros) en aldea Calan Viejo; 780 M3 Limpieza de material excedente (lodo y escombros) en calles y acceso a aldea brisas del calan; 780 M3 Botado de material excedente (lodo y escombros) en aldea brisas del Calan; 1,600 M3 7. Corte y carga de materiales selecto para calles de diferentes colonias afectadas en el sector este de la ciudad de Villanueva, en la cantera ubicada en la Colonia 28 de junio, sector este	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo y sedimentos de otros materiales producto de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre la carretera de acceso y colocación selecto	Fondos Fuerza Honduras II Lps. 500,000.00 Fondos Municipales Lps. 163,800.00	663,800.00	06/11/2020	Ejecutado	663,800.00	16/11/2020	Acertado	NA	NA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
10	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVIDA (Daniel Vidal Nájera)	Construcción y Adoques y Mejoras de Calles Puentes Urbanos	Dragado de Cauce, Conformación de Bordo para protección de quebrada La Mina	Quebrada La Mina, Sector Este de Villanueva, Cortes	2,000 Ml. Replanteo topográfico (trabajo topográfico de acompañamiento diario), verificación en sitio de niveles del hombro del talud (dos extremos) como en la base de la quebrada; 5,600 M2. Limpieza de escombros y remoción de capa vegetal, alojados en la base del canal como en los laterales (taludes); 2,000 Ml. Limpieza, conformación de cauce con material selecto logrando una mujer escorrentía en las aguas estancadas, ancho promedio de 6.00 ml. En la base de la quebrada (canal); 3,500 M3. Acarreo de material de desperdicio en predio ubicado a una distancia de 14.50 km desde sitio del proyecto El Milagro Salida a la Lima	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento desperdicios de otros materiales producto de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre el cauce de la quebrada	Fondos Fuerza Honduras II Lps. 500,000.00 Fondos Municipales Lps. 432,000.00	932,000.00	06/11/2020	Ejecutado	862,000.00	16/11/2020	7.51% Menor al presupuestado en vista que la actividad N. 1 del contrato no se realiza ya que no era necesaria	Lps. 70,000.00 Menos del monto del Contrato	La actividad N. 1 del Contrato no fue necesaria ya al momento de la ejecución del Proyecto
11	CONCRETOS HONDUREÑOS DEL NORTE S. DE R.L. (Freddy Faed Gabne Tibora)	Construcción Adoques y Mejoras de Calles Puentes Urbanos	Limpieza de carga de lodo y escombros de cauce de quebrada la Zuncuya y calles de la Aldea Pueblo Nuevo en Villanueva, Cortes	Quebrada Zuncuya y Aldea Pueblo Nuevo Villanueva, Cortes	600 M3 Limpieza de Material Excedente (Lodo y Escombros) en Calles y Accesos; 870 M3 Limpieza de Material Excedente (Lodo y Escombros) en Calles y Accesos; 350 M3 Corte, Carga y Colocación de Material Selecto para Rehabilitar Acceso de Calle Dañada.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento desperdicios de otros materiales producto de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre el cauce de la quebrada	Fondos Fuerza Honduras II	137,550.00	06/11/2020	Ejecutado	137,550.00	17/11/2020	Acartado	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
12	CONSTRUCTORA HERNANDEZ S. DE R.L (COTHER) (Neptalí Hernández Mejía)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Rehabilitación de 5.4 kms. De calles de acceso	Los Laureles Aldea El Paraíso Aldea El Pino Aldea Buena Esperanza Residencial Las Cañadas y Aldea Las Cañadas, Villanueva, Cortés	5.4 Kms. Remoción de escombros (árboles y derrumbes) con retroexcavadora, cargadora y excavadora 320CL.); 5.4 Kms. Conformación y reparación de calle dañada con motoniveladora, vibro compactador y cisterna; 4.50Kms. Conformación y reparación de calle dañada con moto niveladora, vibro compactadora y cisterna.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo, desperdicio de otros materiales producido de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre el suelo en calles	Fondos Fuerza Honduras II	389,340.00	06/11/2020	Ejecutado	389,340.00	13/11/2020	Acertado	NA	NA

Escudillo con Camis



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
13	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVIDA (Daniel Vical Najera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Rehabilitación de acceso y aproximaciones dañadas en quebrada Chasnigua	Aldea Gran Bretaña La Corzoa Calle Principal al Marañón Santa Eduviges Aldea El Perico Aldea El Coabano	<p>REHABILITACION DE ACCESO Y APROXIMACIONES EN QUEBRADA CHASNIGUA, ALDEA GRAN BRETAÑA. 250 M2. Conformación de aproximaciones; 480 M3. 2. Regado y colocación de material de río; 480 M3. 3. Corte, carga y acarreo de material selecto</p> <p>REHABILITACIÓN DE ACCESO Y APROXIMACIONES DAÑADOS EN QUEBRADA CHASNIGUA EN ALDEA LA COROZA 220 M2. Conformación de aproximaciones; 250 Ml. 5. Redirección de cauce de quebrada chasnigua; 540 M3. 6. Apertura de camino vehicular</p> <p>REHABILITACIÓN DE PUENTE Y CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MARAÑÓN, ALDEA SANTA EDUVIGES 250 Ml. 7. Redirección de cauce de quebrada chasnigua para habilitar paso en calle; 42 M2. 8. Quitado y colocación de alcantarillas de 36" y conformación de terreno; 50 Ml. 9. conformación de afluentes que drena hacia alcantarillas de 36";</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	Levantamiento de partículas de polvo y sedimentos de otros materiales producto de la remoción del suelo	Movimiento de tierra y escombros excedente sobre el suelo en calles y cauce de quebrada	Fondos Fuerza Honduras II	428,300.00	06/11/2020	Ejecutado	428,300.00	16/11/2020	Acertado	N/A	N/A
14					REHABILITACIÓN DE CALLE Y CRUCE DE QEBRADA EN ALDEA EL PERICO Y EL COABANO 850 M3. 10. Limpieza de material excedente (todo y escombros) en calles y acceso; 850 M3. 11. Corte, carga y colocación de material selecto para acceso de calle												
TOTAL _____																	

L. 10,951,653.31

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerencia de Infraestructura

