



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE NOVIEMBRE 2020

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construcción de Proyecto de Agua en la Aldea de Consolacion	Consolacion	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua potable de la comunidad de Consolacion contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de dicha comunidad	El proyecto consiste en la construcción de un proyecto de agua en la comunidad de consolacion disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el proyecto esta en su etapa inicial solo se han hecho estudios ,por lo que no se ven avances sustanciosos en la parte física del proyecto así mismo la parte financiera	Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 30.19%	L.100,000	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy poco avance tanto en lo fisico como en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las transferencias..	Por el momento no existen variaciones ya que apenas se inicia el proyecto solo se han comprado pocos materiales.	No existen cambios por el momento.
2	Ing. Mauricio Avalos.M ancomunidad Puca	Infraestructura	Construcción Adiciones y mejoras En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera,Lempira	El Proyecto consiste en la en la Construcción de Adiciones y mejoras al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez ,se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura física	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Municipalidad	Lps.100,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 24.87%	L.100,000.00	El avance este periodo es específicamente de caracter financiero,por lo cual se presentara reporte en el perfil de proyecto	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Trasnferencia es por eso que existe variacion en los proyectos	No existen variaciones por el momento	No hay cambios reportados por el momento
3	Ing. Mauricio Avalos	Agua y Saneamiento	Compra de Terreno para Construcción del Sistema de Agua Potable.	Yuena, Yuenita y El Belloto.	Mejorar Calidad de Vida a los habitantes.	El proyecto consiste en la Compra de Terreno para la construcción de un proyecto de agua en la comunidades de Yuena,Yuenita, y el Belloto isminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	por el momento se estan realizando pago para la adulsicion de terreno donde se encuentra la microcuenca	Ninguno	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.10,570.31	Diciembre de 2019	finalizado 100%	L.10,570.31	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos mencionar que ya esta etapa del proyecto esta finalizada	No hay variaciones por el momento.	No Hay Cambios ya que solo se realizo pago de Terreno del area de microcuenca.

4	Ing. Mauricio Avalos Municipalidad de Lepaera,	Infraestructura	Construcción de Mejoras y Adiciones en la Plaza la Amistad	Barrio Centro Lepaera	Mejorar la infraestructura de la Plaza la Amistad, Lepaera	el proyecto consiste en realizar mejoras en la plaza la amistad ,las cuales son de menor relevancia	El presente proyecto es permanente ya que la plaza se esta dando constante mantenimiento por ser una area publica ,las personas dañan	Por ser reparaciones mínimas no se presentan daños al medio ambiente ,por lo cual no hay contaminación	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.50,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 5.08% +9.57% de este mes	L.50,000.00	Diciembre de 2020	Es poco el avance físico y financiero	No hay variaciones por el momento.	No hay Cambios, por lo que no se presentara perfil por poco avance financiero y físico.
5	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condicion Vida del municipio.	El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales debido a las constantes tormentas ocasionadas por la tormenta ETA Y IOTA se encuentran deterioradas, por lo cual se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vias de acceso	el presente proyecto esta en etapa de ejecucion ya que las carreteras del municipio Constantemente se dañan y deterioran y esto es a causa de las fuertes tormentas ocasionadas por el huracan ETA Y IOTA	Generación de polvo por las actividades de limpieza, chapia, cuneteo, bastreado, transporte de materiales y reparación de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	Lps.2,470,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 17.11 %	L.2,470,000.00	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecucion, aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio, por en esta ocasion que quedaron dañadas	No hay variacion por el momento	la unica variacion existente en este momento es que es insuficiente el equipo para poder darle mantenimiento porque con la tormenta ETA Y IOTA se dañaron completamente las vias de acceso
6	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentación de Calle.	Iniciando frente a casa del Sr. Humberto Muñoz, doblado por casa del Sr. Nerin Ubence Reyes	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles Iniciando frente a casa del Sr. Humberto Muñoz, doblando	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal. y en estos momentos ya esta en su etapa final la obra fisica	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.486,520.00	Diciembre de 2019	En Proceso 10.81%	L.486,520.00	Marzo de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya culminado la obra fisica, pero esta a prueba todavia, no se	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera, en la	No se presentara Perfil ya que el presente proyecto tiene poco avance financiero ,pero la obra
7	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construcción de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro	Plan del Socorro	Mejorar las condiciones físico Pedagógicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro ,mejorando así la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.463,872.08	Diciembre de 2019	En proceso 10.78%	L.463,872.08	Fecha planificada Mayo de 2020 debido a Pandemia Diciembre de 2020	La obra fisica lleva muy poco avance al igual que la financiera	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica	No hay cambios verificables en el proyecto NO se elaborara perfil de Proyecto, por bajo porcentaje de ejecucion de
8	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construcción de Aulas Escolares en la Aldea Santa Rita, Lepaera ,Lempira.	Santa Rita	Mejorar las condiciones físico Pedagógicas del Centro educativo de la Comunidad de Santa Rita para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Santa Rita, mejorando así la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.181,830.00	Diciembre de 2019	En proceso 15.40%	L.181,830.00	Mayo de 2020	La obra fisica lleva muy poco avance al igual que la financiera	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica	No hay cambios verificables en el proyecto hasta este mes se le dara el avance deseado

9	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construcción de Jardín de niños Zenovia Rodas de La Estancia	La Estancia	Mejorar las condiciones físico Pedagógica para el aprendizaje de los niños a través de la construcción del Jardín de Niños en la Comunidad de La Estancia	El Proyecto Consiste en en la construcción de Jardín de Niños de la comunidad de la Estancia ,se construirá aulas de 6X8 tipo fís.,mejorando así la asistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.484,987.75	Diciembre de 2019	En Proceso 52.22%+14.96 %+1.68	L.484,987.75	Abril de 2020 peropor Pademia se fianlizara en Enero de 2021	La obra física de este proyecto lleva muy buen avance pero no se le ha dado el avance adecuado ya que a raíz de la Pandemia COVID19 el proy.se detuvo financiera y físicamente	Por el momento no existe ninguna variación en cuanto al costo	No hay cambios verificables en el proyecto en este mes ,pero se espera se concluya en enero uan vez sea depositado el porcentaje que falta para su culminación.
10	Rosandra Lara	Educacion	Cosntrucción de Cocina Comedor en el CEB Hernan Acosta Mejía de la aldea Las Pílas	Las Pílas Lepaera	Mejorar las condiciones en que se les dan los alimentos a los niños que asisten al CEB Hernan Acosta Mejía por la deficiencia en esta area esto para facilitar las condiciones en que los padres de familia elaboran los alimentos.	El proyecto consiste en la construcción de Cocina Comedor en el CEB Hernan Acosta Mejía de la comunidad de Las Pílas ,esto para contribuir a una mejor atención a los niños que asisten al centro educativo de las Pílas.	Por el momento el proyecto se esta ejecutando de manera eficaz. Porque ya se compro una parte del material a utilizar	no hay ningún impacto de carater ambiental por el momento	En esta area no ha sufrido ningún impacto que se considere relevante	Fondos Municipales	Lps. 100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 8.00%	L.100,000.00	Julio de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto esta en ejecucion no se le ha dado continuidad debido a la pandemia COVID-19	Por el momento el proyecto esta en espera segunda orden para su ejecucion	El avance físico de la obra es poco ya que apenas se hicieron trabajos de remocion de estructura y compra de primeros materiales por poco avance no se elaborara Perfil
11	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vida Mejor	Operación Fuerza Honduras	Todo el Municipio de Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad de Salud de las Personas del municipio de Lepaera a través de la Instalación de un centro de Triaje para el control de las personas infectadas de COVID en el municipio	El proyecto conlste en la compra de mobiliario y equipo para el centro de Triaje del municipio ademas se pagara personal de salud que esta directamente atendiendo el centro de triaje.	El presente proyecto se aprovo e inicio a mediados de este año y este mes se logro dar un avance de un 43.91%,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque no se puede jugar con la salud de los habitantes de Lepaera.	Generación de polvo por las actividades de limpieza de salas especiales en donde seria ubicado todo el mobiliario y equipo adquiridos para el buen funcionamiento del centro de Triaje.	En esta area no ha sufrido ningún impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto	Transferencia por parte del Gobierno central	L.1,537,226.60	Julio de 2020	En proceso el 43.91%+ 0.73% de este mes	L.1,537,226.60	Diciembre de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto lleva muy buen avance ,ya que se ha pagado personal y adquirido el equipo y mobiliario necesario para el buen funcionamiento del centro de Triaje	No hay variacion por el momento	No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.ademas muy bajo el avance de ejecucion por lo que no se elaborara perfil de proyecto
12	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construcción de Proyecto de Agua en caserío la Sierra ,aldea El Carmen	La Sierra El Carmen	Mejorar las abastecimiento de agua potable deEl Caserío La Sierra Aldea El Carmen contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de dicho Caserío	El proyecto construcción de un proyecto de agua en Caserío de Sierra ,El Carmen disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el su etapa inicial solo se han hecho estudios ,por lo que no se ven avances sustanciosos en la parte física del proyecto así mismo la parte financiera	Por el momento en la parte mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta area no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps.150,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 13.80%	L.150,000	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy poco avance tanto en lo físico como en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las tranferencias..	Por el momento no existen variaciones ya que apenas se incia el proyecto	No existen cambios por el momento.no se presentara perfil ya que no hay evidencias .


 Maria Rosandra Lara Castro
 Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

