



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015

Hora : 10:48 a.m.

Página: 1 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de aula en escuela Fidel Hector Chinchilla	Cerro Redondo	12	12	461-02	27,	18200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de aula en escuela Marco Antonio Aguilar	El Modelo	12	12	461-03	27,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de complejo sanitario en escuela Marco Antonio Aguilar	El Modelo	12	12	461-04	27,	1850,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de complejo sanitario en escuela Federico C. Canales	El Porvenir	12	12	461-05	27,	50,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	101,435.18	0.00	0.00	101,435.18	96.00 %	3,564.82	3.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de sala para usos múltiples en escuela Julian Flores	El Carrizal	12	12	461-06	27,	07215,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	185,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de sala para usos múltiples en escuela Manuel Bonilla	El Achiotal	12	12	461-07	27,	215,000.00	0.00	117,670.00	0.00	10,000.00	87,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	87,330.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mantenimiento casco urbano y área rural o y reparacion de edificios (Sector educacion)	San Nicolas	12	12	461-08	27,	60,000.00	36,429.51	0.00	45,000.00	0.00	141,429.51	0.00	0.00	70,243.50	0.00	0.00	70,243.50	49.00 %	71,186.01	50.00 %	EN PROCESO	
8	Mantenimiento B° San Nicolas o y reparacion de Modelo edificio CESAMO y CESAR	San Nicolas	12	12	461-09	27	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	14,459.00	0.00	0.00	14,459.00	41.00 %	20,541.00	58.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoramiento Barrio San de edicio de Nicolas Jefatura Policia Preventiva	San Nicolas	12	12	461-10	27	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Electrificación B° San Nicolas de Estadio municipal Las Ranas y Cancha Multiusos	San Nicolas	12	12	467-11	27,	13400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Electrificación El Achiotal de campo de Futbol	El Achiotal	12	12	467-12	27,	13100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 2 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
12	Electrificación de campo de Fútbol	El Carrizal	12	12	467-13	27, 1350,000.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Electrificación de campo de Fútbol	El Porvenir	12	12	467-14	27, 1370,000.00		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Electrificación de campo de Fútbol	El Carmen	12	12	467-15	27, 1370,000.00		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Mejoramiento B° San Nicolas de Parque Central		12	12	467-16	27 40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00	21.00 %	31,384.00	78.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento B° San Jose de areas de recreacion (Parque Infantil)		12	12	467-17	27, 2735,000.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	38,784.00	0.00	0.00	38,784.00	51.00 %	36,216.00	48.00 %	EN PROCESO	
17	Reparacion de alumbrado publico	Urbano y rural	12	12	481-18	27 180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	160,175.00	0.00	0.00	160,175.00	88.00 %	19,825.00	11.00 %	EN PROCESO	
18	Ampliacion servicio de energia electrica	Barrio San Francisco	12	12	481-19	27 300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Ampliacion servicio de energia electrica en colonia Municipal	Barrio San Sebastian	12	12	481-20	27, 28387,262.40		0.00	141,204.00	0.00	0.00	246,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	246,058.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Mejoramiento de vivienda solidaria digna para mujeres madres solteras	Todo el municipio	12	12	463-21	27, 05, 13, 18 350,000.00		84,437.97	0.00	0.00	18,256.35	416,181.62	0.00	0.00	214,396.87	0.00	0.00	214,396.87	51.00 %	201,784.75	48.00 %	EN PROCESO	
21	Adquisicion de terreno para campos de futbol	urbano y rural	11	11	413-22	27, 85,000.00		0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construccion de balanza municipal	Casco Urbano	11	11	461-23	27, 15327,409.44		0.00	0.00	0.00	45,000.00	282,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	282,409.44	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construccion de viviendas solidarias	Casco Urbano	11	11	463-24	27, 02, 18, 24 65,000.00		57,470.68	0.00	65,000.00	0.00	187,470.68	150,793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	150,793.76	80.00 %	36,676.92	19.00 %	EN PROCESO	
24	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable	Casco Urbano	11	11	464-25	27, 02150,000.00		84,213.09	0.00	0.00	0.00	234,213.09	150,887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	150,887.81	64.00 %	83,325.28	35.00 %	EN PROCESO	
25	Contraparte para mejoramiento caserio las brisas, El Porvenir	El Modelo, B° Los Santos	11	11	464-26	27, 24200,000.00		0.00	0.00	0.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construccion de sistemade alcantarillado sanitario	El Carrizal	11	11	465-27	27 200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
27	Pavimentación B° San Francisco y B° pedrimentado San Sebastian de calle que conduce al cementerio municipal		11	11	466-28	27	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	60,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,780.00	10.00 %	539,220.00	89.00 %	EN PROCESO		
28	Pavimentación Barrio San Sebastian pedrimentado de calle interna del cementerio municipal		11	11	466-29	27	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
29	Mejoramiento de calles	Casco Urbano	11	11	466-30	27,	02350,000.00	15,265.06	0.00	0.00	365,265.06	129,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	35.00 %	235,515.06	64.00 %	EN PROCESO		
30	Ampliación red de energía eléctrica	Cerro Redondo y Sisín	11	11	481-31	27	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
31	Construcción de lavaderos públicos	Barrio Arriba de El Porvenir	11	11	489-32	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	Construcción de Centro Comunal	El Modelo	12	12	461-33	27,	21200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	Construcción de Plaza Comercial	Casco Urbano	12	12	461-34	27,	02, 21260,000.00	68,918.28	0.00	0.00	328,918.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	Mantenimiento o reparación de edificios y viviendas	casco urbano y area rural	12	12	461-35	27,	18, 2150,000.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	71,828.29	0.00	0.00	71,828.29	53.00 %	63,171.71	46.00 %	EN PROCESO	
35	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos)	Urbano y Rural	12	12	463-36	27,	02, 18, 21250,000.00	170,000.00	0.00	150,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	372,386.58	0.00	0.00	372,386.58	65.00 %	197,613.42	34.00 %	EN PROCESO	
36	Mejoramiento de viviendas (Instalación eléctrica domiciliar)	Urbano y Rural	12	12	463-37	27	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00 %	64,400.00	99.00 %	EN PROCESO	
37	Construcción de viviendas	El Escondido	12	12	463-38	27,	02, 13, 18, 20, 21250,000.00	488,188.23	0.00	350,000.00	0.00	1,088,188.23	0.00	0.00	1,036,388.00	0.00	0.00	1,036,388.00	95.00 %	51,800.23	4.00 %	EN PROCESO	
38	Ampliación de alcantarillado sanitario	Casco Urbano	12	12	465-39	27,	21, 27, 2950,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	183,052.32	0.00	0.00	183,052.32	96.00 %	6,947.68	3.00 %	EN PROCESO	
39	Pavimentación de calles	Barrio San Nicolás	12	12	466-40	27,	27200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
40	Pavimentación de calles	Barrio San Cayetano	12	12	466-41	27,	27200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015

Hora : 10:49 a.m.

Página: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
41	Pavimentación de calles Barrio El Progreso		12	12	466-42	27, 29	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
42	Construcción de calle peatonal frente a la municipalidad Barrio San Nicolas		12	12	466-43	27, 05, 21	150,000.00	127,501.63	0.00	0.00	277,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
43	Mejoramiento de estadio de fútbol Las Ranas Barrio San de Nicolás		12	12	467-44	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	7.00 %	46,040.00	92.00 %	EN PROCESO		
44	Apertura de carreteras Area rural		12	12	475-45	27, 02, 27	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	5.00 %	37,750.00	94.00 %	TERMINADO	
45	Construcción de caja puente sobre quebrada La Ruidosa El Modelo		12	12	475-46	27, 02, 12, 15	355,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	433,923.24	0.0034,200.00	468,123.24	98.00 %	6,876.76	1.00 %	TERMINADO		
46	Reconstrucción de mangas de puentes Casco Urbano		12	12	475-47	27, 02, 24, 28, 29	160,702.74	181,147.00	0.00	10,000.00	0.00	351,849.74	0.00	0.00	342,585.51	0.00	0.00	342,585.51	97.00 %	9,264.23	2.00 %	EN PROCESO	
47	Mantenimiento y reparación de carreteras Area Rural		12	12	475-48	27, 05, 10, 15, 21, 24, 27, 29	300,000.00	746,818.18	0.00	1,053,946.43	0.00	2,100,764.61	0.00	0.00	2,100,035.00	0.00	0.00	2,100,035.00	99.00 %	729.61	0.00 %	EN PROCESO	
48	Ampliación de servicio de energía eléctrica Todo el municipio		12	12	481-49	27, 02, 05, 28	150,000.00	140,000.00	150,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	37,054.46	0.00	0.00	37,054.46	26.00 %	102,945.54	73.00 %	EN PROCESO	
49	Electrificación rural (energía solar) Area Rural		12	12	481-50	27	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
50	Ampliación de servicio de energía eléctrica Caserio El Sirinal de aldea Nueva Concepcion		12	12	481-51	27	28250,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
51	Electrificación Plan del Ceibo		12	12	481-52	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	43,676.15	0.00	0.00	43,676.15	87.00 %	6,323.85	12.00 %	TERMINADO		
52	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (Cuota AHMON)		12	12	517-01	27, 12	17,611.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
53	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro, (Cuota a mancomunidades)		12	12	524-01	27, 05	264,147.70	130,573.47	0.00	0.00	0.00	394,721.17	0.00	0.00	312,029.07	0.00	0.00	312,029.07	79.00 %	82,692.10	20.00 %	EN PROCESO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 5 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
54	Transferencia s corrientes a la administracio n central (1% FTM)		12	12	531-01	27, 12	129,484.16	0.00	0.00	0.00	129,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Ampliacion y conformacion de campo de futbol	El Achiotal	12	12	467-04	02	0.00	12,892.00	0.00	0.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	12,892.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	Mantenimient o y reparacion de carreteras	Area Rural	12	12	475-10	02	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Remodelacio n de un modulo de casa de la cultura (Sala de Computo)	Barrio San Nicolas	14	25	461-01	02	0.00	33,523.50	0.00	0.00	0.00	33,523.50	0.00	0.00	0.00	0.0024,317.39		24,317.39	72.00 %	9,206.11	27.00 %	TERMINADO	
58	Rehabilitacio n de carretera (Balastado, conformacion y cuneteo)	El Escondido	14	25	475-01	02	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0030,400.00		30,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	Construcción de Caja Puente	El Achiotal	12	12	475-53	02,	130.00	375,400.00	0.00	0.00	0.00	375,400.00	0.00	0.00	339,922.43	0.00	0.00	339,922.43	90.00 %	35,477.57	9.00 %	TERMINADO	
60	Pavimentacio n de carreteras, V Etapa	De CA-4 Hacia Casco Urbano	23	25	475-03	02,	100.00	20,492.43	0.00	0.00	20,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Adoquinado	Barrio el progreso	24	25	466-01	02,	100.00	14,997.35	0.00	0.00	14,997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Pavimentacio n de carreteras	De CA-4 Hacia Casco Urbano	13	25	475-01	02,	100.00	2,036.74	0.00	0.00	2,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Pago por servicios ambientales (PSA)	microcuenca La Escabrosa, Cerro Redondo.	11	11	239-02	02	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Reparacion de tramos carreteros en area rural	El Sisín, El Modelo, El Porvenir, acceso casco urbano a la CA4	26	25	234-01	02	0.00	731.41	0.00	0.00	0.00	731.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	731.41	100.00 %	TERMINADO	
65	Apertura de brecha y ampliacion de carretera	hacia El Sisín, En El Carmen (Sectores El sirinal, Los Corchos, Peña Blanca)	26	25	475-01	02	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	929.00	100.00 %	TERMINADO	
66	Reconstrucci on de viviendas y obras de mitigacion	Area Rural	26	25	463-01	02	0.00	8,936.81	0.00	0.00	0.00	8,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,936.81	100.00 %	TERMINADO	
67	Equipamiento las oficinas municipales		26	25	421	02	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00 %	35.25	100.00 %	TERMINADO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 6 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
68	Construccion Barrio San de gradas en Nicolas Estadio municipal Las Ranas		12	12	467-54	05, 13, 27, 29	0.00	200,000.00	0.00	0.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
69	Adquisicion de terreno de fuente de agua proyecto "Las Brisas"	El Modelo	11	11	413-55	07	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
70	ElectrificacionB° San Nicolas de Estadio municipal Las Ranas y Cancha Multiusos		12	12	481-11	13	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2.00 %	429,000.00	97.00 %	EN PROCESO	
71	Transferencia de Capital a la administracion central		12	12	541		12,280.00	0.00	9,413.16	129,484.16	0.00	120,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,071.00	100.00 %	TERMINADO	
72	Transferencia de Capital a instituciones descentralizadas no empresariales		12	12	542	12	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,611.00	100.00 %	EN PROCESO	
73	ElectrificacionEl Achiota de campo de Futbol		12	12	481-12	13	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	ElectrificacionEl Carrizal de campo de Futbol		12	12	481-13	13	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	ElectrificacionEl Porvenir de campo de Futbol		12	12	481-14	13	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	ElectrificacionEl Carmen de campo de Futbol		12	12	481-15	13	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construccion B° San Jose de cerca perimetral de Jardin de Niños Carlos Roberto Flores		12	12	461-58		18,240.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	141,131.00	0.00	0.00	141,131.00	65.00 %	73,869.00	34.00 %	EN PROCESO	
78	Adquisicion de terreno para campos de futbol	El Modelo	11	11	413-56	15	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Construccion de letrinas	Todo el municipio	12	12	463-57		18,290.00	0.00	0.00	206,905.25	40,000.00	166,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	166,905.25	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Mejoramiento Casco Urbano y de viviendas Area Rural (Construccion de estufas de 2X3 con Proyecto Mirador)		12	12	463-59	27	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	45.00 %	16,400.00	54.00 %	EN PROCESO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 7 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
81	Mantenimiento Area Rural o y reparacion de carreteras		11	11	475-48	27, 290.00	47,991.46	0.00	0.00	0.00	47,991.46	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	95.00 %	1,991.46	4.00 %	EN PROCESO	
82	Construccion comunidades de 14 de proyecto Cerro Redondo, El Resumidero y electrificacion El Sisim rural conectado a la Red			25	481-31	28 0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Se va iniciar a ejecutar en el 2015
Totales							9,726,617.44	3,553,929.05	588,287.16	3,407,946.84	3,254,297.94	12,845,908.2568,211.57 3	0.00	6,156,023.60	0.0088,917.39		6,813,152.56		6,032,755.67			

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Angel Antonio Contreras Caballero

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Leny Marisol Navarrete Pineda

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Norma Elizabeth Chavez Galdamez

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

0s+js/f9JmeUPJX5JcxMmDPndd76SLMD407HyY8VDwHCJAKg2MytLcSqCi8HAZIDZeiGHSIIWmPFDIGLVG4iZR7ZpTsKP416cuYowspl6jU=