

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en FERRA

[1] Nº de Proyecto	[2] Código u Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto			[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Si	No		Meta	Actual	Pendiente	Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
1	2	3																				
1		SECTOR ELECTRIFICACION																				
01	461	Mantenimiento de Alumbrado Público	E-61	SEGURIDAD CIUDADANA	X			100%	43.12%	56.88%	Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Ramón, Iteles, La Cueva, Camiles, Puente Alto, Lanza, Chumucquera, La Cubana, Teaca, La 21, Palmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Ulla, Sabanas de Ulla, Lorelay, Lucha, Flores del Este.	4/1/2020	21/10/2020	709,634.00	306,089.00	31,882	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
02	461	Mantenimiento de Alumbrado Público	E-61	SEGURIDAD CIUDADANA	X			100%	11.55%	88.45%	Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Ramón, Iteles, La Cueva, Camiles, Puente Alto, Lanza, Chumucquera, La Cubana, Teaca, La 21, Palmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Ulla, Sabanas de Ulla, Lorelay, Lucha, Flores del Este.	1/1/2020	30/12/2020	1,025,873.33	118,460.00	31,882	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
03		Alumbrado de canchas deportivas	S-155	SEGURIDAD CIUDADANA		X		100%	0.00%	100.00%	Los montillos, estadio municipal Juan de Dios Martínez, cancha de la Col. Morazan	Ulla, Teaca, La 21, Guayabal, Cubana, Río de piedra, Lanza, Flores del este, San José, El Sastre, La Hilana, Povenir de Alta, Camiles, Sabanas de Lorelay y Quebrada de Arena	1/1/2020	30/12/2020	700,000.00	-	8,176	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
04		Contra Parte a proyectos de electrificación con fondos Nórdicos	I-19	Infraestructura Social		X		100%	0.00%	100.00%	Col. Napoleón Hernández, Col. Adalberto Rivera Col. Telefoto Bardeles	La Libertad de Poltron, Monte de los, Barrio Pies en Pleno, El Alamo Arena, El Caucho, Río de piedra, El Chorro Iteles, Cuyulapa San José	1/2/2020	30/11/2020	782,876.12	-	23,190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
05		Electrificación del Municipio	E-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X		100%	0.00%	100.00%		el sural, Geocondá, Teaca, el valle, Flores del este, Lanza, sabanas de buena vista, El Rincón Palma, El tapon, El Esmerino, La Cueva de Iteles, Barrio Alto de Chumucquera	1/2/2020	21/10/2020	867,641.70	-	23,190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
		SUB TOTAL						100%	10.38%	89.61%					4,085,825.15	424,549.00						
2		SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO																				
06	461	Canalización del río Marimero por el puente Iteles	I-42	Infraestructura Social	X			100%	26.45%	73.55%	calle que conduce al sector de sabanas de Ulla.		12/2/2020	15/10/2020	134,200.00	35,500.00	26	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
07	461	Saneamiento de Microcuenca	E-7	AGUA Y SANEAMIENTO	X			100%	6.09%	93.91%		San Joaquín, El Sastre, Poltron, Ramón, Juan Lázaro, Tres Luces, Arena, Puente Alto	30/1/2020	27/11/2020	1,700,000.00	103,525.05	3,817	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
08	461	Construcción del Proyecto de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		1/4/2020	27/11/2020	1,000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
09	461	Mantenimiento de proyecto de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		23/1/2020	24/12/2020	500,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
10	461	Canalización de río de la 21 de noviembre	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%		Col. La 21 de Noviembre	1/4/2020	16/7/2020	100,280.00	-	351	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
11	461	Dragado de Quebrada de arena	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%		Quebrada de Arena	2/4/2020	21/8/2020	75,440.00	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
12	461	Canalización de río Chumucquera	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%		Chumucquera	1/4/2020	7/8/2020	143,520.00	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
13	461	Compra de Teneno para Relleno Sanitario	E-12	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%		Chumucquera, Palma, Agua caliente, Lorelay, el valle, guayabal	3/4/2020	4/6/2020	150,000.00	-	4,100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
14	461	Canalización de río de la Curva	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%		La Curva	3/5/2020	16/7/2020	213,440.00	-	860	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
15	461	Construcción de bonda de río de Lorelay	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%		Lorelay	2/4/2020	16/7/2020	300,000.00	-	788	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
16	461	Canalización de río de Palmas	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%		Palmas	1/5/2020	16/9/2020	88,120.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
17	461	Canalización de río Marimero	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X		100%	0.00%	100.00%	calle que conduce al sector de sabanas de Ulla.		4/5/2020	23/6/2020	300,000.00	-	31,882	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

18		Mantenimiento del Cementerio Municipal	E-11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	10.19%	89.81%	Colegio Nueva Esperanza		5/2/2020	29/11/2020	193,028.86	19,875.00	15,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
19		Canalización de río Pira	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Planas	7/5/2020	12/8/2020	442,077.29	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
20		Engabonamiento Maricao	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	calle que conduce al sector de sabanas de alto		4/3/2020	15/10/2020	100,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
21		Engabonamiento	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Pamias	5/3/2020	13/8/2020	141,863.75	-	1,738	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
22		Construcción de Represa y proyecto de agua Potable	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Isleitas	5/3/2020	24/9/2020	800,000.00	-	4,317	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
23		Canalización de río Poncosano	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Alto Seco	2/4/2020	19/8/2020	112,864.00	-	413	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
24		Proyecto de la escuela el Humaya	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio las Montañas, Colonia el Poverni, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Las Suñetas, Barrio Las Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		7/5/2020	9/10/2020	173,413.20	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
25		Comité de saneamiento de microcuencas	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		San Joaquín, El Sastre, Poltron, Planas, Juan Luzón, Tres Luces, Arana, Guayabal y Gecondo	8/2/2020	20/11/2020	48,483.00	-	4,530	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUS TOTAL							100%	2.36%	97.64%					6,717,730.12	158,700.05					
SECTOR DE EDUCACION																				
26	54300	Apropiación de maestro de educación y apoderado a centros educativos (Desarrollados y pagados)	E-42	EDUCACION		X	100%	39.60%	60.40%	Barrio las Montañas, Colonia el Poverni, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Las Suñetas, Barrio Las Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poverni de Alto, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arana, Pamias, Camarillo, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cubana, Gecondo Toico, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planas, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	1/1/2020	30/12/2019	367,168.70	148,500.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
27	54300	Subsidio a Educación	E-42	EDUCACION		X	100%	20.85%	79.15%	Barrio las Montañas, Colonia el Poverni, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Las Suñetas, Barrio Las Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Poverni de Alto, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arana, Pamias, Camarillo, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cubana, Gecondo Toico, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planas, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	2/1/2020	31/12/2019	1,284,231.11	289,089.72	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
28	47110	Construcción de Cercos Perimetral de la Escuela Buena Vista	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Sabanas de Buena Vista	1/4/2020	20/8/2019	80,000.00	-	196	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
29	47110	Construcción de una Aula de Kinder Hijos de Dios	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Mirasol		19/2/2020	21/10/2019	75,821.00	-	1,248	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
30	47110	Construcción de Cercos de la Escuela Federico C. Casales	E-32	EDUCACION		X	100%	18.92%	81.08%		Agua Caliente	5/3/2020	25/11/2019	96,177.00	18,200.00	741	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
31	23400	Reparación de Cercos de Escuela la Unión	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Guayabal	5/3/2020	11/8/2019	112,249.00	-	434	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
32	23400	Reparación de Escuela escuela el Chorro	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Chorro	1/4/2020	12/8/2019	15,611.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
33	47110	Construcción de una Aula de Kinder El Chorro	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Chorro	1/2/2020	18/6/2019	94,701.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
34	23400	Reparación de Cercos de Escuela El Corral	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Corral	1/3/2020	19/11/2019	88,285.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
35	23400	Seguimiento a la construcción del kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	73.58%	26.42%		El Limón	5/3/2020	19/10/2019	186,087.50	136,087.50	303	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
36	23400	Reparación de Aula en la Escuela El Zapotal	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Zapotal	11/4/2020	27/11/2019	62,343.00	-	99	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
37	23100	Seguimiento a la Construcción del Auditorio Escuela Cristóbal Colon	E-40	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isleitas	14/5/2020	10/9/2019	87,901.00	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

39	23100	Reparación de Cerco de Escuela Círculo Ayala	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Itabitas	7/3/2019	15/10/2019	60,767.00	-	2,344	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
39	23100	Reparación de Techo 2 Aulas de La escuela Cristóbal Colón	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Itabitas	8/2/2019	16/9/2019	70,175.00	-	2,344	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
40	47110	Construcción de Cerco de Kinder La Libertad	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Libertad	4/6/2019	29/10/2019	70,440.00	-	2,344	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
41	47100	Construcción de un aula en la escuela José Arturo Tejeda	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Flora de Este	12/3/2019	16/9/2019	100,000.00	-	821	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
42	47110	Construcción de Una aula de la Escuela	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Libertad de Pollón	20/2/2019	15/7/2019	86,123.50	-	638	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
43	47110	Construcción de Baños del Kinder El Canal	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Canal	5/3/2019	26/11/2019	21,982.50	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
44	23400	Reparación de Cerco de C.E.B. Nueva Amador	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Libertad	4/2/2019	23/10/2019	31,570.00	-	381	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
45	47110	Aporte a la construcción de aulas en escuela PROHECO	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Adolfo Rivera	28/3/2019	23/12/2019	150,000.00	-	217	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
46	23100	Reparación del techo de aulas y piso del corredor escuela María Elena Dúas	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Porvenir	6/5/2019	29/10/2019	3,686.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
47	47110	Construcción de baños escuela Tito Cume	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Tito Cume	6/3/2019	12/8/2019	22,185.00	-	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
48	47110	Construcción de baños escuela Juana Antunez	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Thomador	5/3/2019	26/11/2019	22,185.00	-	148	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
49	47110	Construcción de baños kinder Raul Reyes Dúas	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Porvenir	7/2/2019	16/6/2019	22,185.00	-	690	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
50	47110	Construcción de baños de la escuela el Canal	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Canal	2/4/2019	13/6/2019	10,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
51	47110	Construcción de cerco escuela Manuel de Jesús Subirana	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Sureños	6/6/2019	24/12/2019	19,040.00	-	160	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
52	23100	Cambio de Ventanas de la escuela Claudine Aguilar	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Wilfredo Ortiz	6/5/2019	22/10/2019	10,000.00	-	281	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
53	23100	Construcción de techo escuela Juan Alberto Melgar Castro	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Punta Alto	5/3/2019	15/7/2019	90,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
54	47110	Seguimiento a la construcción de Altillo de Lanza	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Lanza	9/4/2019	15/6/2019	16,800.00	-	184	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
55	47110	Seguimiento Construcción de dos aulas colegio Carlos Martínez Durán	E-30	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Palmas	7/5/2019	27/11/2019	158,330.50	-	394	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
56	47110	Seguimiento construcción de cerco C.E.B. Pedro Nuflo	E-32	EDUCACION		X	100%	43.04%	56.96%		Cerro de Jajates	4/6/2019	18/9/2019	137,785.00	58,307.00	1,738	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
57	47110	Construcción de Baños en la escuela María Elena Dúas		EDUCACION		X	100%	97.87%	2.33%	Col. El Porvenir	23/2/2020	10/10/2020	63,662.00	62,180.00	350	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
58	47110	Construcción y Bodega en el Kinder Hijos de Dios		EDUCACION		X	100%	54.46%	45.54%	Col. El Porvenir	24/2/2020	11/10/2020	74,379.00	40,505.00	285	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
59	54200	Subsidio a la Infancia y Juventud	E-42	EDUCACION		X	100%	15.37%	84.63%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Alta, Río de Piedra, Sabana de Los Santos, Sabana de Santa Vía, Sabana de Lata, Arena, Palmas, Carreras, Chumapam, Cayulapa, Agua Caliente, Punta Alto, Lora, La Cuisa, Glecoria, Tole, La 21 Lantley, Lucía, Lanza, Palmas, Lantelito, Pollón, Tree Lucie, Thomador, El Tapón, El Rincón	1/1/2019	30/12/2019	678,450.87	103,655.88	31,362	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

60	54200	Celebración de Día del Niño	E-92	EDUCACION	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonias el Porvenir, Colonias Estándart, Barrio Monte Itasco, Barrio Las Sureñas, Barrio Los Wangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parras, Carriles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Toca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	1/2/2018	1/12/2019	42,195.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL					100%	18.46%	81.54%					4,544,269.68	838,825.08					
2		SECTOR SALUD																		
61	54200	Apoyo a Salud pago de personal	E-85	SALUD Y NUTRICION	X		100%	24.79%	75.21%	Barrio los Montillos, Colonias el Porvenir, Colonias Estándart, Barrio Monte Itasco, Barrio Las Sureñas, Barrio Los Wangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parras, Carriles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Toca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	205,700.00	51,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
62	54200	Compra de Medicamentos	E-78	SALUD Y NUTRICION	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonias el Porvenir, Colonias Estándart, Barrio Monte Itasco, Barrio Las Sureñas, Barrio Los Wangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parras, Carriles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Toca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	2/1/2020	31/12/2020	4,380.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
63	54200	Campaña de Limpieza contra enfermedades de infección viral (dengue y no dengue)	E-78	SALUD Y NUTRICION	X		100%	69.87%	30.13%	Barrio los Montillos, Colonias el Porvenir, Colonias Estándart, Barrio Monte Itasco, Barrio Las Sureñas, Barrio Los Wangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parras, Carriles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Toca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	3/1/2020	1/1/2020	197,500.00	138,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
64	54200	Subsidio a Salud	E-78	SALUD Y NUTRICION	X		100%	8.49%	91.51%	Barrio los Montillos, Colonias el Porvenir, Colonias Estándart, Barrio Monte Itasco, Barrio Las Sureñas, Barrio Los Wangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parras, Carriles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Toca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	12/8/2020	31/10/2020	615,135.17	\$2,135.82	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
65	47110	Construcción del centro de salud	E-78	SALUD Y NUTRICION	X		100%	0.00%	100.00%		Lucía	1/1/2020	30/12/2020	100,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
66	47110	construcción de baños en el centro de salud	E-77	SALUD Y NUTRICION	X		100%	0.00%	100.00%		Gecondo	3/3/2020	20/11/2020	25,000.00	-	718	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
67	47110	construcción de mura perimetral centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION	X		100%	0.00%	100.00%		Gecondo	5/3/2020	22/10/2020	25,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
68	47110	construcción de cubículo para bacina del centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION	X		100%	0.00%	100.00%		Churruaque	5/3/2020	22/10/2020	80,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
69	23100	Reparación de techo del centro de salud de Isletas	E-84	SALUD Y NUTRICION	X		100%	0.00%	100.00%		Isletas	1/2/2020	25/11/2020	50,000.00	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
70	47110	construcción del Círculo del la Cruz Roja	E-84	SALUD Y NUTRICION	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos		5/2/2020	29/10/2020	167,450.00	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
71	23100	Reparación del Techo del centro de salud	E-108	SALUD Y NUTRICION	X		100%	0.00%	100.00%	B. Collesi		18/3/2020	9/10/2020	150,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
72	54200	Campaña de emergencia contra el Dengue fondo CORFESD	E-84	SALUD Y NUTRICION	X		100%	100.00%	0.00%	Barrio los Montillos, Colonias el Porvenir, Colonias Estándart, Barrio Monte Itasco, Barrio Las Sureñas, Barrio Los Wangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parras, Carriles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Toca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	20/3/2020	16/7/2020	132,028.32	132,028.32	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL					100%	21.30%	78.70%					1,752,193.49	373,184.14					
2		SECTOR MUJER																		


73	54200	Subsidio a Mujer	E-85	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	66.43%	33.57%	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Barrios, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arama, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geomonte Tascas, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Polibon, Tres Luces, Trovador, El Tagam, El Sastre.	5/1/2020	26/12/2020	375,319.94	249,325.10	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
74	54200	Capacitación, talleres a Mujeres etc.	E-85	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	6.51%	93.49%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	6/1/2020	30/12/2020	171,376.13	11,190.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
75	42120	Equipamiento de Oficina de la Mujer	E-89B	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	Bo. Los Castaños	7/1/2020	31/12/2020	150,000.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
76	54200	INICIATIVA ECONOMICA (MICRO EMPRESA)	E-89B	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	2.57%	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Barrios, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arama, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geomonte Tascas, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Polibon, Tres Luces, Trovador, El Tagam, El Sastre.	1/2/2020	22/10/2020	143,541.27	3,665.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
77	47110	Seguimiento a la construcción del edificio para la oficina de la Mujer	E-89B	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	18.10%	Bo. Los Castaños			263,541.80	47,705.00	15,322	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL							100%	28.26%	71.73%			1,104,178.34	311,815.10					
SECTOR VIVIENDA																		
78	23430	Mejoras a viviendas del municipio solo en casos de emergencia que lo amerite	E-492	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	46.99%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	29/1/2020	24/12/2020	396,958.14	176,866.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
79	41130	Compra de 5 manzanas de terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la pita y de Palmas que están invadiendo la calle	P-42	TIERRA		X	100%	0.00%	La Pita	8/4/2020	9/10/2020	522,989.01	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
80	23460	Mejoramiento de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos	E-492	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	56.34%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	29/1/2020	24/12/2020	390,952.89	166,228.80	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL							100%	28.63%	70.47%			1,230,091.05	363,194.80					
SECTOR SEGURIDAD																		
81	54200	Subsidio a Seguridad	E-491	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	44.73%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	2/1/2020	30/12/2020	585,337.65	262,364.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
82	23500	Limpeza y mantenimiento de áreas verdes	E-48	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	25.25%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	5/2/2020	29/11/2020	273,178.45	68,962.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
83	47210	Construcción de Parque	E-410	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	Barrio Los Montillos	27/2/2020	31/12/2020	110,432.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
84	47210	Construcción de Parque	E-410	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	5.29%	Quebrada de arena	4/2/2020	25/5/2020	101,182.00	8,000.00	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL							100%	30.26%	69.74%			1,121,300.10	339,346.00					

[illegible]


94	54200	Actualización Catastral	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	32.60%	67.40%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Rita, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruaque, Cayulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cumbre, Gasconada Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Travesador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	665,666.26	223,600.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
95	54200	Aporte a la comisión ciudadana de transparencia (Deveng y no Page)	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	44.28%	55.72%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Rita, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruaque, Cayulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cumbre, Gasconada Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Travesador, El Tapon, El Sastre.	16/2/2020	16/9/2020	45,184.03	20,005.70	30,839	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
96	54200	Plan de Desarrollo Municipal	E-56	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Rita, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruaque, Cayulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cumbre, Gasconada Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Travesador, El Tapon, El Sastre.	25/1/2020	30/12/2020	58,227.81	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
97	23400	aporte a la construcción de estufas 2x3	E-107	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%		Porvenir de Rita, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruaque, Cayulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cumbre, Gasconada Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Travesador, El Tapon, El Sastre.	2/4/2020	30/12/2020	93,269.21	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
SUB TOTAL							100%	27.66%	72.94%											1,723,044.55	466,259.38				
2	SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO																								
98	54200	Subsidio a Turismo	E-91	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Rita, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruaque, Cayulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cumbre, Gasconada Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Travesador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	662,506.94	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
99	54200	Actividades Productivas	P-54	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	1.75%	98.25%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Rita, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruaque, Cayulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cumbre, Gasconada Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Travesador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	863,342.60	15,415.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
100	54200	Apoyo a Las MYPIMES	P-1	ECONOMIA	X		100%	2.57%	97.43%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Rita, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruaque, Cayulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cumbre, Gasconada Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Travesador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	662,506.94	17,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
SUB TOTAL							100%	1.47%	98.63%											2,209,356.48	32,415.00				
2	SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																								
101	56110	Tribunal Superior de Cuentas			X		100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	1/1/2020	30/12/2020	220,635.64	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
102	54200	Asociación de municipios de honduras AMHON			X		100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	1/1/2020	30/12/2020	162,190.00	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
103	54200	Mancomunidad			X		100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	1/1/2020	30/12/2020	379,636.28	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					
SUB TOTAL							100%	0.00%	100.00%											782,663.92	0.00				
2	SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES																								
104	47210	Construcción Parque Isletas (deveng y no pagado)	I-26	TURISMO	X		100%	0.00%	100.00%	Isletas	Isletas	5/3/2020	13/6/2020	190,000.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario					

105	47210	construccion al Parque Central	E-90	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio El Centro	23/10/2020	25/11/2020	1,000,000.00	-	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
106	23400	mantenimiento y mejoras al Parque Central	I-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	1.25%	98.75%	Barrio El Centro	3/2/2020	24/12/2020	842,683.28	10,585.00	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
107	47110	Construccion del Centro Comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Sabanas de Ulla	13/3/2020	11/9/2020	133,900.00	-	718	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
108	47110	Construccion del Centro Comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	El Escano	9/4/2020	29/10/2020	142,900.00	-	633	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
109	47110	construccion del nuevo edificio municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio el centro	9/4/2020	21/10/2020	1,000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
110	47110	construccion del edificio del mercado del centro	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Casco Urbano	4/2/2020	29/10/2020	1,000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
111	23100	Mantenimiento de edificios municipales	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	21.74%	78.26%	Barrio el centro	22/10/2020	24/12/2020	200,000.00	43,479.14	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
112	47110	Construccion del Centro Comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Parnes	21/3/2020	10/9/2020	100,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
113	47220	Supervisión de proyectos Públicos y privados del municipio	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	14.09%	85.91%	Barrio las Montañas, Colinas el Ponverín, Colinas Estándar, Barrio Monte Tréscas, Barrio Las Sureñas, Barrio Las Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	23/10/2020	11/12/2020	50,000.00	7,045.00	31,962	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
114	47110	Seguimiento a la Construcción del centro comunal Municipal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Profesores	19/3/2020	24/10/2020	987,067.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL							100%	1.08%	98.92%				5,646,240.20	61,894.14					
2	SECTOR CONSTRUCCION RED VIAL																		
115	23400	Pavimentacion de Calle del Casco Urbano	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	44.14%	55.86%	calles del parque asi el Instituto 19 de Diciembre, calle de donde Abierta esa Hotel El Paraiso al Parque, calle del parque salida a Col. Estándar, calle de la Policia y calle del Registro Nacional de las Personas	24/10/2020	24/12/2020	5,436,596.41	2,389,490.00	31,962	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
116	47210	Pavimentacion de Calle del Casco Urbano	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	65.95%	34.01%	COTACOL al Boulevard asis el Boulevard Bo. Los Montañas	4/2/2020	16/9/2020	454,648.80	309,000.00	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
117	23400	Mantenimiento y reparacion de calles y avenidas del municipio. (devengado y no pagado.)	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	33.29%	66.71%	Barrio las Montañas, Colinas el Ponverín, Colinas Estándar, Barrio Monte Tréscas, Barrio Las Sureñas, Barrio Las Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	3/2/2020	20/11/2020	1,755,089.06	584,352.75	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
118	47210	Construccion de caja puente El Joaro	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Quebrada de Arena	21/2/2020	17/9/2020	206,587.50	-	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
119	47210	Construccion de Puente de Hamaca	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Del Chorro a Lorelay	7/5/2020	23/9/2020	100,000.00	-	925	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
120	47210	Construccion de Puente de Hamaca	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Puente Alto	12/3/2020	21/10/2020	195,750.01	-	413	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
121	47210	Construccion de caja puente en rio de guayabal	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Guayabal	8/4/2020	10/9/2020	238,592.33	-	434	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
122	47210	Construccion caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Geoconda	20/3/2020	8/10/2020	200,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
123	47210	Construccion caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Quebrada el Padre	5/3/2020	14/9/2020	150,000.00	-	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
124	47210	Construccion caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio las Montañas	5/3/2020	12/9/2020	250,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario

125	47210	Construcción caja puente el manacal	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Colonia Las Palmas		28/3/2020	15/10/2020	276,486.25	-	87	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
126	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los profesores (calle Selvin Mendoza)		19/2/2020	25/11/2020	186,000.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
127	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los profesores (COTACOL)		6/5/2020	17/9/2020	230,840.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
128	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los profesores (Frente a los saucos)		3/6/2020	22/10/2020	186,740.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
129	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los profesores (contiguo a Miguel Valdez)		6/3/2020	15/10/2020	176,380.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
130	23400	Rehabilitación de tramo carretero.	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	2.25%	97.75%	Juan Lizarro		19/3/2020	15/7/2020	250,000.00	5,618.00	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
131	47210	Construcción de caja Puente paso la iguana	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Isletas		5/3/2020	22/10/2020	164,881.55	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
132	23400	Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	9.44%	90.56%	Ponvenir de Aída, Río de Piedra, sabanas de los santos, sabanas de buena vista, sabanas de Ulla, arena, Palmas, Camiles, Chumqueque, Cusqueque, Agua Caliente, Puente Alto Lordey, La Cubana, Gasconada, Tosca, La 21, la oya, Flores del este, Lucía		6/3/2020	13/9/2020	1,810,490.59	170,970.11	313	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
133	47210	Construcción de Puente	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.40%	99.60%	Tosca		2/1/2020	24/12/2020	1,800,000.00	4,000.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
134	47210	Construcción de Puente	E-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	La Hilaria		4/3/2020	18/11/2020	500,000.00	-	556	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
135	23400	Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas	E-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	8.11%	91.89%	Barrio los Montillos, Colonia el Ponvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Hesco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mueños, Barrio las Flores y Barrio San Martín		4/3/2020	24/9/2020	1,480,172.11	113,542.00	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL					100%	23.62%	76.38%					15,148,264.41	3,677,972.86					
		SECTOR Equipos Varios de Oficina																		
136	461	Compra de Equipos Varios de Oficina y Gastos Operativos	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	30.57%	69.43%	Municipalidad		1/1/2020	31/12/2020	28,898,917.37	8,223,639.99	31,082	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL					100%	30.67%	69.43%					28,898,917.37	8,223,639.99					
		GRAN TOTAL					100%	20.56%	79.44%		PRIMER TRIMESTRE	1/1/2020	31/3/2020	75,202,723.37	15,463,628.59					



BOG. DILER ABIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. GLORIA NECTY VILLOTA
DIRECTORA EJECUTIVA DE MANEJO