

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyect o	[3]Código o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimient o del Proyecto	[7]Avance			[8]Utilización Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2		
						Si	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	Inicio	final		Planificado	Ejecutado	PEC			PEM	AMBOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1		SECTOR ELEC TRIFICACION																				
01	461	Mantenimiento de Alumbrado Público	E-61	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	43.12%	56.88%	Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Planes, Iteata, La Cueva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Chumucquera, La Cubana, Tosca, La 21, Palmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Uita, Sabanas de Uita, Lorencito, Lucía, Flores del Este	4/1/2020	21/10/2020	709,834.00	306,069.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
02	461	Mantenimiento de Alumbrado Público	E-61	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	16.67%	81.33%	Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Planes, Iteata, La Cueva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Chumucquera, La Cubana, Tosca, La 21, Palmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Uita, Sabanas de Uita, Lorencito, Lucía, Flores del Este	1/1/2020	30/12/2020	1,025,673.33	191,473.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
03		Alumbrado de canchales deportivos	S-155	SEGURIDAD CIUDADANA		X	100%	0.00%	100.00%	Los montillos, estado municipal Juan de Dios Martínez, casita de la Col. Morazan	Uita, Tosca, La 21, Guayabal, Cubana, Río de piedra, Lanza, Flores del este, San José, El Sastre, La Hilaria, Povenir de Asía, Carrioles, Sabanas de Lorelay y Quebrada de Arena	1/1/2020	30/12/2020	700,000.00	-	9,176	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
04		Contra Parte a proyectos de electrificación con fondos Nórdicos	I-19	Infraestructura Social		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Napoleón Hernández, Col. Adorno Rivera Col. Teleforo Eardales	La Libertad de Poltron, Monte de oro, Barrio Pinos en Planes, El Jacaro Arenal, El Cusaco, Río de piedra, El Chorro Iteata, Cuyulapá San José	1/2/2020	30/1/2020	762,676.12	-	23,190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
05		Electrificación del Municipio	E-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		el coral, Geomida, Tosca, el seis, flores del este, Lanza, sabanas de buena vista, El Recodo Palma, El Japon, El Escano, La Cuita de Iteata, Barrio Alto de Chumucquera	1/2/2020	21/10/2020	867,641.70	-	23,190	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
		SUB TOTAL					100%	12.18%	87.82%					4,085,825.15	497,562.00							
2		SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO																				
06	461	Canalización del río Marinero por el puente bylet	I-42	Infraestructura Social		X	100%	26.45%	73.55%	calle que conduce al sector de sabanas de Uita		12/2/2020	15/10/2020	134,200.00	35,500.00	26	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
07	461	Saneamiento de Microcuencia	E-7	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	6.70%	93.30%		San Joaquín, El Sastre, Poltron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arenal, Puente Alto	30/1/2020	27/11/2020	1,700,000.00	113,880.90	3,817	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
08	461	Construcción del Proyecto de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		1/4/2020	27/11/2020	1,000,000.00	-	6,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
09	461	Mantenimiento de proyecto de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Povenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		23/1/2020	24/12/2020	500,000.00	-	6,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
10	461	Canalización de río de la 21 de noviembre	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Col. La 21 de Noviembre	1/4/2020	16/7/2020	100,280.00	-	351	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
11	461	Dragado de Quebrada de arena	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Quebrada de Arena	2/4/2020	21/8/2020	75,440.00	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
12	461	Canalización de río Chumucquera	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Chumucquera	1/4/2020	7/8/2020	143,520.00	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
13	461	Compra de Terreno para Reflejo Sanitario	E-12	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Chumucquera, Palma, Agua caliente, Lorelay, el seis, guayabal	3/4/2020	4/6/2020	150,000.00	-	4,100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
14	461	Canalización de río de la Curva	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		La Curva	3/5/2020	16/7/2020	213,440.00	-	860	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
15	461	Construcción de bonda de río de Lorelay	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Lorelay	2/4/2020	16/7/2020	300,000.00	-	788	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
16	461	Canalización de río de Palmas	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Palmas	1/5/2020	18/6/2020	86,120.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
17	461	Canalización de río Marinero	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	calle que conduce al sector de sabanas de Uita		4/3/2020	23/6/2020	300,000.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		

18		Mantenimiento del Cementerio Municipal	E-113	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	11.90%	88.10%	Colonia Nueva Esperanza		5/2/2020	26/11/2020	193,028.88	22,975.00	15,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
19		Canalización de río Piré	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Planas		7/5/2020	12/8/2020	442,077.29	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
20		Englobamiento río Marino	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Calle que conduce al sector de sabanas de ulla		4/3/2020	15/10/2020	100,000.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
21		Englobamiento río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Palmas		5/3/2020	13/8/2020	141,963.75	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
22		Construcción de Represa y proyecto de agua Potable	IS-3	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Isleñas		5/3/2020	24/9/2020	800,000.00	-	4,317	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
23		Canalización de río Poncosano	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Alto Seco		2/4/2020	19/8/2020	112,984.00	-	413	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
24		Dragado de la quebrada el Hornuza	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		7/5/2020	8/10/2020	173,413.20	-	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
25		Comité de saneamiento de microcuencas	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	San Joaquín, El Serrito, Poltron, Planas, Juan Lacarao, Tres Luces, Arenas, Guayabal y Geocordia		8/2/2020	20/11/2020	48,483.00	-	4,530	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
		SUB TOTAL					100%	2.57%	97.43%					6,717,730.12	172,355.60							
2		SECTOR DE EDUCACION																				
26	54200	Asesoría para pago de maestros de educación y ayudas a centros educativos (Diversificados y no pagados)	E-42	EDUCACION		X	100%	39.90%	60.10%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Sureños, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ullús, Arenas, Palmas, Canioles, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cubana, Geocordia Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planas, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Serrito		1/1/2019	30/12/2019	367,198.70	148,500.00	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
27	54200	Bibliotecas y Educación	E-42	EDUCACION		X	100%	32.47%	67.53%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Sureños, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ullús, Arenas, Palmas, Canioles, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Loreley, La Cubana, Geocordia Toaca, La 21 Loreley, Lucía, Lanza, Planas, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Serrito		2/1/2019	31/12/2019	1,284,231.11	416,936.72	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
28	47110	Construcción de Cerco Perimetral de la Escuela Buena Vista	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Sabanas de Buena Vista		1/4/2019	20/8/2019	80,000.00	-	196	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
29	47110	Construcción de una Aula de Kinder Hijos de Dios	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Morazan		19/2/2019	21/10/2019	75,621.00	-	1,246	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
30	47110	Construcción de Cerco de la Escuela Federico C. Cárdenas	E-32	EDUCACION		X	100%	18.92%	81.08%	Agua Caliente		5/3/2019	25/11/2019	96,177.00	16,200.00	741	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
31	23400	Reparación de Cerco de Escuela la Unión	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Guayabal		5/3/2019	11/5/2019	112,249.00	-	434	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
32	23400	Reparación de Escuela escuela el chorro	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	El Chorro		1/4/2019	12/8/2019	15,511.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
33	47110	Construcción de una Aula de Kinder El Chorro	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	El Chorro		1/2/2019	18/9/2019	94,701.50	-	137	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
34	23400	Reparación de Cerco de Escuela El Corral	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	El Corral		1/3/2019	19/11/2019	88,285.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
35	23400	Seguimiento a la construcción del kinder	E-38	EDUCACION		X	100%	92.60%	7.40%	El Limón		5/3/2019	16/10/2019	189,087.50	175,087.50	303	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
36	23400	Reparación de Aula en la Escuela El Zapotal	E-38	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	El Zapotal		11/4/2019	27/11/2019	82,343.00	-	99	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
37	23100	Seguimiento a la Construcción del Auditorio Escuela Cristóbal Colón	E-40	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Isleñas		14/5/2019	10/9/2019	67,901.00	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		

38	23100	Reparación de Cerco de Escuela Cintia Ayala	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Isleitas	7/3/2019	15/10/2019	10,767.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
39	23100	Reparación de Techo 2 Aulas de La escuela Cristóbal Colon	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Isleitas	6/2/2019	16/9/2019	10,175.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
40	47110	Construcción de Cerco de Kinder La Hilaria	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	La Hilaria	4/6/2019	29/10/2019	10,440.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
41	47100	Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Flora de Este	12/3/2019	16/9/2019	10,000.00	-	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
42	47110	Construcción de Una aula de la Escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	La Libertad de Poltron	20/2/2019	15/7/2019	16,123.50	-	800	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
43	47110	Construcción de Baños del Kinder El Corral	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	El Corral	5/3/2019	26/11/2019	21,992.50	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
44	23400	Reparación de Cerco de C.E.B. Nueva Arancocer	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	La Hilaria	4/2/2019	23/10/2019	11,570.00	-	381	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
45	47110	Aporte a la construcción de aulas en escuela PROHECO	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Adelmo Rivera	26/3/2019	23/12/2019	10,000.00	-	217	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
46	23100	reparación del techo de aulas y piso del comedores de Maria Elena Duke	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Porvenir	6/5/2019	29/10/2019	3,688.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
47	47110	Construcción de baños escuela Tio Curme	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Tio Curme	6/3/2019	12/8/2019	22,165.00	-	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
48	47110	Construcción de baños escuela Juana Arizum	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Trovador	5/3/2019	26/11/2019	22,165.00	-	148	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
49	47110	Construcción de baños kinder Raul Reyes Duke	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Porvenir	7/2/2019	16/9/2019	22,165.00	-	800	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
50	47110	Construcción de baños de la escuela el Corral	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	El Corral	2/4/2019	13/9/2019	10,000.00	-	619	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
51	47110	Construcción de cerco escuela Manuel de Jesus Subirana	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Sueños	6/8/2019	24/12/2019	18,040.00	-	100	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
52	23100	Cambio de Ventanas de la escuela Claudina Aguilar	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Wilfredo Ortiz	6/5/2019	22/10/2019	10,000.00	-	261	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
53	23100	Construcción de techo escuela Juan Alberto Melgar Castro	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Puerto Alto	5/3/2019	15/7/2019	10,000.00	-	619	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
54	47110	Seguimiento a la construcción de kinder de Lanza	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Lanza	9/4/2019	15/9/2019	16,800.00	-	191	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
55	47110	Seguimiento Construcción de dos aulas colegio Carlos Martinez Duron	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Parmes	7/5/2019	27/11/2019	15,630.50	-	344	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
56	47110	seguimiento construcción de cerco C.E.B. Pedro Nufio	E-32	EDUCACION		X	100%	56.96%	43.02%	Curva de Islitas	4/6/2019	18/9/2019	15,778.00	78,507.00	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
57	47110	Construcción de Baños en la escuela María Elena Duke		EDUCACION		X	100%	97.67%	2.33%	Col. El Porvenir	23/2/2020	10/10/2020	13,962.00	62,180.00	360	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
58	47110	Construcción y Bodega en el Kinder Hijo de Dios		EDUCACION		X	100%	70.59%	29.41%	Col. El Porvenir	24/2/2020	11/10/2020	14,379.00	52,505.00	285	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
59	54200	Subeido a la Niñez y Juventud	E-52	EDUCACION		X	100%	16.06%	83.92%	Barrio Los Montinos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte Irreco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	1/1/2019	30/12/2019	67,640.67	108,789.79	31,962	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

60	54200	Celebración de Día del Niño	E-52	EDUCACION	X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruquepa, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	1/2/2019	1/12/2019	42,195.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
		SUB TOTAL				100%	23.30%	76.70%					4,544,269.68	1,058,706.01						
1		SECTOR SALUD																		
61	54200	Apoyo a Salud pago de personal	E-55	SALUD Y NUTRICION	X	100%	24.75%	75.21%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruquepa, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	1/1/2020	30/12/2020	205,700.00	51,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
62	54200	Compra de Medicamentos	E-78	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruquepa, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	21/2/2020	31/12/2020	4,360.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
63	54200	Campaña de Limpieza contra enfermedades de infección viral (dengue y no pagadas)	E-78	SALUD Y NUTRICION	X	100%	69.67%	30.13%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruquepa, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	3/1/2020	1/1/2020	197,500.00	136,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
64	54200	Subsidio a Salud	E-78	SALUD Y NUTRICION	X	100%	83.37%	16.63%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruquepa, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	12/6/2020	31/10/2020	1,115,135.17	626,673.26	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
65	47110	Construcción del centro de salud	E-78	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%		Lucía	1/1/2020	30/12/2020	100,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
66	47110	Construcción de baños en el centro de salud	E-77	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%		Gecondá	3/3/2020	20/11/2020	25,000.00	-	716	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
67	47110	Construcción de muro perimetral centro de salud	E-64	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%		Gecondá	5/3/2020	22/10/2020	25,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
68	47110	Construcción de cubículo para bañera del centro de salud	E-64	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%		Churruquepa	5/3/2020	22/10/2020	60,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
69	23100	Reparación de techo del centro de salud de Islitas	E-64	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%		Islitas	1/2/2020	25/11/2020	50,000.00	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
70	47110	Construcción del Cerco del la Cruz Roja	E-64	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos		5/2/2020	26/10/2020	167,450.00	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
71	23100	Reparación del Techo del centro de salud	E-108	SALUD Y NUTRICION	X	100%	0.00%	100.00%	B. Costacal		16/2/2020	9/10/2020	150,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
72	54200	Campaña de emergencia contra el Dengue fondos COPECO	E-64	SALUD Y NUTRICION	X	100%	100.00%	0.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sueños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruquepa, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre	20/2/2020	16/7/2020	132,028.32	132,028.32	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
		SUB TOTAL				100%	55.53%	44.47%					2,252,193.49	1,250,701.58						
2		SECTOR MUJER																		


73	54200	Subsidio a Mujer	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	77.73%	22.27%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Tosca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	5/1/2020	29/12/2020	375,319.04	291,718.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
74	54200	Capacitación, talleres a Mujeres etc.	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	9.46%	90.54%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Tosca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	6/1/2020	30/12/2020	171,776.13	16,254.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
75	42120	Equipamiento de Oficina de la Mujer	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Bo. Los Castaños		7/1/2020	31/12/2020	150,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
76	54200	INICIATIVA ECONOMICA (MICRO EMPRESA)	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	2.57%	97.43%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Tosca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	1/2/2020	22/12/2020	143,541.27	3,665.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
77	47110	Seguimiento a la construcción del edificio para la oficina de la Mujer	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	16.10%	81.90%	Bo. Los Castaños				263,541.80	47,705.00	15,322	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	32.66%	67.48%					1,104,178.24	359,372.00					
2		SECTOR VIVIENDA																	
78	23400	Mejoras a viviendas del municipio solo en casos de emergencia que lo amerite	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	58.71%	41.29%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Tosca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	29/1/2020	24/12/2020	376,550.14	221,079.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
79	41130	Compra de 5 manzanas de terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la pita y de Palmas que están invadiendo la calles	P-62	TIERRA	X	100%	0.00%	100.00%		La Pita	8/4/2020	9/10/2020	522,969.01	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
80	23400	Mejoramiento de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	56.34%	43.66%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Tosca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	29/1/2020	24/12/2020	330,552.00	186,226.80	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	33.11%	66.89%					1,230,091.15	407,307.80					
2		SECTOR SEGURIDAD																	
81	54200	Subsidio a Seguridad	E-151	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	46.41%	53.59%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Tosca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	2/1/2020	30/12/2020	596,527.65	272,197.30	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
82	23500	Limpieza y mantenimiento de áreas verdes	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	41.91%	58.09%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrizales, Churruque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondo Tosca, La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	5/2/2020	26/11/2020	273,178.45	114,487.50	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
83	47210	Construcción de Parque	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Montillos		27/2/2020	31/12/2020	110,432.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
84	47210	Construcción de Parque	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	5.29%	94.71%		Quebrada de arena	4/2/2020	25/6/2020	151,162.00	6,000.00	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
		SUB TOTAL				100%	35.20%	64.80%					1,121,300.10	394,684.80					

[illegible]

94	54200	Actualización Catastral	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	42.22%	57.78%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	685,668.26	289,600.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
95	54200	Aporte a la comisión ciudadana de transparencia (Desveng y no Paga)	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	44.28%	55.72%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	19/2/2020	16/9/2020	45,184.03	20,005.70	50,939	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
96	54200	Plan de Desarrollo Municipal	E-56	SEGURIDAD CIUDADANA	X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	25/1/2020	30/12/2020	58,227.81	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
97	23400	aporte a la construcción de estufas 2x3	E-107	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%		Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	2/4/2020	30/12/2020	93,269.21	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
98	54200	Transferencia del gobierno en el marco de la emergencia COVID-19 Operación Honduras Solidaria	E-84	SALUD Y NUTRICION	X	100%	100.00%	0.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	31/3/2020	30/9/2020	4,048,000.00	4,048,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL						100%	79.81%	20.19%					5,771,044.55	4,605,634.36					
2		SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO																	
99	54200	Subsidio a Turismo	E-91	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	662,506.94	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
100	54200	Actividades Productivas	P-84	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X	100%	5.46%	94.52%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	383,342.60	21,005.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
101	54200	Apoyo a Las MIPYMES	P-4	ECONOMIA	X	100%	2.57%	97.43%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estándar, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churruaque, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Gecondá Toaca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	1/1/2020	30/12/2020	662,506.94	17,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL						100%	2.22%	97.78%					1,708,366.48	38,005.00					
2		SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
102	65110	Tribunal Superior de Cuentas			X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	1/1/2020	30/12/2020	220,835.64	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
103	64200	Asociación de municipios de honduras AMHON			X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	1/1/2020	30/12/2020	162,190.00	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario

104	64200	Mancunidad			X		100%	5.36%	94.62%	N/A	N/A	1/1/2020	30/12/2020	379,938.28	20,435.00	N/A	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
		SUB TOTAL					100%	2.61%	97.39%					782,693.02	20,435.00					
2		SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES																		
105	47210	Construccion Parque Isletas (deveng y No pagado)	I-06	TURISMO	X		100%	0.00%	100.00%		Isletas	5/3/2020	13/6/2020	190,000.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
106	47210	construccion el Parque Central	E-90	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio El Centro		23/1/2020	25/1/2020	1,000,000.00	-	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
107	23400	mantenimiento y mejoras al Parque Central	I-122	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	1.25%	98.75%	Barrio El Centro		3/2/2020	24/12/2020	842,983.28	10,560.00	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
108	47110	Construccion del Centro Comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Sabanas de Ulla		13/3/2020	11/9/2020	133,900.00	-	716	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
109	47110	Construccion del Centro Comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	El Escano		9/4/2020	29/10/2020	142,900.00	-	633	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
110	47110	construccion del nuevo edificio municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio el centro		9/4/2020	21/10/2020	1,000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
111	47110	construccion del edificio del mercado del centro	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Casco Urbano		4/2/2020	29/10/2020	1,000,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
112	23100	Mantenimiento de edificios municipales	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	34.91%	65.09%	Barrio el centro		22/1/2020	24/12/2020	200,000.00	69,823.14	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
113	47110	Construccion del Centro Comunal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Parmas		21/3/2020	10/9/2020	100,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
114	47220	Supervision de proyectos Publicos y privados del municipio	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	18.45%	81.55%	Barrio los Montillos, Colonia el Poverin, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Poverin de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parmas, Canioles, Chumucquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cueva, Gecondia, Toca, La 21, Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	23/1/2020	11/12/2020	50,000.00	9,225.00	31,962	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
115	47110	Seguimiento a la Construccion del centro comunal Municipal	E-106	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Profesores		19/3/2020	24/10/2020	967,067.00	-	31,962	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
		SUB TOTAL					100%	1.59%	98.41%					5,646,240.28	89,608.14					
3		SECTOR CONSTRUCCION RED VIAL																		
116	23400	Pavimentacion de Calle del Casco Urbano	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	44.14%	55.86%	calle del parque asia el Instituto 19 de Diciembre, calle de donde Asella asia Hotel El Pansico al Parque, calle del parque salida a Col. Estándart, calle de la Policia y calle del Registro Nacional de las Personas.		24/1/2020	24/12/2020	5,436,596.41	2,389,490.00	31,962	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
117	47210	Pavimentacion de Calle del Casco Urbano	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	65.99%	34.01%	COTACOL, al Boulevard asia el Boulevard Bo. Los Montillos		4/2/2020	16/9/2020	454,948.80	300,000.00	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
118	23400	Mantenimiento y reparacion de calles y avenidas del municipio (devengado y no pagado)	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	38.08%	61.92%	Barrio los Montillos, Colonia el Poverin, Colonia Estándart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Planes, Isletas, La Cueva, Camioles, Puente Alto, Lanza, Chumucquera, La Cueva, Toca, La 21, Parmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Ulla, Sabanas de Ulla, Lorencito, Lucia, Flores del Este.	3/2/2020	20/1/2020	1,785,089.06	668,352.75	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
119	47210	Construccion de caja puente El Joaro	EI-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Quebrada de Arena		21/2/2020	17/9/2020	206,587.50	-	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
120	47210	Construccion de Puente de Hámaca	I196	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Del Chorro a Lorelay		7/5/2020	23/9/2020	100,000.00	-	925	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
121	47210	Construccion de Puente de Hámaca	I196	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Puente Alto		12/3/2020	21/10/2020	195,750.01	-	413	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
122	47210	Construccion de caja puente en rio de guayabal	EI-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Guayabal		8/4/2020	10/9/2020	238,592.33	-	434	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
123	47210	Construccion caja puente	EI-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.00%	100.00%	Gecondia		20/3/2020	8/10/2020	200,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.

124	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Quebrada el Padre	5/3/2020	14/8/2020	150,000.00	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
125	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos	5/3/2020	12/8/2020	250,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
126	47210	Construcción caja puente el maniscal	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Colonia Las Palmas	28/3/2020	15/10/2020	276,486.25	-	97	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
127	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los profesores (calle Selvin Mendoza)	19/2/2020	25/11/2020	180,000.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
128	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los profesores (COTACOL)	6/5/2020	17/9/2020	230,840.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
129	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los profesores (Frente a los sauceda)	3/6/2020	22/10/2020	189,740.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
130	47210	Construcción caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los profesores (contiguo a Miguel Valdez)	6/3/2020	15/10/2020	176,380.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
131	23400	Rehabilitación de tramo carretero	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	2.25%	97.75%	Juan Lázaro	19/3/2020	15/7/2020	250,000.00	5,618.00	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
132	47210	Construcción de caja Puente paso la iguana	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Istetas	5/3/2020	22/10/2020	164,881.55	-	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
133	23400	Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	17.08%	82.92%	Ponvenir de Aída, Río de Piedra, sabanas de los sirinos, sabanas de buena vista, sabanas de Luján, arena, Piamas, Cameros, Churruaquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puerto Alto Loreley, La Gübena, Gicozona, Toaca, La 21, la oya, flores del este, Lucía	6/3/2020	13/6/2020	1,610,490.59	309,195.11	313	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
134	47210	Construcción de Puente	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.40%	99.60%	Toaca	2/1/2020	24/12/2020	1,000,000.00	4,000.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
135	47210	Construcción de Puente	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	La Hilera	4/3/2020	18/11/2020	500,000.00	-	559	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
136	23400	Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	22.73%	77.27%	Barrio los Montillos, Colonia el Ponvenir, Barrio Monte Fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio de Flores y Barrio San Martín	4/3/2020	24/9/2020	1,400,172.11	316,292.00	621	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL							100%	26.44%	73.56%				15,146,254.41	4,004,947.86					
SECTOR Equipos Varios de Oficina																			
137	461	Compra de Equipos Varios de Oficina y Gastos Operativos	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	45.76%	54.24%	Municipalidad	1/1/2020	31/12/2020	26,896,517.37	12,307,568.10	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario
SUB TOTAL							100%	45.76%	54.24%				26,896,517.37	12,307,568.10					
GRAN TOTAL											SEGUNDO TRIMESTRE		1/1/2020	31/3/2020	79,250,723.37	25,526,336.32			



ABOG. DILER ADIX HERNÁNDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL



GLORIA NECTY VILLEDA
DIRECTORA EJECUTIVA DE MANIZALES