

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/11/20 AL 30/11/20

Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/20



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Terrenos(manejo De Cuencas)	Siguatepeque	03-01-471	2,530,821.97	0.00	2,530,821.97	0.00	2,530,821.97
02	Diagnostico (proyecto De Factibilidad)	Siguatepeque	03-01-251	700,000.00	0.00	700,000.00	109,125.00	590,875.00
Total del Código :		03-01-251		3,230,821.97	0.00	3,230,821.97	109,125.00	3,121,696.97
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
03	Mejoras Alm Area De Atencion Al Cliente	Siguatepeque	03-04-421	100,000.00	0.00	100,000.00	46,954.72	53,045.28
Total del Código :		03-04-421		100,000.00	0.00	100,000.00	46,954.72	53,045.28
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
04	Compra De Camaras De Seguridad li Nivel Oficinas A	Siguatepeque	03-03-461	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
05	Adquisicion De Mobiliario Equipo li Nivel Oficinas	Siguatepeque	03-03-421	150,000.00	0.00	150,000.00	148,921.11	1,078.89
Total del Código :		03-03-421		187,000.00	0.00	187,000.00	148,921.11	38,078.89
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
06	Adquisicion De Equipos Para Estciones De Bombeo Y	Siguatepeque	03-02-449	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	513,869.40	686,130.60
07	Reduccion De Perdidad/ Mejoras A Red De Distribuci	Siguatepeque	03-02-464	1,454,440.95	0.00	1,454,440.95	0.00	1,454,440.95
08	Sectorizacion Redes De A.p Y Mejoras Red De Distri	Siguatepeque	03-02-466	1,759,551.60	0.00	1,759,551.60	814,529.63	945,021.97
09	Mejoras Tanques De Almacenamiento/ Est. De Bombeo/	Siguatepeque	03-02-466	652,151.00	-220,000.00	432,151.00	0.00	432,151.00
Total del Código :		03-02-466		5,066,143.55	-220,000.00	4,846,143.55	1,328,399.03	3,517,744.52
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
10	Mejoras Al Sistema Alcantarillado Sanitario/ Mejor	Siguatepeque	03-02-465	2,150,295.50	-1,130,000.00	1,020,295.50	351,332.08	668,963.42

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/11/20 AL 30/11/20

Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/20**


Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-465		2,150,295.50	-1,130,000.00	1,020,295.50	351,332.08	668,963.42
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
11	Proyecto Plan Director Fase II	Siguatepeque	03-01-251	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,408,796.15	691,203.85
Total del Código :		03-01-251		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,408,796.15	691,203.85
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
12	Adquisicion De Impresora Termica Portatil	Siguatepeque	03-04-421	45,000.00	0.00	45,000.00	34,662.56	10,337.44
13	Adquisicion De Equipo Audiovisual	Siguatepeque	03-04-421	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Total del Código :		03-04-421		65,000.00	0.00	65,000.00	34,662.56	30,337.44
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
14	Acondicionamiento De Red De Datos Interna Para II	Siguatepeque	03-03-461	85,000.00	0.00	85,000.00	73,440.02	11,559.98
15	Compra De Carpa	Siguatepeque	03-03-421	15,500.52	0.00	15,500.52	0.00	15,500.52
16	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Oficinas Admini	Siguatepeque	03-03-421	200,000.00	110,000.00	310,000.00	261,200.49	48,799.51
17	Compra De Gps	Siguatepeque	03-03-421	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
18	Compra De Radiocomunicadores	Siguatepeque	03-03-421	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
Total del Código :		03-03-421		334,500.52	110,000.00	444,500.52	360,640.51	83,860.01
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
19	Const. De Aceras E Iluminacion De Estaciones De Bo	Siguatepeque	03-02-464	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
20	Const. De Vertederos Para Medir Caudales En Fuente	Siguatepeque	03-02-464	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
21	Construccion De Tren De Descarga En Barrio Las Col	Siguatepeque	03-02-464	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total del Código :		03-02-464		620,000.00	0.00	620,000.00	100,000.00	520,000.00
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
22	Ampliacion De Alcantarillado Barrio San Francisco	Barrio San Francisco	03-02-465	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/11/20 AL 30/11/20

Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/20**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
23	Ampliacion De Alcantarillado Barrio Saragoza	Barrio Saragoza	03-02-465	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
24	Ampliacion De Alcantarillado Barrio San Ramon	Barrio San Ramon	03-02-465	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Total del Código : 03-02-465				700,000.00	0.00	700,000.00	200,000.00	500,000.00
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
25	Adquision De Equipos Varios	Siguatepeque,	03-03-449	0.00	110,000.00	110,000.00	96,941.11	13,058.89
Total del Código : 03-03-449				0.00	110,000.00	110,000.00	96,941.11	13,058.89
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
26	Proyecto De Alcantarillado Colonia Mata	Colonia Mata	03-02-465	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
Total del Código : 03-02-465				0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
TOTAL PROYECTOS				14,553,761.54	0.00	14,553,761.54	4,185,772.27	10,367,989.27


 Francisco Alonso Cortés Zavalza
 Contador

