



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

OCTUBRE - 2020

IDENTIFICACION DE PROYECTO					ELABORACION DE PROYECTO								EJECUCION DE PROYECTO		
Codigo BIPM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 MTS Y REPARACION DE 2 AULAS DE 8X9 MTS Y BODEGA	BARRIO PLAZA DE ARMAS	Mejorar las condiciones de espacios físicos y sanitarias, para una mejor calidad de educación de los alumnos y maestros del centro educativo	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 Y REPARACION DE 2 AULAS DE 7X9 MTS Y BODEGA EN CEPB OLGA GARCIA DE BU DEL BARRIO PLAZA DE ARMAS	N/A	N/A	Contratista: Ing. José Jeremías Díaz Gomez. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 652,792.39	FEBRERO 2020	100%	L. 678,429.86	JULIO 2020	L. 25,637.47	OBRAS ADICIONALES
	CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLE II ETAPA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ	CASCO URBANO	Mantener en condición Optimas la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucá.	REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACIÓN TIPO I Y BALASTADO DE CALLES II ETAPA	N/A	N/A	Contratista: Sr. Manuel Bejarano. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 349,700.00	NOVIEMBRE 2020	100%	L. 349,420.00	AGOSTO 2020	N/A	N/A
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	BARRIO EL CENTRO	MEJORAS A LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL CENTRO	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milton Said Molina. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 184,845.40	NOVIEMBRE 2020	100%	L. 183,461.62	AGOSTO 2020	-L. 1,383.78	AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA
	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 MTS	BARRIO BUENOS AIRES	Mejorar las condiciones de espacios físicos y sanitarias, para una mejor calidad de educación de los alumnos y maestros del centro educativo	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. Y MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 EN CEPB SORINSAS INFANTILES DEL BARRIO BUENOS AIRES	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milton Said Molina. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 608,405.32	FEBRERO 2020	100%	L. 613,434.66	JUNIO 2020	L. 5,029.34	AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA
	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 MTS	COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	Mejorar las condiciones sanitarias del C.E.B. Mixta Patria Libre, para reducir riegos de salud en los alumnos y maestros del centro educativo	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 EN CEB MIXTA PATRIA LIBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milton Said Molina. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 171,174.32	FEBRERO 2020	100%	L. 173,413.28	mar-20	2238.96	AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA

116. Obras Obiertas
U. I. M