



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020
Hora : 01:44 p.m.
Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Construcción de dos aulas en el Centro Basico Francisco Morazan	Comunidad de Trojes	12	12	0301124004602246101		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de centros educativos en todo el Municipio	Todas las Aldeas del Casco urbano	12	12	0301124004602246102		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	240,977.37	0.00	0.00	240,977.37	48.00 %	259,022.63	51.00 %	EN PROCESO			
3	Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Escuela Rodimiro Diaz)	Comunidad del Tile	13	25	0301134004600446101		66,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,421.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Escuela Ricardo Maduro)	Comunidad de Picacho	13	25	0301134004600446102		75,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.81	589.81	0.00 %	74,574.19	99.00 %		NO SE EJECUTO		
5	Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Centro Basico Republica de Honduras)	Comunidad de Tres Palos	13	25	0301134004600446103		219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219.47	1.34	219,471.34	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
6	Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Escuela Honduras)	Comunidad de Emanuel	13	25	0301134004600446104		219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219.47	1.34	219,471.34	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
7	Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar (Centro Basico Marco Aurelio Solo)	Comunidad de Las Quebradas	13	25	0301134004600446105		219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219.47	1.34	219,471.34	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
8	Construcción de Centro de Salud	Comunidad de Las Quebradas	12	12	0302124004602246101		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
9	Construcción de Centro de Salud	Comunidad de San Rafael	12	12	0302124004602246102		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
10	Mejoramiento al Sistema de Agua Potable	Comunidad de Las Delicias	12	12	0302124004602246401		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			
11	Mejoramiento al Sistema de Agua Potable	Comunidad de Los Puentes	12	12	0302124004602246402		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
12	Mejoramiento al Sistema de Agua Potable	Comunidad de La Loma Pelada	12	12	0302124004602246403		300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	373,394.45	0.00	0.00	373,394.45	84.00 %	66,605.55	15.00 %	EN PROCESO			
13	Mejoramiento al Sistema de Agua Potable	Comunidad de Las Quebradas	12	12	0302124004602246403		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			



San Luís, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.PANCHAME

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
14	Mejoramiento Comunidad de al Sistema de Delicias Amba Agua Potable (Construcción de Tanque Distribuidor de Agua)		12	12	0302124004602246405	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción Las Guarumas de Cerca Perimetral		12	12	0302124004602246406	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
16	Mejoramiento Comunidad de al Sistema de Los Planes Agua Potable		12	12	0302124004602246407	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			
17	Mejoramiento San Luís, San al Sistema de Luis Agua Potable		12	12	0302124004602246408	0.00	103,239.53	0.00	0.00	0.00	103,239.53	0.00	0.00	32,648.50	0.00	0.00	32,648.50	31.00 %	70,590.03	68.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción Barrio El es, Adiciones Socorro y Mejoras al Sistema de Alcantarillado		12	12	0302124004602246501	600,000.00	0.00	0.00	0.00	301,241.38	298,758.62	0.00	0.00	70,456.00	0.00	0.00	70,456.00	23.00 %	229,302.62	76.00 %	EN PROCESO	
19	Mejoras de Vivienda Digna	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	12	12	0303124004602246301	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	168,910.00	0.00	0.00	168,910.00	42.00 %	231,090.00	57.00 %	EN PROCESO	
20	Reconstrucción Barrio el Centro del Parque Central		12	12	030412400460224601	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
21	Mejoras a Campos de Fútbol	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	12	12	0305124004602246701	500,000.00	100,000.00	853.40	0.00	128,926.11	470,220.49	0.00	0.00	5,913.00	0.00	0.00	6,913.00	1.00 %	463,307.49	98.00 %	EN PROCESO	
22	Reconstrucción Barrio el Centro del Parque Central		12	12	0308124004602246701	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
23	Construcción de es, Adiciones y Mejoras de Carreteras y Puentes	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	12	12	0308124004702247501	201,628.00	258,068.15	426.70	1,000,000.00	0.00	1,459,269.45	0.00	0.00	670,643.04	0.00	0.00	670,643.04	45.00 %	788,626.41	54.00 %	EN PROCESO	
24	Mantenimiento al Sistema Eléctrico	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	12	12	0309124004802248101	1,000,000.00	316,139.30	0.00	0.00	0.00	1,316,139.30	0.00	0.00	783,685.16	0.00	0.00	783,685.16	59.00 %	532,451.14	40.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción de Bado	Comunidad de Plan Grande	11	11	0501114004702247502	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
26	Construcción de es, Adiciones y Mejoras de Carreteras y Puentes	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	12	12	0501124004702247502	188,560.00	0.00	0.00	0.00	188,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
27	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	Barrio Abajo	11	11	0601114004202242101	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17.00 %	82,750.00	82.00 %	EN PROCESO		
28	Mejoramiento San Luís al Sistema de Luis Agua Potable		11	11	0601114004602246401	136,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	136,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	136,352.01	100.00 %	EN PROCESO		



Honduras C.A.

San Luis, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.PANCHAME



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	Construcción de San Luis, San Luis, Adiciones y Mejoras al Sistema de Alcantarillado	San Luis, San Luis	11	11	0601114004602246501	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	952.50	0.00 %	99,047.50	99.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción de Todas las Aldeas del municipio y Obras Varias Casco urbano	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	11	11	0601114004602246901	304,920.14	31,072.14	0.00	0.00	0.00	335,992.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	335,992.28	100.00 %	EN PROCESO	
31	Levantamiento Catastral	San Luis, San Luis	11	11	0601114004602246902	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	Construcción de Todas las Aldeas del municipio y Carreteras y Puentes Casco urbano	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	11	11	0601114004702247501	0.00	0.00	0.00	205,896.06	0.00	205,896.06	25,774.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25,774.46	12.00 %	190,121.60	87.00 %	EN PROCESO	
33	Construcción de Comunidad de Centro Quebrada Social Amarilla	Comunidad de Centro Quebrada Social Amarilla	12	12	0601124004602246101	221,950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	221,950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	221,950.21	100.00 %	EN PROCESO	
34	Reconstrucción del Barrio el Centro Central	Barrio el Centro Central	12	12	0601124004602246701	1,000,000.00	728,085.54	0.00	0.00	400,000.00	1,328,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,328,085.54	100.00 %	EN PROCESO	
35	Construcción de Todas las Aldeas del municipio y Carreteras y Puentes Casco urbano	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	12	12	0601124004702247501	0.00	258,068.15	0.00	188,580.00	0.00	446,648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	446,648.15	100.00 %	EN PROCESO	
36	Construcción de Todas las Aldeas y Mejoras de Urbano Obras Varias Casco	Todas las Aldeas y Mejoras de Urbano Obras Varias Casco	12	12	0601124004601346901	0.00	0.00	0.00	182,697.70	0.00	182,697.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	182,697.70	100.00 %	EN PROCESO	
37	Adquisición de Equipo Médico Quirúrgico	San Luis Casco urbano	13	25	0302134004301643101	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	178,715.34	178,715.34	69.00 %	77,284.66	30.00 %	EN PROCESO		
38	Construcción de Todas las Aldeas del municipio y Carreteras y Puentes Casco urbano	Todas las Aldeas del municipio y Casco urbano	12	12	0601124004700547501	0.00	258,068.15	384.03	188,580.00	0.00	446,264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	446,264.12	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Luis, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: K.PANCHAME



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Ejecutado	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traaspaso de más	Traaspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							10,829,439.38	2,252,736.96	1,664.13	1,905,753.76	2,568,747.49	12,417,518.48	43,976.96	0.00	2,347,627.52	0.00	837,719.17	3,229,323.65	9,188,194.83			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Leny Flores Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Kemsy Jisell Panchame Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Katy Mariela Flores Banegas

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

0981J3Xhik5Im5JzcifFuxKj3sIm+Cxf6ha7WllpRHnOPrJjVFA1Y6vDXGUxstl38denrVAgFWKR7wMc1fy8o7T9n8mejPrbhbJG9e82vawbfdXr5ruNFHllg6r4Ye4CV/oNz
AGS/E+0Dd2BjI7kppk+OqFXI4S/UCmNTkYcwu2RI4b8RdyP4AvnZ56a5Z4DBI+hvPSX9TMr3P2r83FmktEMkwEVAK/+8thlZ5yQgxmM8FT2Z2l8sOdmF7XDSKjw/cZutbKPoGA
NXXF+SpBdwIDPDN2GV7mJuJGbD3T+i32oDRARWPA==