



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO
PROYECTOS MES DE MARZO



N	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SEC-SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MONTO DEL PROYECTO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO, ACTUAL	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Santos Hernan Hernandez	Recursos Naturales y Medio Ambiente	Construccion de tres represas sobre el rio de las cañas	Rio de las cañas	Control de sedimentos y crecidas del rio para proteccion de cajas puentes	Suministros de materiales locales (arena, grava y piedra) para construccion de represas.	N/A	Gobernanza Hidrica	592,105.95	2/3/2020	En Construccion	15/5/2020	74,954.10	Aumento de materiales
2	Pilar Nicolas Oyuela	Saneamiento	Construccion del sistema de agua potable las lagunetas	Las Lagunetas	Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad	Construccion del sistema de agua potable	N/A	Municipalidad	292,198.89	4/3/2020	En Construccion	3/4/2020	N/A	N/A
3	COSOBRI	Red vial	Balastreo de 6.8 kilometros de carretera	Comunidad del Quebracho - Rodeito hasta el Alto	Mejoramiento de la red vial del municipio	Bastreo con material selecto de 6.8 km de carretera.	Provocacion de polvo	Municipalidad	1,164,092.00	5/3/2020	En Construccion	9/4/2020	32,238.00	Aumento de 200 mts de balastreo
4	Henry Yovanis Alvarez	Educacion	Construccion de piso de granito de La Escuela Manuel Bonilla de El Cerro Bonito	Cerro Bonito	Mejoramiento de centro educativo	Construccion de piso de dos aulas de la escuela Manuel Bonilla	N/A	Municipalidad	88,294.50	5/3/2020	En Construccion	2/4/2020	N/A	N/A

FREDIS OLIN CASCO AGUILAR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

