



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO  
PROYECTOS MES DE SEPTIEMBRE



N	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SEC-SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MONTO DEL PROYECTO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Pilar Nicolas Oyuela	Vivienda	Construccion de 64 techos de canaleta de aluzinc para viviendas nuevas	Todo el municipio	Mejoramiento de vivienda	Construccion de techos de viviendas nuevas de 58.4 metros cuadrados.	N/A	Municipalidad	959,580.00	23/4/2020	En Construccion	3/12/2020	N/A	N/A
2	COSOBRI	Red Vial	Balastreo de carretera	El Platanar, Las Mesillas, Las Playas	Mejoramiento de la red vial del municipio	Balastreo de carretera de el tramo de 4.5 km desde el Platanar, Las Mesillas y Las Playas.	Provocacion de polvo	Municipalidad	814,890.57	5/8/2020	Finalizado	10/9/2020	144,869.43	Ampliacion de kilometraje
3	Otilio de la Rosa Oyuela	Educacion	Contruccion de dos aulas en la escuela Froylan Turcio	La Pitahaya	Mejoramiento del centro educativo	Construccion de dos aulas de 7x8 mts	N/A	Gobierno de la republica	770,487.27	14/9/2002	En Construccion	17/2/2021	N/A	N/A
4	Otilio de la Rosa Oyuela	Educacion	Contruccion de una aulas en Centro Basico Cristobal Colon	Santo Domingo	Mejoramiento del centro educativo	Construccion de una aula de 7x8	N/A	Gobierno de la republica	395,240.92	14/9/2020	En Construccion	17/2/2021	N/A	N/A
5	Santos Hernan Hernandez	Educacion	Construccion de un modulo sanitario Escuela Ramon Rosa	El Rodeito San Diego	Mejoramiento de saneamiento del centro educativo	Construccion de un modulo sanitario de 2.40 x 2.25 mts.	N/A	Gobierno de la republica	129,954.30	16/9/2020	En Construccion	21/12/2020	N/A	

  
FREDY QUIÑ CASCO AGUILAR  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



MUNICIPALIDAD DE SOLEDAD EL PARAISO  
PROYECTOS MES DE OCTUBRE



N	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SEC-SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MONTO DEL PROYECTO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Pilar Nicolas Oyuela	Vivienda	Construccion de 64 techos de canaleta de aluzinc para viviendas nuevas	Todo el municipio	Mejoramiento de vivienda	Construccion de techos de viviendas nuevas de 58.4 metros cuadrados.	N/A	Municipalidad	959,580.00	23/4/2020	En Construccion	3/12/2020	N/A	N/A
2	Otilio de la Rosa Oyuela	Educacion	Contruccion de dos aulas en la escuela Froylan Turcio	La Pitahaya	Mejoramiento del centro educativo	Construccion de dos aulas de 7x8 mts	N/A	Gobierno de la republica	770,487.27	14/9/2002	En Construccion	17/2/2021	N/A	N/A
3	Otilio de la Rosa Oyuela	Educacion	Contruccion de una aulas en Centro Basico Cristobal Colon	Santo Domingo	Mejoramiento del centro educativo	Contruccion de una aula de 7x8	N/A	Gobierno de la republica	395,240.92	14/9/2020	En Construccion	17/2/2021	N/A	N/A
4	Santos Hernan Hernandez	Educacion	Construccion de un modulo sanitario Escuela Ramon Rosa	El Rodeiro San Diego	Mejoramiento de saneamiento del centro educativo	Contruccion de un modulo sanitario de 2.40 x 2.25 mts.	N/A	Gobierno de la republica	129,954.30	16/9/2020	En Construccion	21/12/2020	N/A	N/A

  
FREDIS QUINLASCAS AGUILAR  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO