



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Encargado de ejecución del proyecto.	Ing. Alejandro José Dubon Dubon
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Construcción de aulas, Módulos Sanitarios y reparaciones en escuelas en el municipio.
Ubicación del Proyecto	Campo de Futbol de la comunidad de Los Horconillos, Tomalá, Lempira.
Propósito	Lograr la mejora de centros escolares en el municipio mediante la construcción de aulas,
Descripción del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">El proyecto consiste en la construcción de aulas de 7x8 metros y módulos sanitarios Tri Personales, además de las reparaciones en las edificaciones existentes.

Avances del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">Se realizo el trazado y marcado del proyecto.Se realizaron las excavaciones.Se realizo la fundición de mampostería.Se realizo la fundición de Solera inferior.Se realizo la construcción de paredes reforzadas.Se construyeron elementos estructurales.Se construyeron elementos arquitectónicos.Se fundieron pisos aceras.Se colocaron cubiertas
Impacto Ambiental	No se tiene impacto ambiental en el proyecto.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Ing. Henry Herrera



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento.	✓ IMPULSA SGJD. ✓ Municipalidad.
Porcentaje de avance del proyecto.	95%
Fecha de finalización estimada	Enero 2021



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Memoria Fotográfica del proyecto.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION



Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL