



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

INSTITUCIÓN:

31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

PROGRAMA: 11 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 3 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	98.47	56,840,088.37	99.17	0.00	99.50	25,543,678.46	99.50	0.00	99.50	25,937,006.83	99.50	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	99.50	0.00	100.00	2,050,014.33	0.00	9,042,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-010 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO LA BARCA-PIMIENTA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

Producto: 3 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	98.47	56,840,088.37	99.17	0.00	99.50	25,543,678.46	99.50	0.00	99.50	25,937,006.83	99.50	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	99.50	0.00	100.00	2,050,014.33	0.00	9,042,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-010-002 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 3 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	98.47	56,840,088.37	99.17	0.00	99.50	25,543,678.46	99.50	0.00	99.50	25,937,006.83	99.50	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	99.50	0.00	100.00	2,050,014.33	0.00	9,042,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-010-003 SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 4 - Informes de supervisión de la rehabilitación CA-5, tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumutable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	2,437,163.03	1.00	1,435,563.12	0.00	0.00	0.00	3,439,401.75	0.00	4,734,506.34

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-011 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CP 2470-2



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

Producto: 9 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país, realizado.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	12	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	1,984,836.05	0.00	0.00	0.00	840,772.61	0.00	118,637.04

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	12	0.00	0.00	0.00	62,559.67	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-026 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CP 2470-2

Producto: 9 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país, realizado.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	12	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	1,984,836.05	0.00	0.00	0.00	840,772.61	0.00	118,637.04

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	12	0.00	0.00	0.00	62,559.67	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00

PROYECTO: 11-00-012 Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

Producto: 2 - Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Entregar centros de atención "Ciudad Mujer"

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	13.00	0.00	19.00	7,632,334.94	27.00	4,701,164.50	27.00	0.00	27.00	1,073,724.48	27.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	27.00	0.00	29.00	5,536,851.27	47.00	0.00	56.00	0.00	62.00	0.00	68.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-012-006 Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H

Producto: 2 - Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Entregar centros de atención "Ciudad Mujer"

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	13.00	0.00	19.00	7,632,334.94	27.00	4,701,164.50	27.00	0.00	27.00	1,073,724.48	27.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	27.00	0.00	29.00	5,536,851.27	47.00	0.00	56.00	0.00	62.00	0.00	68.00	0.00

PROYECTO: 11-00-013 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 2470-1



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

Producto: 17 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danlí 2470-1

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	5.36	0.00	10.27	16,900,673.96	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	53,480,476.50	16.10	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	25.17	0.00	36.13	39,672,161.60	51.81	39,704,976.70	58.25	0.00	66.19	0.00	74.13	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-001 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 2470-1

Producto: 17 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danlí 2470-1

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	5.36	0.00	10.27	16,900,673.96	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	53,480,476.50	16.10	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	25.17	0.00	36.13	39,672,161.60	51.81	39,704,976.70	58.25	0.00	66.19	0.00	74.13	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-002 Supervisión de Construcción Tramo III: Neteapa-Danlí

Producto: 20 - Informes de supervisión de la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	484,378.86	1.00	0.00	1.00	5,214,363.46	0.00	0.00	0.00	2,617,134.86	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-003 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 3815

Producto: 19 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danlí 3815

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,465,491.88	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-004 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 2470-2

Producto: 18 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danlí 2470-2

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	5.36	0.00	10.27	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	25.17	0.00	36.13	0.00	51.81	18,614,349.28	58.25	0.00	66.19	0.00	74.13	0.00

PROYECTO: 11-00-021 OBRAS TRAMO LAS MERCEDES-EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

Producto: 12 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Las Mercedes-empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	37.75	0.00	50.00	26,110,123.65	54.54	50,091,168.04	54.54	0.00	54.54	0.00	54.54	16,739,527.50

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	61.73	0.00	73.16	30,452,739.15	79.85	37,189,958.66	87.96	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-021-001 OBRAS TRAMO LAS MERCEDES-EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO

Producto: 12 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Las Mercedes-empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	37.75	0.00	50.00	26,110,123.65	54.54	50,091,168.04	54.54	0.00	54.54	0.00	54.54	16,739,527.50

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	61.73	0.00	73.16	30,452,739.15	79.85	37,189,958.66	87.96	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-021-002 SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO

Producto: 13 - Informes de supervisión de la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4,828,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	0.00	1.00	3,453,327.62	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

PROYECTO: 11-00-022 AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

Producto: 22 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Villa de San Antonio - Goascorán, sección Lamaní - El Quebrachal

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	2.53	0.00	10.94	0.00	14.17	4,253,041.20	14.17	0.00	14.17	13,022,871.74	14.17	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	14.17	0.00	19.45	0.00	21.32	0.00	25.00	0.00	32.70	8,542,599.87	15.82	11,025,636.37



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-022-001 AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL

Producto: 22 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Villa de San Antonio - Goascorán, sección Lamaní - El Quebrachal

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	2.53	0.00	10.94	0.00	14.17	4,253,041.20	14.17	0.00	14.17	13,022,871.74	14.17	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	14.17	0.00	19.45	0.00	21.32	0.00	25.00	0.00	32.70	8,542,599.87	15.82	11,025,636.37



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-022-002 SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I

Producto: 23 - Informes de supervisión de la rehabilitación y ampliación del tramo Villa de San Antonio - Goascorán, sección Lamaní - El Quebrachal

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2,730,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

PROGRAMA: 15 MANTENIMIENTO RED VIAL

Producto: 6 - Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, recibidos

Unidad de Medida: 1105 - PRUEBA DE LABORATORIO **No Acumutable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 3 - Contribuir en la construcción de infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el gobierno de la república

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14		0.00		0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

PROGRAMA: 15 MANTENIMIENTO RED VIAL

Producto: 7 - Hospitales móviles para emergencia COVID-19 instalados

Unidad de Medida: 254 - UNIDAD DE SALUD **No Acumutable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 3 - Contribuir en la construcción de infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el gobierno de la república

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

PROGRAMA: 15 MANTENIMIENTO RED VIAL

Producto: 8 - Ventiladores pulmonares mecánicos recibidos

Unidad de Medida: 1007 - NUMERO DE UNIDAD **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 3 - Contribuir en la construcción de infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el gobierno de la república

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14		0.00		0.00		0.00		0.00	20.00	0.00	160.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	90.00	0.00	60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	106.00	0.00	120.00	0.00

SUB-PROGRAMA: 15-00 -

PROYECTO: 15-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 15-00-000-001 MANTENIMIENTO RED VIAL

Producto: 6 - Kits de prueba RT-PCR para la detección del SARS-CoV-2, recibidos

Unidad de Medida: 1105 - PRUEBA DE LABORATORIO **No Acumutable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 3 - Contribuir en la construcción de infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el gobierno de la república

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14		0.00		0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 15-00-000-001 MANTENIMIENTO RED VIAL

Producto: 7 - Hospitales móviles para emergencia COVID-19 instalados

Unidad de Medida: 254 - UNIDAD DE SALUD **No Acumutable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 3 - Contribuir en la construcción de infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el gobierno de la república

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2020



REP:R00826256
GESTION:2020
14/01/2021 04:05:13 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 15-00-000-001 MANTENIMIENTO RED VIAL

Producto: 8 - Ventiladores pulmonares mecánicos recibidos

Unidad de Medida: 1007 - NUMERO DE UNIDAD **No Acumutable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 3 - Contribuir en la construcción de infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el gobierno de la república

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14		0.00		0.00		0.00		0.00	20.00	0.00	160.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	90.00	0.00	60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	106.00	0.00	120.00	0.00