



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mantenimiento Casco urbano de Esquías Públicos	Esquías	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	19,337.00	0.00	19,337.00	0.00	0.00	19,337.00	0.00	0.00	19,337.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Mejoramiento Concepción de La Laguna	Concepción de La Laguna	11	11	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Reconstrucción Parque Central IV Etapa	Casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	86,891.35	0.00	0.00	0.00	86,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	86,891.35	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
4	Construcción Centro Social	San Nicolas	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
5	Mejoramiento La Florida Escuela Los Morazanicos	La Florida	11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mejoramiento Rancho Grande Parque Central III Etapa	Rancho Grande	11	11	47210		150,000.00	50,615.00	30.00	51,943.01	0.00	252,528.01	0.00	0.00	252,528.01	0.00	0.00	252,528.01	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Mejoramiento San Nicolas campo de futbol	San Nicolas	11	11	47210		0.00	72,059.86	1,241.74	72,059.86	93,059.86	49,818.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	49,818.12	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento Los Pocitos campo futbol	Los Pocitos	11	11	47210		0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Red Vial Emergencias	Esquías	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción Nueva Red Electrica Esperanza, II Etapa	Nueva Esperanza, Calpules	11	11	47210		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construcción La Cidra, El Red Electrica Playon	La Cidra, El Playon	11	11	47210		0.00	45,000.00	0.00	0.00	2,000.00	43,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	69.00 %	13,000.00	30.00 %	EN PROCESO	
12	Ampliación Barrio La Red Electrica Maravilla, El Comal	Barrio La Maravilla, El Comal	11	11	47210		0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
13	Mantenimiento Zona El Valle o Red Vial	Zona El Valle	11	11	23400		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Mejoramiento Casco Urbano de Edificios Esquías Municipales	Casco Urbano de Esquías	11	11	47110		0.00	548,631.06	75,113.68	0.00	0.00	473,517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	473,517.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
15	Ampliación El Bordo, Red Eléctrica Calpules	El Bordo, Calpules	11	11	47210		0.00	43,782.70	0.00	0.00	0.00	43,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,782.70	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
16	Mejoramiento Rancho Grande campos de futbol	Rancho Grande	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,943.01	48,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,056.99	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
17	Mejoramiento Casco urbano campo de Esquías futbol	Casco urbano Esquías	11	11	47210		51,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	51,702.96	0.00	0.00	4,903.00	0.00	0.00	4,903.00	9.00 %	46,799.96	90.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	Construccion Jardin de Niños Elsa Ruth Guerrero	La Laguna	11	22	47110		0.00	438,942.34	0.00	110,830.70	0.00	549,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,903.74	95.00 %	23,869.30	4.00 %	TERMINADO	
19	Mejoramiento Escuela Cristobal Colon	Las Minitas, Rancho Grande	11	11	47110		20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
20	Construccion centro social de reuniones III Etapa	Vallecillo Sudio	11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Gestion Integrada de residuos solidos	Casco urbano Esquias	11	11	23500		165,000.00	0.00	0.00	0.00	29,496.59	135,503.41	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	98.00 %	1,903.41	1.00 %	EN PROCESO	
22	Ampliacion red electrica	Zona El Valle	11	11	47210		0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Proyecto Proteccion Forestal	PANACOMA	11	22	12200-24900-35620		0.00	96,848.69	0.00	0.00	0.00	96,848.69	0.00	0.00	0.00	0.0058,086.60	0.00	58,086.60	59.00 %	38,762.09	40.00 %	EN PROCESO	
24	Construccion vado quebrada La Sarrosa	Sector El Playon	11	11	47210		50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Construccion auditorio CEBLa Laguna Pedro Nufio	Concepcion de	11	11	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento campo de futbol	La Charamusca	11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Mejoramiento campo de futbol	El Zapote	11	11	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Mejoramiento campo de futbol	Vallecillo de campo de futbol	11	11	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construccion parque recreativo	El Playon	11	11	47210		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini	La Sierra	11	11	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Mejoramiento CESAR Abilio Canaca	Netapa	11	11	47110		0.00	63,445.68	0.00	0.00	0.00	63,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	63,445.68	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
32	Mejoramiento Campo de Futbol	Nueva Ceibita	11	11	47210		0.00	5,000.00	253.68	0.00	94.32	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	Mantenimient o Red Vial	Los Puntales- Esquias	11	11	23400		0.00	45,026.93	0.00	100,000.00	0.00	145,026.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	145,026.93	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
34	Mejoramiento La Union, El Oro Escuela Antonio Jose Rivas		11	11	47110		0.00	56,519.86	0.00	0.00	56,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
35	Mantenimiento Red Vial	Netapa	11	11	23400		223,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	223,408.24	0.00	0.00	223,408.24	0.00	0.00	223,408.24	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
36	Construcción Parque Recreativo	Barrio Brisas de 11 Guayabillas, casco urbano Esquias		11	47210		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
37	Mejoramiento campo de futbol	Calpules, El Oro	11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR	
38	Construcción de Letrinas	Esquias	11	11	25100-36100-37100		131,297.90	277,042.50	0.00	0.00	297,077.90	111,262.50	0.00	0.00	111,262.50	0.00	0.00	111,262.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
39	Mejoramiento Campo de futbol	Netapa	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR	
40	Mejoramiento area recreativa la Canchita	Coyolitos	11	11	47210		0.00	31,891.86	0.00	0.00	0.00	31,891.86	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00	13.00 %	27,661.86	86.00 %	NO SE EJECUTO		
41	Construccion Jardín de Niños Emanuel	Barrio La Loma, 11 Rancho Grande		22	47110		0.00	438,942.34	0.00	0.00	54,086.83	384,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	384,855.51	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
42	Construccion Jardín de Niños Andara	El Junco	11	22	47110		0.00	438,942.34	0.00	0.00	56,743.87	382,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	382,198.47	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
43	Construccion sistema de agua potable	Los Planes y Miraflores	11	11	47210		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
44	Mejoramiento sistema de agua potable	Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate	11	11	47210		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
45	Mantenimiento de aguas residuales	Casco urbano Esquias	11	11	23400		97,000.00	0.00	0.00	62,086.25	50,000.00	109,086.25	0.00	0.00	94,646.00	0.00	0.00	94,646.00	86.00 %	14,440.25	13.00 %	EN PROCESO		
46	Mantenimiento de espacios publicos	Casco urbano Esquias	11	11	12200		170,000.00	28,291.25	0.00	0.00	47,434.25	150,857.00	0.00	0.00	132,730.00	0.00	0.00	132,730.00	87.00 %	18,127.00	12.00 %	EN PROCESO		
47	Proyecto estufas 2x3	Esquias	11	11	24500-37100		0.00	45,000.00	4,346.30	27,000.00	20,785.45	46,868.25	0.00	0.00	37,808.25	0.00	0.00	37,808.25	80.00 %	9,060.00	19.00 %	EN PROCESO		
48	Levantamiento topografico	Casco urbano Esquias	11	11	24900-24200		0.00	27,500.00	2,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
49	Mejoramiento Jardín de Niños Mi Futuro	San Nicolas	11	11	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
50	Mejoramiento La Masica Escuela Francisco Morazan		11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	53,460.00	0.00	0.00	0.00	53,460.00	0.00	0.00	53,460.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
51	Construccion Las Guamas Jardin de Niños Luz y Esperanza		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
52	Mejoramiento Las Cañadas Escuela Jose Santos Baires		11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
53	Mejoramiento Casco urbano sistema de Esquias aguas residuales		11	11	47210		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
54	Mantenimient Casco urbano o de Esquias alumbrado publico		11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	SIN INICIAR	
55	Mejoramiento Jutiapa #1, El Escuela Oro Dionicio de Herrera		11	11	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
56	Mejoramiento Peladeritos Escuela Ramon Meza		11	11	47110		0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
57	Mantenimient Rancho Grande o Red Vial		11	11	23400		400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	89,690.00	0.00	0.00	89,690.00	29.00 %	210,310.00	70.00 %	EN PROCESO	
58	Mejoramiento Positos Escuela Augusto C. Coello		11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
59	Construccion El Naranjal-La caja puente Florida		11	11	47210		125,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
60	Mejoramiento Peladeritos sistema de agua potable		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	31,822.00	0.00	31,822.00	0.00	0.00	0.00	31,822.00	0.00	0.00	31,822.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
61	Construccion Bo La sistema de drenaje Esperanza, casco urbano Esquias		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,450.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
62	Mejoramiento Agua Blanca Jardin de Niños Infancia Feliz		11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
63	Remodelacio Casco Urbano n Edificios Esquias Municipales		11	11	47110		183,569.50	183,569.50	211,612.26	0.00	0.00	155,526.74	0.00	0.00	0.00	8,682.50	0.00	0.00	8,682.50	5.00 %	146,844.24	94.00 %	NO SE EJECTUTO	
64	Mejoramiento Rancho Grande CEB Gregorio Donaire		11	11	47110		0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	12,250.20	127,749.80	0.00	0.00	0.00	100,338.12	0.00	0.00	100,338.12	78.00 %	27,411.68	21.00 %	NO SE EJECTUTO	
65	Mejoramiento El Aguacate Escuela Jose Cecilio del Valle		11	11	47110		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
66	Ampliación Red Eléctrica Oro	El Aguacate, El Oro	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construcción Barrio La Cancha Multiusos	Barrio La Esperanza, casco urbano Esquias	11	11	47210		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Construcción Barrio Las Área Flores, casco Recreativa Laurbano Esquias Canchita	Barrio Las Flores, casco Recreativa Laurbano Esquias Canchita	11	11	47210		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construcción Las Majadas, Red Eléctrica Peladeritos III Etapa	Las Majadas, Red Eléctrica Peladeritos III Etapa	11	11	47210		0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Construcción Barrio Arriba, Red Eléctrica Pozo Dulce #1	Barrio Arriba, Red Eléctrica Pozo Dulce #1	11	11	47210		0.00	100,000.00	87,066.82	0.00	0.00	12,933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,933.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Construcción Esquias de Techos	Esquias	11	11	36100		0.00	0.00	0.00	20,743.27	0.00	20,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,743.27	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
72	Delimitación Perimetro	Casco Urbano Esquias	11	11	12200		0.00	25,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	25,000.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	9.00 %	22,660.00	90.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Mejoramiento El Naranjal campo de futbol	El Naranjal campo de futbol	11	11	47210		120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	185,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
74	Construcción Agua Dulce Escuela Filadelfo Donaire	Agua Dulce Escuela Filadelfo Donaire	11	11	47110		20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
75	Mejoramiento La Jaguita Escuela La Independencia	La Jaguita Escuela La Independencia	11	11	47110		35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SIN INICIAR
76	Proyecto Manejo Sostenible del Bosque	Esquias	11	22	12200-23400-23200-24900		0.00	16,816,364.86	0.00	3,365,890.33	3,467,890.33	16,714,364.86	0.00	0.00	0.00	0.006,604.192.01	6,604,192.01	39.00 %	10,110,172.85	60.00 %	EN PROCESO		
77	Construcción Concepción de tanque abastecimiento de agua potable	Concepción de tanque abastecimiento de agua potable	11	11	47210		0.00	23,945.68	0.00	6,054.32	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Mejoramiento Vallecillo Sucio Jardín de Niños Jesús de Nazareth	Vallecillo Sucio Jardín de Niños Jesús de Nazareth	11	11	47110		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Mejoramiento La Masica CESAR	La Masica CESAR	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Construcción Pocitos centro de reuniones	Pocitos centro de reuniones	11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Construcción Barrio La Peña, techo cancha Rancho Grande multiusos Escuela Víctor F. Ardon	Barrio La Peña, techo cancha Rancho Grande multiusos Escuela Víctor F. Ardon	11	11	47110		200,000.00	52,939.63	0.00	0.00	0.00	252,939.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	252,939.63	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
82	Mejoramiento Miraflores campo de futbol		11	11	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Mantenimient Calpules o Red Vial		11	11	23400		0.00	36,040.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00	36,040.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
84	Construccion La Mora Escuela Wilmer Mendoza		11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	Mejoramiento Casco Urbano Instituto Esquías Alejandro Arriaga		11	11	47110		0.00	22,059.86	1,275.06	0.00	0.00	20,784.80	0.00	0.00	20,784.80	0.00	0.00	20,784.80	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Repotenciación red eléctrica	Casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	250,000.00	249,822.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	178.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Remodelación Edificios Municipales	Casco urbano Esquías	15	15	47110		0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	183,569.50	100.00 %	EN PROCESO	
88	Construccion tanque de abastecimiento de agua	Los Pocitos	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Mantenimient o puente hamaca sobre río funez	San Nicolas	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Mejoramiento sistema aguas residuales	Casco urbano Esquías	15	15	47210		0.00	0.00	129,934.38	129,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Mejoramiento La Laguna 1º de sistema de agua potable	Mayo	11	11	47210		0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Mejoramiento La Florida sistema de agua potable		11	11	47210		0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Mantenimient o red vial	Casco urbano Esquías	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2.00 %	97,900.00	97.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Atención Emergencia Red Vial	La Masica-Rancho Grande	15	15	23400		0.00	118,954.58	64,954.58	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Atención Emergencia Red Vial	La Másica-Rancho Grande	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	181,045.42	0.00	181,045.42	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	15,040.00	8.00 %	166,005.42	91.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Construccion CEB Francisco Morazan	La Másica	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	265,000.00	129,934.38	135,065.62	135,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00	135,065.62	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
97	Construccion CEB Francisco Morazan	La Másica	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	404,250.20	0.00	404,250.20	0.00	0.00	380,796.33	0.00	0.00	380,796.33	94.00 %	23,453.87	5.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 7 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							5,038,978.60	22,012,817.37	1,708,548.50	5,828,336.74	6,648,428.85	24,523,155.31	189,065.626	0.00	2,139,468.75	0.007,955.236.33			10,283,770.70		14,239,384.66			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carías Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNVlSvKpwYcYQru9LFgga2DTuQmvKlcFVWml6sJbuXzGfsZx7sxe3HTpKKsPPYfY5dROIXyzr8xA4Dr7TahldjOa4F75gfVcT1daxc7FE25TgGsaRVj/ugsKVfUFwXnG3vC1rbgCaijntw3E8T2V58aM+t6eX6ydivMQAAyjiPXk6xnqXxb7oqVUXv2+BZAdRmk/FhRVmz0ZF260uw61NOKCOQyaF84ZM=