



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	ELECTRIFICACION OROPULE		11	11	12 03 007 000 01 001 47210 11- 001-01 20 5		0.00	293,589.99	0.00	0.00	0.00	293,589.99	0.00	0.00	293,589.99	0.00	0.00	293,589.99	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN		11	11	13 01 002 000 01 001 47210 11- 001-01 20 5		0.00	260,375.58	0.00	0.00	0.00	260,375.58	0.00	0.00	260,375.58	0.00	0.00	260,375.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN		11	11	14 04 002 000 01 001 47210 11- 001-01 20 5		0.00	146,013.86	0.00	0.00	0.00	146,013.86	0.00	0.00	146,013.86	0.00	0.00	146,013.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LOS CASERIOS DE LA BREA -EL OVEJO Y LOS INGLESES		11	11	13 02 001 000 01 001 47210 11- 001-01 20 7		697,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	697,330.40	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	43.00 %	397,330.40	56.00 %	EN PROCESO	
5	EMBELLECIAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO		15	11	11 01 001 001 01 000 23400 15- 013-01 20 5		303,000.00	0.00	0.00	684,000.00	220,000.00	767,000.00	189,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,400.00	24.00 %	577,600.00	75.00 %	EN PROCESO	



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
6	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO O ESTANCIA -AGUA ESCONDIDA, ALDEA EL ESPINO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA EL ESPINO	11	11	15 02 002 000 01 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	66,013.86	0.00	0.00	0.00	66,013.86	0.00	0.00	66,013.86	0.00	0.00	66,013.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	CONTRAPARTE EN CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	LEPATERIQUE	11	11	12 03 006 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	249,750.00	62.00 %	150,250.00	37.00 %	EN PROCESO		
8	CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE VIDA MEJOR	CASCO URBANO DE LEPATERIQUE CENTRO	11	11	12 03 008 000 01 001 47110 11-001-01 20 7		0.00	728,507.10	0.00	0.00	0.00	728,507.10	0.00	0.00	477,584.68	0.00	0.00	477,584.68	65.00 %	250,922.42	34.00 %	EN PROCESO	
9	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E CENTRO DE LA CULTURA Y CAPACITACIÓN BARRIO EL CENTRO LEPATERIQUE F.M	BARRIO EL CENTRO	11	11	47110	4	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	ELECTRIFICACIÓN RAMALES	EL CARRIZAL, GUAYABAL	11	11	47210	06	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EL GUAYABAL	EL CARRIZAL, GUAYABAL	11	11	47210	08	0.00	0.00	0.00	507,828.20	0.00	507,828.20	0.00	0.00	260,367.17	0.00	0.00	260,367.17	51.00 %	247,461.03	48.00 %	EN PROCESO	



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
12	PROYECTO DE EMERGENCIA DE REPARACION PARCIAL DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	LEPATERIQUE	11	11	47210	22	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	37.00 %	870,000.00	62.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOS CACERIOS JUNACATE Y CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN	CULGUAQUE	11	11	47210	20	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	35.00 %	650,000.00	65.00 %	EN PROCESO	
14	REHABILITACION DE TRES TRAMOS CARRETEROS EN LAS ALDEAS DE CULGUAQUE, CARRIZAL, Y HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN.	CARRIZAL	11	14	47210	20	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00 %	300,000.00	30.00 %	EN PROCESO		



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA

**Informe de Proyectos****Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							1,400,330.40	2,574,500.39	0.00	4,091,828.20	520,000.00	7,546,658.99	189,400.00	0.00	3,213,695.14	0.00	700,000.00	4,103,095.14	3,443,563.85		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Oqt4cs0vQFdlQkKc9cuztT9SprKTWAQIAtSnXc/oMVVv6r5NJ69n/crUleTURWsmPCZuOFG6S1pKONbE92jn
 CMGePWKGxTeePv8/4iOBL2wAaPTj9KWngJvggib4WWkwbL+vfuo+KN+mMf/biCkKi1xXcQtEiadGcNUGF3d3HygCgRSNxiaa6aQOCeLZip/GThiE3N3sfX7TtkRiYA3CJTeri40H
 85GPF09pljd1oME6tZ5qnWICIHG9PCrHI6toMgvg==