



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA DEL BARRIO SUYAPA	BARRIO SUYAPA	11	11	12-003-41130		0.00	152,000.00	0.00	48,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	152,000.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
2	MEJORA CAMPO DE FÚTBOL	BARRIO SUYAPA	11	11	12-005-47210		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	37.00 %	37,600.00	62.00 %	NO SE EJECUTO	
3	MEJORA DEL SISTEMA DE ZONA RURAL AGUA	CASCO URBANO Y	11	11	12-003-41130		300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	98,000.00	252,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	99.00 %	2,000.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	BARRIO EL PORVENIR	11	11	12-001-47210		4,000,000.00	3,697,947.00	0.00	399,049.16	4,898,184.44	3,198,811.72	2,108,583.37	0.00	474,000.00	0.00	0.00	2,582,583.37	80.00 %	616,228.35	19.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	BARRIO EL CARMEN	11	11	12-004-47210		0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	35,000.00	0.00	388,754.00	0.00	0.00	423,754.00	87.00 %	61,246.00	12.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MEJORA DE FOSAS DE OXIDACIÓN	BARRIO SAN JOSE	11	11	12-006-47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	91.00 %	2,700.00	9.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORA DE EDIFICIO SALÓN DE SESIONES	MUNICIPAL	11	11	12-007-47210		0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	10,000.00	0.00	151,920.00	0.00	0.00	161,920.00	52.00 %	148,080.00	47.00 %	NO SE EJECUTO	
8	REPARACIÓN DE CALLES	ZONA URBANA Y RURAL	11	11	15-001-47210		2,273,629.71	500,000.00	0.00	2,409,000.00	1,045,249.16	4,137,380.55	200,300.00	0.00	3,137,760.00	0.00	0.00	3,338,060.00	80.00 %	799,320.55	19.00 %	EN PROCESO	
9	COMPRA DE TERRENO	COLONIA MUNICIPAL	11	11	12-008-41130		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	96.00 %	20,000.00	4.00 %	NO SE EJECUTO	
10	ALCANTARIL LADO DE AGUAS NEGRAS	SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	11	11	15-002-47210		500,000.00	234,067.37	0.00	1,200,000.00	0.00	1,934,067.37	123,690.00	0.00	1,516,011.33	0.00	0.00	1,712,201.33	88.00 %	221,866.04	11.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	JOYA DE MULA	11	11	15-003-47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	14.00 %	43,000.00	86.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	EN LA COMUNIDAD DE EL OSO	11	11	15-004-47210		0.00	0.00	0.00	50,210.00	0.00	50,210.00	210.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00	12,000.00	23.00 %	38,210.00	76.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CAJAS PUENTES	CASCO URBANO Y ZONA RURAL	11	11	15-005-47210		0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	271,463.00	0.00	0.00	271,463.00	95.00 %	13,537.00	4.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICICO	ZONA RURAL Y CASCO URBANO	11	11	12-002-42900		700,000.00	0.00	0.00	839,384.44	200,000.00	1,339,384.44	0.00	0.00	1,314,673.96	0.00	0.00	1,314,673.96	98.00 %	24,710.48	1.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAS DE VIVIENDAS	CASCO URBANO Y ZONA RURAL	11	11	12-008-47210		0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	688,943.00	0.00	0.00	688,943.00	45.00 %	811,057.00	54.00 %	NO SE EJECUTO	



Las Lajas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							7,773,629.71	4,584,014.37	0.00	8,215,643.60	6,241,433.60	14,331,854.08	2,477,783.37	0.00	8,790,015.29	0.00	224,500.00	11,492,298.66	2,839,555.42					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MANUEL DE JESUS URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5c++UHn2UP0PUtH0J6TiJpXlbtzXaS38NCiApNhR+Gc7HzrVfj0J5R6U4IVL1gk1k+n2QC1AhhpJpQEd3O7y0JfO460gy6gmUMzw+hc90mmswT2529NltvgJTWUPd
QCA3wHCLtbC2PZsl7jZNGP5IEA7JmtUs7nu7T7Ho/dE/WeBoIMZyziLS8Ou/j8MT7tyn1b7JnarWOkLIVyHFfNr01GeTmY0Qq66Us7xgXBKz2DqH8S+Yb++0frS0X0eCIWm2nIC
ldq0NmIpGr4JtRYkzx2tRDUBUYIKec=