



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

ENERO 2021



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnic@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-0416

MEMORANDUM

Oficio GT MPC-035/2021

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA
GERENTE TÉCNICO MUNICIPAL



ASUNTO: INFORMACIÓN PÁGINA TRANSPARENCIA

FECHA: 03 DE FEBRERO 2021

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Supervisión de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de ENERO 2021, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente
Cc. Arch

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
 Periodo: 01-31 de Enero del 2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO														
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato				
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN		
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																													
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																													
MPC-GT-03-018	Edificaciones y Bienes Municipales	Construcción de Edificio Municipal de Puerto Cortés	Predio de la Municipalidad de Puerto Cortés, 13 y 14 Calle, 2da Avenida, Barrio La Unión, Puerto Cortés, Honduras	Centralizar las oficinas municipales para mejorar la atención a la población portañola.	El proyecto cuenta con dos niveles, con espacios de atención en oficinas en primer y segundo nivel, sistema de entrepiso, paredes con bloques repelidos, puidas y pintadas, techo con tijera metálica y estructura de techo con cancheta galvanizada, sistema eléctrico y cambio, aros, rmpa de acceso para personas con capacidades especiales, modulo de escalera de concreto con barandal metálico.	Brindar una correcta y mejor atención a todos los sectores de la población	Acentamientos de suelos y estructuras edificables.	Mejoramiento en el suelo para estabilidad del edificio.	Construcciones y Pavimento S.A. de C.V. (COPASA)	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Junio del 2016	L. 8,797,647.16	100.00%	L. 8,797,647.16	Recepcionado al 05 de enero de 2021		X			X						X		Atraso en permiso de la Enee, para conexión electrica	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																													
DAC-01-2020	Red Vial	Obra de Drenaje en Quebrada, Ubicación: Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés.	Barrio Medina, Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Drenar de una mejor manera las aguas y crear el acceso a viviendas del otro lado de la quebrada.	Consiste en la construcción e instalación de 3 baterías de 5 alcantarillas de 48" de diametro construcción de cabezales de concreto cólogo, relleno con material importado y construcción de rodadura de concreto ciclópeo con un ancho de rodadura de 7.20m y una longitud de 6.00m para un aproximado de 43.56m2, 6.00m de bordillo de concreto de 0.15x0.15m	mejorar las escorrentías del cause de la quebrada al salir el agua.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Fernando Alberto Meza Urbina	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de septiembre del 2019	L. -	0.00%	L. 550,060.30	26 de marzo del 2021.		X			X						X			
DAC-24-2020	Seguridad Ciudadana	Reparaciones del Parque de Baracoa	Parque de Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las areas recreativas de la comunidad	Construccion del Parador Fotografico y pedestal, demolición de elemento de concreto y losa en galera, para la instalación de juegos recreativos, suministro de fuente con elementos prefabricados	Reparacion y rehabilitación de las instalaciones del parque, parador turístico, fuente decorativa, iluminación general	movimiento de Tierra	Se removio el suelo, al realizar la excavación.	Maria Haydee Quiros Villalvir	Municipalidad de Puerto Cortés	2/9/2020	L. 43,600.00	20.00%	L. 218,000.00	Proyecto suspendido el 04 de enero de 2021							X						Ampliación de Tiempo de debido a Orden de Cambio	
DAC-25-2020	Educación	Construcción de Jardín de Niños Construyendo saberes, Ubicación: Colonia Villa Isabel, Puerto Cortés.	Colonia Villa Isabel, Puerto Cortés, Cortés	Dotar de un aula pedagogica a la comunidad	Construcción de un aula de 8.00x7.00m, area total de 56.00m2, elementos estructurales como castillos soleras jambas batesntes piso de concreto y pared de bloques de 6", acabados como repellos pulidos en paredes pintura cielo falso, cubierta de techo con lamina de aluzinc y cancheta y tijeras, todo el suministro eléctrico, como tomacorrientes lámparas de techo y ventiladores de techo.	Mejorar las condiciones pedagogicas en las que se encuentra el jardín de niños	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Carlos Madrid	Municipalidad de Puerto Cortés	06 de agosto del 2020	L. 595,391.50	100.00%	L. 595,391.50	Recepcionado el 12 de enero del 2021		X		X			X				X		petición del patronato y la necesidad de incorporar las instalaciones sanitarias a las aulas dotando de un inodoro lavamanos y fosa séptica, para los niños y anexando un área de espera como lo es el corredor para que los padres tengan un techo al momento de esperar a sus hijos, ajuste en las cantidades de obra contratadas incorporando actividades.	
DAC-26-2020	Drenaje Pluvial	Construcción de Drenaje Pluvial, Colonia Colinas del Norte, Puerto Cortés, Cortés.	Colonia Colinas del Norte, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles	Construcción de 320.00 metros lineales de canales de 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de concreto y solera de ajuste, ancho de 1.00m terminados, pasos vehiculares con un total de 45.50m2, pasos peatonales 12.00m2, se incluyen dos cruces de calle de concreto de 10.00m cada uno.	Mejorar las condiciones pedagogicas en las que se encuentra el jardín de niños	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	CODECON	Municipalidad de Puerto Cortés	27 de agosto 2020	L. 999,700.00	100.00%	L. 999,700.00	Recepcionado el 26 de Enero de 2021		X		X					X			X		
DAC-30-2020	Seguridad Ciudadana	Ampliación del sistema eléctrico el Rondón	El Rondón, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar el sistema eléctrico, y realizar la ampliación del mismo, para los habitantes de la comunidad.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de Estructuras primarias, Secundarias eléctricas y lámparas tipo canasta	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Wilson David Williams Mejía	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Septiembre de 2020	L. 871,650.30	100.00%	L. 941,883.17	Recepcionado el 05 de Enero 2021		X			X					X		X		
DAC-31-2020	Educación	Construcción Cerco Perimetral	Centro de Educación Básica Nuestro Señor Reina de la Merced, Colonia Nuevos Horizontes, Puerto Cortés, Cortés.	Crear un espacio seguro para los estudiantes del CEB	El proyecto consiste en la construcción de 185.10 Ml. de cerco perimetral con cemento comido de concreto 7.43 M2 de sobre elevación con bloque de 6" Solera de concreto, Pared de bloque de 6"	Dotar de un espacio cómodo y seguro donde los estudiantes puedan realizar actividades recreativas.	Remoción de la capa vegetal y subsuelo	Rompe la estructura del suelo	Mario Roberto Membreño Aguilar	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Septiembre de 2020	L. -		L. 780,046.85	05 de abril de 2021														
DAC-32-2020	Drenaje Pluvial	Construcción de canales de drenaje pluvial	Barrio Glenaguita desde iglesia del Alfarero Paralelo a CA-13, hasta empalmar al existente, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles	Consiste en la construcción de 61 ml de canal de concreto con 205.92 m2 de pared de bloque de 6", 62.40 m2 de firme de concreto con 104 ml de solera	Mejorar las condiciones de drenaje de las calles	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	COPIRESA	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Septiembre de 2020	L. -	0.00%	L. 438,407.20	02 de Marzo de 2021		X		X				X				X		Ampliación de tiempo por
DAC-33-2020	Educación	Construcción de aula CEB Miguel Ángel Barajas, Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Dotar de un aula pedagogica a la comunidad	Construcción de un aula de 8.00x8.00m, area total 78.00m2, incluyendo aceras de concreto y muebles empotrados de concreto, elementos estructurales como castillos soleras jambas batesntes piso de concreto y pared de bloque de 6", acabados como repellos pulidos en paredes pintura cielo falso, cubierta de techo con lamina de aluzinc y cancheta y tijeras, todo el suministro eléctrico, como tomacorrientes lámparas de techo y ventiladores de techo, ventanas y puertas de madera.	Mejorar las condiciones pedagogicas en las que se encuentra el jardín de niños	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	René Francisco Peréz Henríquez	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de octubre del 2020	L. -	0.00%	L. 430,000.00	08 de febrero del 2020		X		X				X				X		
DAC-34-2020	Sector Educación	Reparación de Techo de CEB LUIS LANDA	EL CHILE #2, Sector El Chile, Cortés.	Dotar de un espacio cómodo y seguro donde los estudiantes puedan realizar actividades recreativas.	El trabajo consistirá en la construcción de 225 m2 de estructura de techo junto con columnas de concreto de 0.25x0.25 m, además de reparaciones varias en estructura existente.	Dotar de un espacio cómodo y seguro donde los estudiantes puedan realizar actividades recreativas.	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Rompe la estructura del suelo	Edwin Vicente Maradaga Davis	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Octubre 2020	L. 705,976.65	90.00%	L. 784,418.50	08 de Febrero de 2021		X		X					X			X		
DAC-35-2020	Red Vial	Empedrado de Calle Principal	Brisas de Baracoa, Cortés	Resolver los problemas de baches y todo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en la construcción de 542.50 m2 de empedrado de calle con e +20ms con bordillo intermitente de concreto con sección de 0.15x0.15m además de cruces de calle de concreto con 19.60m2 de firme de concreto.	lograr una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	CODECON	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de octubre del 2020		0.00%	L. 415,841.36	10 de Mayo de 2021														
DAC-41-2020	Saneariemento	Limpieza y Mantenimiento de Macro Canales en el Barrio El Povenir del Municipio de Puerto Cortés.	Barrio El Povenir	Resolver los problemas de Salud e Higiene, ya que con estos trabajos no se tendría problemas de maleza en la zona y así se mejora el ambiente y seguridad.	Consiste en el mantenimiento y limpieza de los canales pluviales y todos los residuos que salen de la limpieza deben ser trasladados al relleno sanitario municipal por el contratista del proyecto.	Eliminar los residuos de los macro canales y así poder tener limpieza segura de nuestra zona.	Eliminar la generacion de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	No aplica	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobos	Municipal	20 de Noviembre del 2020	L. 155,250.00	100.00%	L. 155,250.00	Recepcionado 14 de Enero del 2021		X		X					X			X		
DAC-43-2020	Reparaciones	Construcción de Canales II Etapa, Ubicación Colonia La Unión Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Colonia La Unión, Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las salidas de aguas lluvias frente a las calles y aliviar las aguas lluvias de las calles y dirigirlas hacia el canal construido recientemente y dirigido hacia la quebrada.	Construcción de 115.70 metros lineales de canales de 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de concreto y solera de ajuste, ancho de 1.00m terminados, pasos vehiculares con un total de 52.00m2, pasos peatonales 1.50m2, se incluyen dos cruces de calle de concreto con un ancho de 0.80m sección hidráulica y altura variables	Aliviar las aguas lluvias que salen de las casas y escorrentías de las calles.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Gladys Sofia Terreros Hernandez	Municipalidad de Puerto Cortés	23 de septiembre del 2020	L. -	0.00%	L. 290,000.00	03 de febrero del 2021		X		X					X			X		
DAC-44-2020	Reparaciones	Reparaciones de tapasdes, Pintura de Calle y Bordillo de segunda y tercera avenida, desde la 16 calle hasta la 2 calle este, Ubicación: Sector Península, Puerto Cortés.	Sector Península, Puerto Cortés.	dotar de señalización las calles que carecen de pintura y retocar las mismas que sufren de deterioro.	consiste en pintar las calles en línea intermitente color blanco al centro y manilla a los lados incluyendo bordillos y retocando a dos manos, pintando los cruces de cebra para el transeúnte	Mejorar la visibilidad de noche para los conductores y evitar accidentes	Ninguno	Ninguno	Fernando Alberto Meza Urbina	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de octubre del 2020	L. -	0.00%	L. 301,000.00	03 de febrero del 2021		X		X					X			x		
DAC-46-2020	Sector Reparaciones	Mejoramiento de Alumbrado Público	Sector Península, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento de la alimentación eléctrica del sector	El trabajo consistirá en la reparación de varias lámparas en el sector.	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Carlos Vivian Calderón Rosales	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de Noviembre de 2020	L. 910,959.20	100.00%	L. 910,959.20	Recepcionado el 04 de Enero de 2021		X		X				X				X		
DAC-48-2020	Seguridad Ciudadana	Ampliación del sistema eléctrico	Colonia La Esperanza, Tercera Etapa, Sector Nuevos Horizontes, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar el sistema eléctrico, y realizar la ampliación del mismo, para los habitantes de la comunidad.	El trabajo consistirá en el mejoramiento del sistema eléctrico de la colonia la esperanza tercera etapa, consistirá en la construcción de estructuras primarias, estructuras secundarias, control de iluminación, y lámparas tipo canasta con bombillos led de 100 W, tambien se suministrara se hincara, aplomara poste de concreto de 30 x 40 pies, se deberán instalar estructuras como ser retenidas sencillas, dobles pie de amigto tubular, para la fijación de los postes a instalar tambien se hará el montaje de 2 transformadores de 50 KVA, para voltajes de 13.8-7.9KV/240-120V, que vendran a alimentar el sistema de distribución secundario de esta eta de dicha colonia, estos estaran alimentados por conductor eléctrico 1/0 ACB como fase 2x2 ACB para el	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Fernando Alberto Meza Urbina	Municipalidad De Puerto Cortés	01 de Diciembre de 2020	L. -	0.00% L. 985,000.00	06 de febrero del 2021								X						Atraso con el permiso de aprobación del diseño por parte de la ENEE, Ya que sin este permiso es imposible realizar la construcción de los proyectos eléctricos de distribución. Y así se realiazara la construcción se le podría detener la construcción y se aplicaría una multa a la municipalidad. Y tambien por la falta de delimitación de las calles por CATASTRO.	
DAC-49-2020	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento del sistema de distribución	Barrio Marejada, 20 Avenida, 2 a 7 Calle, Puerto Cortés, Cortés.	Mejoramiento del sistema de distribución eléctrico, vendra a brindar una mayor calidad de energía a los vecinos.	Consiste en la colocación de un transformador, con su respectiva línea primaria y línea neutro. En la cual se montaran el sistema de líneas secundarias en sus respectivos postes. Estas contarán con sus retenidas y puestas a tierras del neutro, y dispositivos de protección como ser cajas contactores mas pararrayos.	Brindar una mejor calidad de energía eléctrica a los vecinos.	N/A	N/A	Maria Cristina Martínez Hernandez	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Diciembre de 2020	L. 140,000.00	40.00%	L. 350,000.00	06 de febrero														Atraso con el permiso de aprobación del diseño por parte de la ENEE, Ya que sin este permiso es imposible realizar la construcción de los proyectos eléctricos de distribución. Y así se realiazara la construcción se le podría detener la construcción y se aplicaría una multa a la municipalidad. Y tambien por la falta de delimitación de las calles por CATASTRO.
DAC-50-2020	Drenaje Pluvial	Construcción de Canales de Drenaje	Colonia Las Lomitas, Sector Pueblo Nuevo, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento de la alimentación eléctrica del sector	Consiste en la construcción de 57.30 m2 de canal rectangular con firme de concreto e=10Dms, 64.81m2 de pared de bloque de 6" solera de concreto, losas de paso vehicular y peatonal, tambien 577.94 m2 de empedrado con bordillo de concreto de 0.15x0.15m	Mejorar las condiciones de drenaje de las calles	Remoción de la capa vegetal del suelo.	Rompe la estructura del suelo.	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Noviembre de 2020	L. 34,766.77	5.00%	L. 695,335.30	17 de Mayo de 2021														
DAC-52-2020	Sector Salud	Ampliación de Centro de Salud, Cubículo de laboratorio	Bajama, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento del centro de salud de la comunidad para poder tener una mejor atención a la ciudadanía y espacios aptos	Consiste en la construcción de un espacio para laboratorio de 11.85x7.00 con 76.05 ml de rimiento corrido de concreto, 47.93m2 de sobre elevación de bloque de 6" solera inferior y superior de concreto, columnas, castillos y jambas, firme de concreto de e=70ms, cerámica para piso, estructura de techo, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias	Brindar de un espacio apto de para piso, estructura de techo, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Daniilo Gutierrez Barros	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Diciembre de 2020	L. -	0.00% L. 753,490.24	20 de Mayo de 2021															
DAC-53-2020	Sector Salud	Empedrado de Callejón	Colonia La Roca, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y garantizar una rodadura cómoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en la Construcción de 1,129.50 M2 de Empedrado de calle e+20cms relación 60% concreto 40% piedra, con bordillo intermitente de concreto con sección de 0.15x0.15m	lograr una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Mario Roberto Pineda Jimenez	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de Diciembre de 2020	-	0.00% L. 953,004.50	20 de Mayo de 2021															