

## MEMORANDUM

Ingeniería

**Para:** Licda. Dilia Martínez  
Oficial de información pública

**De:** Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez  
Jefe departamento Ingeniería

**Asunto:** Lo descrito

**Fecha:** 10 de febrero de 2021



Por este medio le hago remisión en formato físico y digital el informe mensual de avance físico financiero de los proyectos de inversión en ejecución correspondiente al mes de enero del 2021.

Muy atentamente.

CC: Dirección Ejecutiva

CC: Archivo

**Proyectos de Inversión en ejecución**  
**Periodo Enero 2021**

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	Nº DE CONTRATO
1	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las quebradas jocomico y tatumbla II etapa	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	P2-004-2019 CCIVS
2	Canalización y obras de protección márgenes del río tegucigalpa etapa 1	CONDELTA S.A.de C.V	P2-014-2019-CCIVS
3	Limpieza y remoción de escombros en puente gabriela y puentes gemelos en carretera CA-13 del canal Maya, sectores guaruma 1 y el Bramadero.	ECON S. de R.L. de C.V	P4-004-2020 CCIVS
4	Cierre provisional de tramos de bordo margen izquierda de río chamelecon desde vertedero canal filopo hasta puente la ica en CA-13	ECON S. de R.L. de C.V	P8-005-2021 CCIVS
5	Cierre Provisional de Tramos de Bordo Margen Derecha del Río Ulua Sectores Campo Buena Vista y Campo Las Flores.	Constructora Universal, S. de R.L. de C.V.	P8-004-2021 CCIVS
6	Cierre provisional de tramo de bordo margen izquierda canal 16 sector urraco pueblo.	ECONTRAH S. De R.L De C.V	P8-006-2021 CCIVS
7	Reconstrucción de Tramo de Bordo Margen Izquierda de Río Ulua Sector Colonia La Democracia.	Constructora Universal, S. de R.L. de C.V.	P8-009-2020 CCIVS
8	Reconstrucción de Tramo de Bordo Margen Derecha y Mejoramiento Hidráulico de Quebrada los Castaños, Sector Colonia Nacional	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V.	P8-007-2021 CCIVS
9	Cierre provisional de tramos de bordo márgenes canal chotepe desde col. Vida mejor hasta asentamientos humanos.	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS S De R.L De C.V	P8-001-2021 CCIVS
10	Cierre Provisional de Tramo de Bordo Margen Derecha de Río Chamelecon desde el Puente Metálico CA-5 hasta Puente Fasquelle.	INVERSIONES CARBAJAL, S. de R.L. de C.V.	P8-002-2021 CCIVS
11	Cierre Provisional de Tramo de Bordo Margen Izquierda de Río Chamelecon desde el Puente Metálico CA-5 hasta Puente Fasquelle.	INVERSIONES CARBAJAL, S. de R.L. de C.V.	P8-008-2020 CCIVS
12	Cierre provisional de tramo de bordo margen derecha de río chamelecon desde guruma 1 y guaruma 2 hasta bocatoma de canal maya.	CORDONS HEAVY EQUIPAMENT S De R.L DE C.V	P8-003-2021 CCIVS




**ING. NEIL PATRICK DIAZ R.**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERIA**  
**CCIVS**