

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE ENERO 2021



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTADO EN EL MES DE ENERO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	15,786.00	18%
2	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	6,562.00	6%
3	467-30	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	50,000.00	100%
4	467-45	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL CHIMBO	40,370.00	81%
5	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	91,545.00	5%
6	461-61	REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	77,632.52	52%
7	461-78	CONSTRUCCION DE MURO EN EL KINDER GABRIELA NUÑEZ DE ALDEA ZARABANDA	2,350.00	5%
8	461-78 F 13	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CPBG GABRIELA NUÑEZ DE LA ALDEA ZARABANDA	69,972.98	100%
9	461-95 F 13	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 EN EL CENTRO EDUCATIVO GENIOS DEL FUTURO	167,700.85	100%
10	461-97 F 13	CONSTRUCCION DE AULAS TIPO 7X8 EN LA ESCUELA UNION CENTROAMERICANA	342,401.62	100%
11	461-98 F 13	CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS ESC. 15 DE SEP DE NUEVOS JUNCALES	94,497.17	100%
12	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	20,461.00	10%
13	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	123,521.00	35%
14	466-100 F 13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CIPLOPEO EL PORTILLO DEL CLAVO ALDEA ZARABANDA	200,120.09	50%
15	461-79	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS EL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	15,000.00	15%

Arb. de
12:30

16	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	15,585.00	26%
17	461-52	REPARACION Y MEJORAS EMN LA ESCUELA UNION CENTROAMERICANA	6,600.00	13%

SANTA LUCIA 09 DE FEBRERO DE 2021


 FRANCISCO FIGUEROA
 SUPERVISOR DE PROYECTOS



NO.	PROYECTO	VALOR	AVANCE
1	CONSTRUCCION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE ALBERGUEO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	15,585.00	26%
2	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	100%
3	DESEMPEÑO DE CAMPO DE FUTBOL EL CHIRRO	15,585.00	25%
4	CONSTRUCCION, REPARACION Y MEJORAS DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	15,585.00	15%
5	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PAINTURA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	15,585.00	75%
6	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
7	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
8	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
9	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
10	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
11	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
12	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
13	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
14	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
15	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
16	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
17	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
18	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
19	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%
20	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL VADO GABRIELA M. RIVERA ALDEA BARRIO ESTABA	15,585.00	15%