





República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4



11/12/2015 14:32:45  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVNP)		Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 006-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ATENCION DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL EN LA RVNP	53	KILOMETRO	S	445.58	0.00	0.00	286.05	0.00	4,111,051.00	292.40	0.00	3,228,085.00	0.00	0.00	0.00	578.45	0.00	7,339,136.00	129.82	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					445.58		0.00	286.05		4,111,051.00	292.40		3,228,085.00	0.00		0.00	578.45		7,339,136.00	129.82		0.00
<b>Total Institución:</b>					543.46		0.00	817.22		121,215,633.00	774.10		62,473,784.00	0.00		0.00	1,591.32		183,689,417.00	292.81		0.00
<b>Totales del Reporte:</b>					543.46		0.00	817.22		121,215,633.00	774.10		62,473,784.00	0.00		0.00	1,591.32		183,689,417.00			