



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 4



11/12/2015 14:10:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0122 Fondo Vial																									
Misión: SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESTINADA A PLANIFICAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR SOSTENIBLE Y TRANSPARENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE OPORTUNO DE PERSONAS Y MERCANCIA, CON MENOS COSTOS DE OPERACIÓN, EN MENOR TIEMPO Y CON MENOS COSTO DE RIESGO DE ACCIDENTES VIALES; ASÍ MISMO PROMOVER EL EMPLEO EN LAS REGION																									
Objetivos:																									
03 GARANTIZAR UNA CONSERVACION SOSTENIBLE Y OPORTUNA DE LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE EMPRESAS NACIONALES Y MICROEMPRESAS.																									
04 PROMOVER A NIVEL NACIONAL LA GENERACIÓN DE EMPLEO.																									
Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%
01	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	61.18	0.00	102,019,564.00	181.86	0.00	62,295,066.00	177.95	0.00	36,673,777.00	0.00	0.00	0.00	359.81	0.00	98,968,843.00	588.12	0.00			97.01	
Total Actividad - Obra:					61.18		102,019,564.00	181.86		62,295,066.00	177.95		36,673,777.00	0.00		0.00	359.81		98,968,843.00	588.12				97.01	
Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%
01	CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	182.55	0.00	28,012,765.00	635.36	0.00	58,920,568.00	596.15	0.00	25,800,009.00	0.00	0.00	0.00	1,231.51	0.00	84,720,577.00	674.62	0.00			302.44	
Total Actividad - Obra:					182.55		28,012,765.00	635.36		58,920,568.00	596.15		25,800,009.00	0.00		0.00	1,231.51		84,720,577.00	674.62				302.44	
Total Institución:					243.73		130,032,329.00	817.22		121,215,634.00	774.10		62,473,786.00	0.00		0.00	1,591.32		183,689,420.00	652.90				141.26	
Totales del Reporte:					243.73		130,032,329.00	817.22		121,215,634.00	774.10		62,473,786.00	0.00		0.00	1,591.32		183,689,420.00						