



Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2021

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Seguimiento Ampliación en el materno infantil/ Sala de observación	Brus Laguna Araslaya	12	12	466	12	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600.00	0.00	51,978.90	0.00	0.00	52,578.90	13.00 %	347,421.10	86.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Seguimiento de la ampliacion del centro de Salud Barra Patuca	Barra Patuca	12	12	461	12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Reparacion del techado del centro de salud de Belen	Belen / zona costera	12	12	461	12	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Instalacion de Balcones en el Centro de Salud de Brus Laguna, Barra Patuca y Las Marias	Brus Laguna, Barra Patuca, Las Marias	12	12	469	12	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Contruccion de un anexo y Equipamiento para un laboratorio en el Materno Infantil	Araslaya / Brus Laguna	12	12	461	12	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Reparacion del Centro de salud de las Brisas Barra Patuca	Barra Patuca	12	12	461	12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Instalacion de ocho bombas de agua en Belen	Belen / zona costera	12	12	464	12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Instalacion de sistema energia solar en UAPS del Centro-Barra Patuca	Barra Patuca	12	12	469	12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Instalacion de sistema de energia fotovoltaica en la UAPS solar en Belen	Belen / zona costera	12	12	469	12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Contruccion de dos aulas de madera con piso de cemento Escuela Wualpa Tara	Las Marias	12	12	461	12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2021

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestario	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Construcción de una aula en Centro de Educativo en Palmeras	Las Marias	12	12	461	12	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción del muro del Centro Educativo James Goff	Brus Laguna	12	12	461	12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción del muro del CEB Roberto Suazo Cordova	Brus Laguna	12	12	461	12	158,693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	158,693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	158,693.25	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción del muro del Centro Educativo Gaillias Bordas	Brus Laguna	12	12	461	12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción de un lado de la gradería Cancha del Instituto Renacimiento	Brus Laguna	12	12	461	12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500.00	0.00	93,820.00	0.00	0.00	94,320.00	94.00 %	5,680.00	5.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Construcción del Cercado del CEB Lempira	Barra Patuca	12	12	461	12	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción de Una Aula Jardín de Niños Lilia Tara	Barra Patuca	12	12	461	12	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construcción de Plancha e instalación de aros Cancha CEB Jose Santos Guardiola	Brus Laguna	12	12	461	12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Cercado del Centro Educativo Walter Navarro Allen	Tasba Pauni	12	12	461	12	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Mejoramiento de Viviendas de los Grupos vulnerables de la aldea el Centro de Barra Patuca	Barra Patuca	12	12	463	12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción de Viviendas en la comunidad de Nueva Jerusalen	Nueva Jerusalen	12	12	463	12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	3,715.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	17,975.00	11.00 %	132,025.00	88.00 %	NO SE EJECUTO	



Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2021

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	Mejoramiento de viviendas a las viudas, huérfanos, madres solas y buzos lisiados	Brus Laguna	12	12	463	12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00	4.00 %	143,184.00	95.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcción de viviendas a discapacitados	Usupun Brus Laguna	12	12	463	12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Reconstrucción de la Casa de la Cultura en Brus Laguna	Brus Laguna	12	12	469	12	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción de un Centro de Cultura en Raista Belen	Raista / Belen	12	12	469	12	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción de un Parque Infantil en Barra Patuca	Barra Patuca	12	12	467	12	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Construcción de un Parque Infantil en Rio Platano	Rio Platano	12	12	467	12	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Limpieza de las riberas para el acceso seguro de los agricultores	Brus Laguna	12	12	466	12	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	140.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,340.00	4.00 %	382,660.00	95.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción de un Mirador Miramar y Brisas	Barra Patuca	12	12	469	12	126,769.50	40,000.00	0.00	0.00	0.00	166,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	166,769.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construcción de un Mirador costero en la laguna en Belen	Belen / zona de un Mirador	12	12	469	12	120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Seguimiento de la Pavimentación Calle Municipal	Brus Laguna	12	12	466	12	900,000.00	286,934.98	0.00	0.00	0.00	1,186,934.98	4,200.00	0.00	103,573.94	0.00	0.00	107,773.94	9.00 %	1,079,161.04	90.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción y Pavimentación de Calle Twitanta	Brus Laguna	12	12	466	12	1,000,000.00	467,327.84	0.00	0.00	0.00	1,467,327.84	33,334.00	0.00	738,001.00	0.00	0.00	771,335.00	52.00 %	695,992.84	47.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Seguimiento de la Construcción de una Cancha Polideportiva	Barra Patuca	12	12	466	12	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	9,000.00	0.00	337,312.00	0.00	0.00	346,312.00	43.00 %	453,688.00	56.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Seguimiento de la Construcción de una Cancha Polideportiva	Nueva Jerusalen	12	12	466	12	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	13,635.00	0.00	217,642.00	0.00	0.00	231,277.00	77.00 %	68,723.00	22.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2021

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	Mantenimiento de las calles de Brus Laguna (Usupum, Kusuaapaika, Uhry, Araslaya)	Brus Laguna	12	12	466	12	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	23,181.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00	29,596.00	8.00 %	320,404.00	91.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mantenimiento de vías de comunicación Fluvial	Brus Laguna	12	12	466	12	37,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	37,071.55	10,631.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	24,631.00	66.00 %	12,440.55	33.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción de mejoras de Aeropuerto	Brus Laguna	12	12	466	12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10.00 %	90,000.00	90.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							7,847,534.30	1,234,262.82	0.00	400,000.00	0.00	9,481,797.12	98,936.00	0.00	1,611,018.84	0.00	0.00	1,709,954.84		7,771,842.28			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:****No se registraron observaciones.****Primer Trimestre:****No se registraron observaciones.****Segundo Trimestre:****No se registraron observaciones.****Tercer Trimestre:****No se registraron observaciones.****Cuarto Trimestre:****No se registraron observaciones.****Alcalde(sa) Municipal****TEONELA PAISANO WOOD**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**KATYA IVETH KIRRINTON**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ADELA NELSON ESCOTO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk4lq8E1bTp1U3YHQlwXqdZk1Qm7TBaWfzrBj4QT8Ri33nDwINtw4610OLFQRQ+R7zUxxUHmzVKRIO4iMACgBiSTmrbeRQUedi6cs90fY5a5cyz/J6ZaORRtUWqlrSq
1zfoVJCuyodg0wr2YdyuO/tGuAlJG8znqgmdS+6G2gLCi9OovGe2ifiDuhL8dN49nN2emdXy/rKruYucN5iWER8V9TxKL0Dd5H7DYW19rjyoX4R3H7IdfchM+Un1Ug+rALLQFur
eq+sApPDDubZz+DYhkCWnS24yuiZRLLeQvbl61TXnhphY8dIRCAfm6l+02vXK24GXh+XZClooHudr9WTDsz