



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322



REPORTE DE ACTIVIDADES

Nombre de las Actividades:

- ❖ Socialización con miembros de las fuerzas vivas de la comunidad de Matapalito, para la Construcción del Centro Comunal



Responsables de la Actividad
Lic. Arturo Alexander Ordoñez (UTM)

Arturo



Orocuina, Choluteca 31 de agosto del 2023



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322



OBJETIVO GENERAL

- ❖ Promover la participación de las organizaciones de bases comunitarias en los procesos de los proyectos de desarrollo local.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ❖ Socialización con organizaciones de base comunitaria para la construcción de centro comunal que permita desarrollar actividades de carácter formativas y lúdicas en la comunidad de Matapalito, Orocuina.

ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se desarrolló reunión en la Comunidades de Matapalito el día 18 de agosto con la participación del alcalde municipal, Ingeniero de la Mancomunidad **MAMBOCAURE**, técnicos municipales, contratista, miembros de las diferentes fuerzas vivas y beneficiarios de las comunidad antes mencionada, con la perspectiva de dar a conocer la aprobación de fondos municipales para la ejecución de las obras en el cual el alcalde municipal les explico el propósito de la construcción de la obra y lo que aportaría la municipalidad para la construcción de la obra, y cuál sería el aporte comunitario, prosiguiendo el ingeniero de la mancomunidad brindando la especificaciones técnicas en presencia de los diversos miembros participantes en el proyecto, consolidándose en responsabilidades y compromisos por parte de cada organismo presente en la comunidad.

Generalidades del Proyecto Construcción Centro Comunal Matapalito

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL		
	OBRA GRIS Y TECHO		
1.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	57.60
2.00	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	12.48
3.00	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON 5 CMS DE CAMA DE ARENA	M3	9.92
4.00	DADO DE CONCRETO DE 40X40X80 CMS, 4#4 Y #3 @ 20 CMS	UNIDAD	20.00
5.00	SOLERA INFERIOR DE 20X20 CMS, 4#4 Y #2 @ 20 CMS CONCRETO 1:2:2	M.L.	56.00
6.00	SOLERA INTERMEDIA DE 15X15 CMS, 4#3 Y #2 @ 20 CMS CONCRETO 1:2:2	M.L.	56.00
7.00	SOLERA SUPERIOR DE 15X15 CMS, 4#3 Y #2 @ 20 CMS CONCRETO 1:2:2	M.L.	56.00
8.00	COLUMNA 20X20 CMS, 4#3 Y #3 @ 20 CMS CONCRETO 1:2:2	M.L.	68.00



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322



9.00	JAMBA VERTICAL DE 10X15 CMS, 2#3 Y #2 @ 15 CMS CONCRETO 1:2:2	M.L.	8.40
10.00	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE 15 CMS.	M2	121.04
11.00	ENTABICADO DE BLOQUE DE 15 CM	M.L.	33.60
12.00	PINTURA DE ACEITE	M2	309.80
13.00	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	35.16
14.00	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR	M2	175.82
15.00	PISO MOSAICO DE 25X52	M2	175.82
16.00	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM, PARA CERA	M2	47.36
17.00	TALLADOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO L=0.20 MTS	M.L.	463.20
18.00	TECHO LAMINA DE ALUZINC, CANALETA DE 2"X6" Y 2"X4" GALVANIZADA LEG.	M2	225.43
	SUB-TOTAL OBRA GRIS Y TECHO		
	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO		
19.00	CLASIFICACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	1.96
20.00	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON 5 CMS DE CAMA DE ARENA	M3	1.64
21.00	DADO DE CONCRETO DE 40X40X80 CMS, 4#4 Y #3 @ 20 CMS	UNIDAD	4.00
22.00	SOLERA INFERIOR DE 20X20 CMS, 4#3 Y #2 @ 20 CMS CONCRETO 1:2:2	M.L.	9.80
23.00	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON 5 MCS DE CAMA DE ARENA	M.L.	9.80
24.00	COLUMNA 20X20 CMS, 4#4 Y #3 @ 20 CMS CONCRETO 1:2:2		
25.00	PARED BLOQUE 15 CM RELLENO, REFORZADO 1#3 @ 20 CM Y 1#3 @ 2 HILADAS	M2	10.20
26.00	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM, MORTERO 1:4	M2	9.80
27.00	PINTURA DE ACEITE	M2	9.80
28.00	GRADAS DE CONCRETO EN EXTREMOS DEL ESCENARIO	M.L.	3.12
29.00	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	28.86
	SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO		
	ELECTRIFICACIÓN		
30.00	ACOMETIDA ELÉCTRICA CABLE THW 2#6, 1THW #8	M.L.	24.00
31.00	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS)	UNIDAD	1.00
32.00	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNIDAD	1.00
33.00	INTERRUPTOR TRIPLE EMPOTRADO (SUMINISTRO/INSTALACIÓN)	UNIDAD	3.00
34.00	TOMA CORRIENTE DOBLE PARALIZADO	UNIDAD	12.00
35.00	FOCOS AHORRATIVOS DE 65 W (SUMINISTRO/INSTALACIÓN)	UNIDAD	10.00
36.00	LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 1X40 W (SUMINISTRO/INSTALACIÓN)	UNIDAD	8.00
37.00	CABLE THHN #8 (SUMINISTRO/INSTALACIÓN)	M.L.	200.00
38.00	CABLE THHN #10 (SUMINISTRO/INSTALACIÓN)	M.L.	200.00
39.00	CABLE THHN #12 (SUMINISTRO/INSTALACIÓN)	M.L.	300.00
	SUB-TOTAL ELECTRIFICACIÓN		
	PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS		
40	PUERTA DE LÁMINA TROQUELADA DE 1.00X2.10 MTS	UNIDAD	4.00
41	VENTANA METÁLICA CON LAMINA DESPLEGABLE Y TUBO ESTRUCTURAL DE 1"	M2	20.16



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322



	SUB-TOTAL PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS		
	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-MATAPALITO		
42.00	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-MATAPALITO	VIAJE	3.00
	SUB-TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-MATAPALITO		
	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-MATAPALITO		
43	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-MATAPALITO	VIAJE	7.00
	SUB-TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-MATAPALITO		
	GRAN TOTAL		

RESULTADO

A.- Construido centro comunal de Matapalito para el desarrollo de actividades orientadas a la formación integral de las personas.

ACUERDO

A.-Miembros de las fuerzas vivas de la comunidad de Matapalito y habitantes de la comunidad se comprometieron a participar con la mano de obra no calificada en el proceso de ejecución de la obra.

ANEXOS





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322



Proceso de Socialización para la Construcción del Centro Comunal de Matapalito