



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos

Ident. 1501-1966-00595
2. Sector y sub sector : Jefe Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Puente de Mampostería y concreto armado
4. Ubicación del Proyecto: Comunidad de Providencia , Campamento
5. Propósito: Soluciones a la infraestructura Vial y Peatonal de la comunidad ,con el paso seguro de vehículos y peatones en temporada de invierno
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de puente de mampostería con un longitud total de 12.00 metros, longitud efectiva (10.00 Mts) y un ancho de calzada de 4.00 metros, con barandal de tubo HG de 3"
 - **Bases de concreto ciclópeo (mampostería)**
 - **Vigas de concreto reforzado**
 - **Losa de concreto reforzado**
 - **Barandal de tubo metálico**



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Solución en infraestructura vial y peatonal, con una obra de cruce en el paso principal de la zona
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la Comunidad de la Providencia , por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Donación de la Comisión permanente de contingencias **COPECO**
5. Presupuesto Ejecutado del Proyecto: Lps. 847573.78
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 07 diciembre del 2016, vía punto de acta N° 552 de corporación Municipal
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps. 847573.78
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : Abril del 2017



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento@yahoo.com

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

Hasta esta fecha no existen variaciones en el coste total del Proyecto.

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



José Miguel Santos
Departamento de Infraestructura