




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS
DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE



Identificación del Proyecto	
• Propietario del Proyecto	HEROCIO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
• Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
• Ubicación del Proyecto	CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A LA REGIONAL DE SALUD, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
• Propósito	INSTALACIONES FÍSICAS PROPIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
• Descripción del Proyecto	CONSTRUIR EDIFICACIÓN SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS BOMBERILES A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MANARE MÁS EFICIENTE.
Elaboración del Proyecto	
• Alcance del Proyecto (Principal Producto)	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON ESTRUCTURA GENERAL DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE Y MARCOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO CIMENTADA SOBRE ZAPATAS CORRIDAS Y SOBREELEVACIONES, SE GENERAN LOS SIGUIENTES AMBIENTES: LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA LOCAL, OPERACIONES, ALMACEN, AREA DE COCINA, COMEDOR Y CLUB, LAVANDERIA, DORMITORIOS DE TROPA Y OFICIALES, CONSTRUCCION DE OFICINA DE ADMINISTRACION, SALA DE MAQUINAS, SALON DE USOS MULTIPLES, MURO PERIMETRAL, OFICINAS PARA LA OTPSCI.
• Impacto Ambiental	GENERACION Y MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION Y DESPERDICIO.
• Impacto en el terreno y asentamientos	EXCAVACIONES, EL SUELO SERA REUTILIZADO PARA RELLENO DE LA MISMA AREA DE CONSTRUCCION.
• Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)	ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: director.infraestructura@bomberoshonduras.com
• Fuentes de Financiamiento	LOS FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SERÁN FONDOS PROPIOS PROVENIENTES DEL 5% POR CONCEPTO DE PAGOS DE SEGUROS.
• Presupuesto del Proyecto	L. 10,545,381.95
• Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	15 DE ENERO DEL 2024
• Estado del Proyecto (actual)	L. 8,912,640.97
• Costo de Finalización (proyectado)	L. 10,545,381.95
• Fecha de Finalización (proyectada)	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Ejecución del Proyecto	
• Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	
• Variación en el costo total del proyecto.	L. 0.00
• Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Aumento el tiempo de ejecucion en 70 dias
• Razones de los cambios antes mencionados	1.0 Necesidad de replanteo preciso al inicio de los trabajos, a solicitud de la municipalidad y regional de salud para que se dejara una calle de acceso amplia para que puedan transitar camiones. 2.0 Dificultad para la excavacion de la cimentacion, se encontro rellenos con materiales de desperdicio de pavimento flexible combinadomcon rocas de rio de gran tamaño. 3.0 Epoca de invierno y las lluvias en la zona de ubicacion del proyecto han retraso los trabajos. 4.0 Atraso en el pago de esticcion. 5.0 obras adicionales.


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831