



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción de embaulado de aguas lluvias, en propiedad del señor Dagoberto Argueñal , hasta propiedad de la señora Maria Varela
4. Ubicación del Proyecto: Barrio La Primavera , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción infraestructura adecuada para la canalización de aguas lluvias de los barrios lempira , Suyapa ,parte del centro de la ciudad y el barrio la Primavera,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Construcción de 43.60 metros lineales de embaulado para las aguas lluvias, los muros o paredes con concreto ciclópeo, (Mampostería) losa inferior de concreto simple de 6.00 cm y losa superior concreto armado del #3 legitimo 6.50 cm, el ancho completo de la sección es de 1.20x1.60 metros, ancho promedio de muros 25.00 cm. Además incluye la demolición completa de alcantarilla existente



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , así como solución para la saturación de aguas lluvias de diferentes barrios
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a el Sr Dagoberto Argueñal, pero desde hace unos 20 años permite el paso de todo el caudal de aguas lluvias que se concentra en ese punto de la ciudad
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096---9965-6251
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. 180,000.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Lunes 16 de Julio del 2018, vía punto de acta N° 592 de Corporación Municipal -2018-2022
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps (180.000 Lps x Metro cubico)
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 30 Agosto del 2018



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



[Handwritten signature]
José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura