



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Identificación el Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción aula Escolar Esc. “ Adan Banegas L”
4. Ubicación del Proyecto: Comunidad de la Aguja, Campamento , Olancho
5. Propósito: Mejorar las Condiciones físicas de la escuela De la Escuela .

Con la construcción de una aula escolar

6. Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la construcción de una aula escolar de dimensiones (7.00x8.00) metros, con un pasillo Techado del 2.00 metros de ancho por 8.00 metros de largo , Dos puertas de metal de (1.00x2.10) metros , balcones de fachada Principal y Frontal. 16.50 (M<sup>2</sup>), Construcción de un módulo de sanitarios, y el suministro de 40 sillas escolares estandar
  - Techado de Aluzinc y canaleta de 2”x4”
  - Piso de concreto Simple
  - Paredes de Bloque de 5” Sisado.
  - Piso Mosaico
  - Módulo de Sanitarios



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto ( Principal Producto) : Mejorar las condiciones físicas del espacio de la enseñanza –aprendizaje del centro educativo
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la Escuela , por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
  - Nombre Completo : José Miguel santos
  - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
  - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Gestion municipal a secretaria de finanzas
5. Presupuesto Técnico del Proyecto: Lps. 278,707.05
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 15 de Octubre. del 2018, con punto de #598, de corporación municipal (2018-2022)
7. Costo de Finalización : Lps . 278,707.05
8. Fecha de Finalización ( Proyectado) : 31 de Diciembre 2018



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Ejecución del proyecto.

### 1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

### 2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

### 3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



*[Handwritten signature]*  
José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura