



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

MARZO 2021



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-0416

MEMORANDUM

Oficio GT MPC-127/2021

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:


ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA
GERENTE TÉCNICO MUNICIPAL



ASUNTO: **INFORMACIÓN PÁGINA TRANSPARENCIA**

FECHA: **07 DE ABRIL 2021**

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Supervisión de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de Marzo 2021, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc. Arch

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01-28 de Febrero del 2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO														
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato		
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
DAC-01-2020	Red Vial	Obra de Drenaje en Quebrada, Ubicación: Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés.	Barrio Medina, Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Drenar de una mejor manera las aguas y crear el acceso a viviendas del otro lado de la quebrada.	Consiste en la construcción e instalación de 3 baterías de 5 alcantarillas de 48" de diámetro construcción de cabezales de concreto ciclopeo, relleno con material importado y construcción de rodadura de concreto ciclopeo con un ancho de rodadura de 7.20m y una longitud de 6.00m para un aproximado de 43.56m2, 6.00m de bordillo de concreto de 0.15x0.15m	mejorar las escorrentías del cause de la quebrada al salir el agua.	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Fernando Alberto Meza Urbina	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de septiembre del 2019	L. 670,777.22	100.00%	L. 670,777.22	Recepcionado el 25 de marzo del 2021.		X		X						X		
DAC-24-2020	Seguridad Ciudadana	Reparaciones del Parque de Baracoa	Parque de Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las áreas recreativas de la comunidad	Construcción del Parador Fotográfico y pedestal, demolición de elemento de concreto y losa en galera, para la instalación de juegos recreativos, suministro de fuente con elementos prefabricados	Reparación y rehabilitación de las instalaciones del parque, parador turístico, fuente decorativa, iluminación general	movimiento de tierra	Se removió el suelo, al realizar la excavación.	Maria Haydee Quiros Villalvir	Municipalidad de Puerto Cortés	2/9/2020	L. 43,600.00	20.00%	L. 218,000.00	Proyecto suspendido el 04 de enero de 2021		X		X			X				X	
DAC-28-2020	Educación	Construcción de Aula Tecnológica Escuela John F Kennedy, Aldea La Junta, Puerto Cortés, Cortés.	Aldea La Junta, Puerto Cortés Cortés	Dotar de un aula Tecnológica y pedagógica a la comunidad	Construcción de un aula de 8.15x10.15m, área total 80.00m2, más aceras de concreto y elementos estructurales como castillos soleras jambas batientes piso de concreto y pared de bloque de 6", acabados como repellos, pulidos en paredes pintura cielo falso, cubierta de techo con lamina de aluzinc y canaletas y tijeras, todo el suministro eléctrico, como tomacorrientes lamparas de techo y ventiladores de techo, ventanas y puertas de madera. todo el sistema de electricidad para la	Mejorar las condiciones tecnológicas y pedagógicas en las que se encuentra en la escuela	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Carlos Vivian Calderon Rosales	Municipalidad de Puerto Cortés	04 de septiembre del 2020	L. 267,839.80	48.00%	L. 557,999.58	08 de mayo del 2021		X		X			X			X		
DAC-29-2020	Sector Salud	Ampliación de Centro de Salud	Kele-Kele, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento del centro de salud de la comunidad para poder tener una mejor atención a la ciudadanía y espacios aptos	Consiste en la ampliación del centro de salud contemplando una área de bodega, sala para muestras medicas, sala para vacunas, baños y área de aseo, con elementos estructurales como ser cimiento corrido, sobre elevación con bloque fundido y reforzado, solera inferior, solera superior, pared de bloque de concreto, repello, pulido, sistema electrico de iluminación y fuerza (completamente nuevo en toda la edificación nueva y existente), sistema hidro-sanitario, puertas, ventanas, balconeria, cielo falso y estructura de techo en su totalidad, así mismo actividades adicionales como ser demoliciones, desmontajes de	Brindar de un espacio apto de laboratorio clínico para atención al ciudadano.	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Andrés Gustavo Meoñes Fernández	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de septiembre del 2021	L. 420,027.37	50.00%	L. 840,054.74	07 de julio de 2021		X		X			X			X		
DAC-31-2020	Educación	Construcción Cerco Perimetral	Centro de Educación Básica Nuestra Señora Reina de la Merced, Colonia Nuevos Horizontes, Puerto Cortés, Cortés	Crear un espacio seguro para los estudiantes del CEB	El proyecto consiste en la construcción de 185.10 ML de cerco perimetral con cimiento corrido de concreto 75.43 M2 de sobre elevación con bloque de 6". Solera de concreto, Pared de bloque de 6"	Dotar de un espacio cómodo y seguro donde los estudiantes puedan realizar actividades recreativas.	Remoción de la capa vegetal y sub suelo	Rompe la estructura del suelo	Mario Roberto Membreño Aguilar	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Septiembre de 2020	L. 819,486.45	90.00%	L. 910,540.50	05 de abril de 2021		X		X			X			X		
DAC-32-2020	Drenaje Pluvial	Construcción de canales de drenaje pluvial	Barrio Cienagueta desde iglesia del Afonso Paralelo a CA-13, hasta empalmar al existente, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias en la carretera CA13	Consiste en la construcción de 61 ml de canal de concreto con 205.92 m2 de pared de bloque de 6", 62.40 m2 de firme de concreto con 104 ml de solera	Mejorar las condiciones de drenaje de las calles	Remoción de la capa vegetal y sub suelo	Rompe la estructura del suelo	COPERSA	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Septiembre de 2020	L. 518,229.70	100.00%	L. 518,229.70	Recepcionado el 04 de Marzo de 2021		X		X			X			X		
DAC-33-2020	Educación	Construcción de aula CEB Miguel Angel Banegas, Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Dotar de un aula pedagogica a la comunidad	Construcción de un aula de 8.06x8.80m, área total 70.93m2, incluyendo aceras de concreto y muebles empotrados de concreto, elementos estructurales como castillos soleras jambas batientes piso de concreto y pared de bloque de 6", acabados como repellos, pulidos en paredes pintura cielo falso, cubierta de techo con lamina de aluzinc y canaletas y tijeras, todo el suministro eléctrico, como tomacorrientes lamparas de techo y ventiladores de techo, ventanas y puertas de madera.	Mejorar las condiciones pedagógicas en las que se encuentra el jardín de niños	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	René Francisco Peréz Henríquez	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de octubre del 2020	L. 535,551.33	100.00%	L. 535,551.33	05 de abril del 2021		X		X			X			X		
DAC-35-2020	Red Vial	Empedrado de Calle Principal	Brisas de Baracoa, Cortés	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	Consiste en la construcción de 942.50 m2 de empedrado de calle con e +20cms con bordillo intermitente de concreto con sección de 0.15x0.15m además de cruces de calle de concreto con 39.60m2 de firme de concreto.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	CODECON	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de octubre del 2020	L. 407,524.53	98.00%	L. 415,841.36	10 de Mayo de 2021		X		X			X			X		
DAC-44-2020	Reparaciones	Reparaciones de tapaderas, Pintura de Calle y Bordillo de segunda y tercera avenida, desde la 16 calle hasta la 2 calle este. Ubicación: Sector Península, Puerto Cortés.	Sector Península, Puerto Cortés.	dotar de señalización las calles que carecen de pintura y retocar las mismas que sufren de deterioro.	consiste en pintar las calles en línea intermitente color blanca al centro y amarilla a los lados incluyendo bordillos y retocando a dos manos, pintando los cruces de cebra para el transeúnte	Mejorar la visibilidad de noche para los conductores y evitar accidentes	Ninguno	Ninguno	Fernando Alberto Meza Urbina	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de octubre del 2020	L. 310,075.10	85.00%	L. 364,794.24	07 de abril de 2021		X		X			X			X		
DAC-48-2020	Seguridad Ciudadana	Ampliación del sistema eléctrico	Colonia La Esperanza, Tercera Etapa, Sector Nuevos Horizontes, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar el sistema eléctrico, y realizar la ampliación del mismo, para los habitantes de la comunidad.	El trabajo consistira en el mejoramiento del sistema eléctrico de la colonia la esperanza tercera etapa, consistira en la construcción de estructuras primarias, estructuras secundarias, control de iluminación, y lamparas tipo canasta con bombillos led de 100 W, tambien se suministrara se hinchara, se diplomara poste de concreto de 30 y 40 pies, se deberan instalar	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Fernando Alberto Meza Urbina	Municipalidad De Puerto Cortés	01 de Diciembre de 2020	L. 305,350.00	31.00%	L. 985,000.00	19 de abril del 2021		X		X			X			X		
DAC-50-2020	Drenaje Pluvial	Construcción de Canales de Drenaje	Colonia Las Lomitas, Sector Pueblo Nuevo, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las condiciones de drenaje pluvial y mejorar las condiciones de bacheo y lodo.	Consiste en la construcción de 57.30 m2 de canal rectangular con firme de concreto e=10cms, 64.81m2 de pared de bloque de 6" solera de concreto, losas de paso vehicular y peatonal, también 577.94 m2 de empedrado con bordillo de concreto de 0.15x0.15m	Mejorar las condiciones de drenaje de las calles	Remoción de la capa vegetal del suelo.	Rompe la estructura del suelo.	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Noviembre de 2020	L. 486,734.71	70.00%	L. 695,335.30	17 de Mayo de 2021		X		X			X			X		
DAC-51-2020	Sector Reparaciones	Obra Complementaria CAIN	Barrio Copen, 10 calle, 3 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las instalaciones del CAIN para que se tenga un espacio adecuado y seguro para las personas.	Este proyecto consiste en el suministro e instalación de un lavamano economico color blanco incluyend todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, suministro e intalacion de ventanas de aluminio y vidrio (ventanas de celosías) de diferentes dimensiones estipuladas en presupuesto, suministro e intalacion de red de agua potable 1/2" PVC y de drenaje de 2" PVC, corte demolición de firme de concreto simple para instalación de tubería, fundición de firme de concreto simple.	Mejorar las condiciones de atención a los pacientes	ninguno	Ninguno	Rodolfo Amílcar Vargas	Municipalidad de Puerto Cortés	23 de Noviembre de 2020	L. 61,520.22	100.00%	L. 61,520.22	Recepcionado el 08 de marzo de 2021	X						X			X		
DAC-52-2020	Sector Salud	Ampliación de Centro de Salud, Cubículo de Laboratorio	Bajamar, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento del centro de salud de la comunidad para poder tener una mejor atención a la ciudadanía y espacios aptos	Consiste en la construcción de un espacio para laboratorio de 11.85x7.00 con 76.05 ml de cimiento corrido de concreto, 47.91m2 de sobre elevación de bloque de 6" solera inferior y superior de concreto, columnas, castillos y jambas, firme de concreto de e=7cms, cerámica para piso, estructura de techo, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias	Brindar de un espacio apto de laboratorio clínico para atención al ciudadano.	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Danilo Gutierrez Barrios	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Diciembre de 2020	L. 527,443.17	70.00%	L. 753,490.24	20 de Mayo de 2021		X		X			X			X		
DAC-53-2020	Sector Salud	Empedrado de Callejón	Colonia La Roca, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	Consiste en la Construcción de 1,129.50 M2 de Empedrado de calle e=20cms relación 60% concreto 40% piedra, con bordillo intermitente de concreto con sección de 0.15x0.15m	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.		Mario Roberto Pineda Jimenez	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de Diciembre de 2020	L. 142,950.68	15.00%	L. 953,004.50	20 de Mayo de 2021		X		X			X			X		
DAC-03-2021	Reparaciones	Construcción de Vado, Ubicación: Aldea Río Arriba, Puerto Cortés, Cortés.	Aldea Río Arriba, Puerto Cortés, Cortés.	Rehabilitar el paso en el cauce del río en temporadas de lluvia, tanto vehicular como peatonal.	construcción de un vado con paredes de 0.60m de profundidad y un espesor de 0.20m longitud del vado será de 23.00m, un ancho de 6.00m de ancho incluyendo bordillos de concreto intermitentes	Mejorar las condiciones de atención a los pacientes	Remoción de la capa vegetal y el sub suelo rocoso.	Rompe la estructura del suelo natural rocoso	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de febrero del 2021	L. 289,769.48	95.00%	L. 305,020.50	09 de julio del 2021		X		X			X			X		
DAC-04-2021		Reparacion de calle	Ira ave entre 10 y 1 calle este, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las condiciones de rodadura en los vehiculos que transitan por la primera avenida.	Este proyecto consiste en la reparacion de 2800 m2 de pavimento asfaltico, incluye corte excavacion, relleno de sub-base y base de material granular y la aplicación de carpeta asfaltica de 7 cm de espesor.	Mejorar la circulación y comodidad a las personas que transitan con sus vehiculos por la primera avenida.	Remocion de sub-suelo	Rompe la estructura del suelo	Transportes Ilangueños (Rodolfo Montoya)	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de enero del 2021	L. 1,740,986.17	95.00%	L. 1,832,617.02	04 de abril del 2021		X		X			X			X		