



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL  
MES DE AGOSTO

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalacion o ampliacion de un sistema de energia electrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	ELECTRIFICACION	Delicias	50	26/08/2015	1 mes	Maconelec	252-2015	100%	100%	Ejecutado mediante contrato por mano de obra calificada, administrado por alcaldia municipal y Comunidad,
2	ELECTRIFICACION	Agua Fria	80	26/08/2015	1 mes	Maconelec	251-2015	100%	100%	Ejecutado mediante contrato por mano de obra calificada, administrado por alcaldia municipal y Comunidad,
3	ELECTRIFICACION	Lomas de Cordero	35	26/08/2015	1 mes	Maconelec	253-2015	100%	100%	Ejecutado mediante contrato por mano de obra calificada, administrado por alcaldia municipal y Comunidad,
4	ELECTRIFICACION	El Volcan	27	26/08/2015	1 mes	Maconelec	254-2015	100%	100%	Ejecutado mediante contrato por mano de obra calificada, administrado por alcaldia municipal y Comunidad,

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

