



# MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE FEBRERO 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Rigoberto Hernandez Orellana	Infraestructura Vial	CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU, FLORIDA COPAN"	El Espiritu	Proporcionar a los habitantes del area rural vías de comunicación seguras	El proyecto consiste en la construcción una caja puente según el diseño que existe para el mismo	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/ Fondo cafetero	200,000.00	01/02/2021	En ejecución	200,000.00	01/04/2021	10,0000.00	Ninguna	s/d



**Elmer Chinchilla**  
Coord. Unidad Técnica Municipal



**Municipalidad Florida Copan**  
**Informe sobre Programas y Proyectos**  
**Ejecucion presupuestaria por Programas**  
**Mes de Febrero 2021**



Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del programa	% Acumalado Ejecutado Monto programado anual
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	433,365.99	31.04%
02	SERVICIOS PUBLICOS	9,143.20	0.65%
03	DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	829,500.07	59.42%
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	9,143.20	0.65%
05	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00%
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	114,900.00	8.23%
		<b>1396,052.46</b>	<b>100%</b>



**P.M y C.P Maria Fernanda Figueroa**  
**Jefe de Presupuesto**