



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS
MES DE MAYO 2021

OBJETIVO: Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Iglesia	El Volcan	140	17/03/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	134871	7,810.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Construccion De Iglesia Catolica	San Jose De Rio Blanco	40	12/04/2021	2 Meses	La Central Agroferretera Construbloques Comayagua	135323	64,840.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construccion De Iglesia Catolica	El Zorzal	35	12/04/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	135342	29,663.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Col. Fuerzas Armadas	80	26/04/2021	2 Meses	ARGOS	135604	20,588.40	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Montañuelas	Varios	06/05/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	135766	56,126.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



6	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Col. Fuerzas Armadas	Varios	06/05/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	135775	27,300.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Compra De Instrumentos Iglesia Evangelica	Montañuelas	Varios	06/05/2021	1 Mes	Comercial Suany	135780	21,560.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Jaguita	Varios	14/05/2021	1 Mes	Vidreria Kairos	135952	42,500.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Construccion De Iglesia Catolica	Col. Los Laureles	Varios	26/05/2021	1 Mes	Ferreteria EL Jordan Construbloques	136160 136161	62,877.08	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR ARMANDO LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MAYO DEL 2021