



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MES DE MAYO 2021
ELECTRIFICACION

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Sistema De Energia Electrica	El Tamarindo	60	02/12/2020	5 Meses	SELCOM	122-2020	654,811.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Sistema De Energia Electrica	Palmerola #2	Varios	04/05/2021	6 Meses	SELCOM	072-2021	215,140.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Sistema De Energia Electrica	Col. 09 De Marzo	Varios	07/05/2021	4 Meses	Walter Omar Padilla	081-2021	205,300.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Sistema De Energia Electrica	Sitio Taita Bruno	Varios	07/05/2021	5 Meses	Walter Omar Padilla	087-2021	339,910.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MAYO DEL 2021

