



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE MAYO 2021

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mej. De Agua De Lluvia	Los Jasminez	80	23/12/2020	2 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan	133901 133902	26,325.13	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento Sistema De Agua	El Roblito	40	17/03/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	134970	7,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Canalizacion De Agua De Lluvia	Col. Fuerzas Armadas	120	09/04/2021	3 Meses	Construcciones San Martin	069-2021	281,921.33	90%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



4	Mejoramiento Sistema De Agua	El Sauce	Varios	13/04/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	135327	103,500.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento Sistema De Agua	Potrero Cerrado	Varios	21/04/2021	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	135517	22,140.50	90%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento Sistema De Riego	Laguna #3	Varios	26/04/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	135594	19,990.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento Sistema De Agua	Guanacaste	Varios	08/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135843	61,200.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento Sistema De Riego	El Sauce	Varios	08/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135846	145,158.75	90%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MAYO DEL 2021