



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MES DE FEBRERO 2021
ELECTRIFICACION

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Sistema De Energia Electrica	San Jose De La Mora	110	28/09/2020	6 Meses	Suministros Electricos	132689	222,994.99	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Sistema De Energia Electrica	Cantoral	75	28/09/2020	7 Meses	Walter Omar Padilla	116-2020	448,725.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Sistema De Energia Electrica	El Tamarindo	60	02/12/2020	5 Meses	SELCOM	122-2020	654,811.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Alumbrado Publico	Buenos Aires	Varios	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133798	9,849.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Alumbrado Publico	Palmerola #2 El Ciruelo Col. 9 De Marzo	Varios	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133828	57,600.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
28 DE FEBRERO 2021

