



# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE FEBRERO 2021

**OBJETIVO:** Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

| No | NOMBRE                    | UBICACIÓN                | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA              | CONTRATO         | % DE AVANCE |        | OBSERVACIONES                                          |
|----|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------|
|    |                           |                          |                        |                 |          |                      |                  | FINANCIERO  | FISICO |                                                        |
| 1  | Construccion De Pavimento | Agua Salada Norte        | 120                    | 15/12/2020      | 2 Meses  | Benjamin Guerrero    | 125-2020         | 99,099.00   | 60%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2  | Mejoramiento De Carretera | San Antonio Del Matazano | 50                     | 17/12/2020      | 2 Meses  | SERVICAS             | 131-2020         | 760,000.00  | 80%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3  | Mejoramiento De Carretera | Santa Cruz De Lagunetas  | 39                     | 16/12/2020      | 1 Meses  | Selvin Bautista      | 132-2019         | 47,999.00   | 20%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 4  | Construccion De Pavimento | Col. Francisco Morazan   | 40                     | 05/02/2021      | 3 Meses  | Elsa Victoria Santos | 011-2021         | 992,843.20  | 10%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 5  | Construccion De Bado      | Agua Fria                | Varios                 | 20/02/2021      | 2 Meses  | ARGOS                | 134619<br>134678 | 59,206.09   | 10%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



|   |                              |                        |     |            |         |                        |          |            |     |                                                                 |
|---|------------------------------|------------------------|-----|------------|---------|------------------------|----------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 6 | Mejoramiento<br>De Carretera | Ciudad De<br>Comayagua | 280 | 29/02/2021 | 2 Meses | Construcciones<br>Mata | 036-2021 | 780,200.00 | 10% | Elaboracion de<br>contrato por<br>mano de obra<br>y materiales. |
|---|------------------------------|------------------------|-----|------------|---------|------------------------|----------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------|

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**28 DE FEBRERO 2021**